


INFORME MES DE MARZO 2016.

RUBRO: URBANIZACIÓN (ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS).

- ✘ Continua brindándose la atención a las solicitudes recibidas en el Departamento, en las cuales se le solicita al Municipio el apoyo para introducir el servicio de energía eléctrica para uso domestico, para lo cual se programa la visita a los lugares donde se requiere el servicio.
- ✘ Se recibió del Departamento de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad el primer Convenio de Coordinación a celebrar entre esa dependencia y el Municipio que tiene como finalidad llevar acabo el programa de obras de electrificación 2016, para lo cual se procederá a recabar las firmas requeridas para formalizar dicho convenio.
- ✘ Se llevo a cabo la elaboración de los croquis de localización de las obras que serán incluidas dentro del segundo convenio de coordinación entre CFE y el Municipio los cuales serán turnados al Depto. de Planeación de CFE para que elabore los presupuestos de las obras requeridas.
- ✘ Se continua con la supervisión de los trabajos correspondientes a la Obra del Convenio de Coordinación celebrado entre el Municipio y la Comisión Federal de Electricidad, **Nº: DU-SLP-02/2015** para la electrificación de la Localidad San Isidro de Sánchez, donde al acudir a la mencionada localidad se observa que llevaron a cabo el hincado de postes de concreto, iniciaron con el montaje de herrajes y el tendido conductores, presentando un avance físico de 75%.



- ✘ Se llevo a cabo la licitación de la obra Construcción de 900 metros de Alumbrado Público para el Boulevard Héroes Potosinos y se inicio la integración del expediente unitario de comprobación así como la supervisión de los trabajos los cuales presentan un avance físico del 50 %.

