

En cumplimiento a lo establecido en el **artículo 69** de la Ley para Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, se participó en la **XII Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal**, que consistió en el registro de asistencia, verificación de quórum legal, instalación de la asamblea, designación de escrutadores, seguimiento de acuerdos, Informe de avance físico y financiero de las obras del ejercicio 2013, Modificaciones al POA para el ejercicio 2013 y su validación, acumulado de ingresos y gastos de los fondos de ramo 33 (corte al 30 de Noviembre del 2013), asuntos generales y lectura y validación del Acta de Asamblea.

En base a lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se asistió a la **Doceava Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable** que consistió en Registro de asistencia, Verificación del Quórum Legal, Instalación de la asamblea, Lectura del Acta anterior, Acuerdos Pendientes, Intervención de Dependencias, Informe de actividades de Fomento Agropecuario, Asuntos Generales y Lectura y Validación del Acta.

En base a la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí en su **artículo 97** y al Reglamento Interior del Organismo Operador en su **artículo 9**, se asistió a la **Cuadragésima Octava Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno** de éste Organismo Operador que consistió en el Pase de Lista de Asistencia, Lectura del Acta Anterior, Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2014 y Asuntos Generales.

Participación en las adjudicaciones realizadas por los Comités de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios y Obra Pública Municipal llevados a cabo con recursos de SAPSAM, Coordinación de Desarrollo Social "Ramo 33" y Presidencia Municipal como asesora en los mismos.

Seguimiento a las metas establecidas referente a la armonización contable de las cuentas del Municipio.

Revisión de la aplicación contable de acuerdo al catálogo de cuentas, verificando que la erogación se aplique al gasto que corresponde, se revisó una muestra de un total de 459 pólizas de egresos y 363 pólizas de diario, con fundamento en los ordenamientos aplicables.

Elaboración de los Dictámenes de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Noviembre del año en curso. Así como su revisión y validación.

Se fiscalizaron todos los rubros de egresos del mes tanto de Ramo 33, como de Ramo 28, verificando la comprobación, justificación y respaldo de cada egreso, siendo un total de 151 trámites, de conformidad con la normatividad existente.

También se fiscalizaron los ingresos de conformidad con la Ley de Ingresos para el Municipio para el ejercicio fiscal 2013, se revisó una muestra de un total de 52 pólizas en el mes.

Transcurridas dos semanas pre-operativas en Coordinación con Secretaría General y la Dirección de Policía y Tránsito Municipal inicia la puesta en marcha de los dispositivos viales denominados Parquímetros en estricto cumplimiento del acuerdo del H. Cabildo de fecha 27 de noviembre de 2013 aprobado en el acta de la Vigésimo Octava Sesión Ordinaria.

A través de la Comisión de Gasto y Financiamiento se lograron importantes acuerdos en apego al Plan Emergente de Austeridad de la Administración Pública, relativos al control e incidencias en el perímetro de los dispositivos para el control de tránsito denominados parquímetros, bajas de personal, alimentos, incidencias en nómina, pensiones, y servicios funerarios.

En cuanto a la supervisión de obras y acciones:

NOMBRE DE LA OBRA	OBRAS SEPARADA EN UN MISMO CONTRATO	COLONIA	LONGITUD	ANCHO	AREA	CONTRATO	IMPORTE TOTAL CON IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SITUACION DE LA OBRA	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS											
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE J.J. BUSTAMANTE	NA	COL. LA LAGUNITA Y REPÚBLICA		VARIABLE	14,143,08	MMA/CDSM/049/2013	5,106,890.78	100%	100%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE JULIO FISCAMENTE 10 % Y FINANCIERAMENTE 30 %, AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 45 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 , 65 % FISCAMENTE Y 55 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 , 95 % FISCAMENTE Y 55 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 100 % FISCAMENTE Y 55 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA DE CALLE CARLOS VIVANCO A CALLE SAN ÁNGEL	NA	CENTRO	354.2	6.6	2337.72	MMA/CDSM/116/2013	934,612.31	60%	30%	EN PROCESO	<p>AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 0 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE..</p> <p>AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 , 60 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE..</p> <p>AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 60 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE. SE TRAMITA EL PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EL CUAL SE PASA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA QUE SE APACIBE YA QUE NO SE PUEDE PAGAR POR EL MOTIVO DE QUE ESTA OBRA AUN NO ESTA TERMINADA</p>
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN JUÁREZ ENTRE CALLE NEGUNDOS Y CALLE CEIBAS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS Y PAVIMENTACION DE CALLE LEON VIACARIO ENTRE BOULEVARD HÉROES POTOSINOS Y PASEO ANGEL VERAL. COL. PROVIDENCIA	PROLONGACIÓN JUÁREZ	OLIVAR DE LAS ANIMAS	188.4	8.96	1688.06	MMA/CDSM/118/2013	1,288,313.92	60%	60%	EN PROCESO	<p>AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 50 % FISCAMENTE 0 % FINANCIERAMENTE.</p> <p>AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 60 % FISCAMENTE Y 60 % FINANCIERAMENTE..</p> <p>AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 60 % FISCAMENTE Y 60 % FINANCIERAMENTE .CON FECHAS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE SE TRAMITA PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA EL CUAL SE PASA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA QUE SE APACIBE YA QUE ESTA OBRA NO SE PUEDE PAGAR POR EL MOTIVO QUE AUN NO SE TERMINA AL 100 % FISCAMENTE</p>
	LEONAVICARIO	LA PROVIDENCIA	188.55	9.3	1753.52	MMA/CDSM/118/2013	1,288,313.92	100%	60%	TERMINADA	<p>AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 70 % FISCAMENTE 0 % FINANCIERAMENTE.</p> <p>AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 , 100 % FISCAMENTE Y 60 % FINANCIERAMENTE..</p> <p>AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 100 % FISCAMENTE Y 60 % FINANCIERAMENTE. CON FECHAS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE SE TRAMITA PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA EL CUAL SE PASA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA QUE SE APACIBE YA QUE ESTA OBRA NO SE PUEDE PAGAR POR EL MOTIVO QUE AUN NO SE TERMINA AL 100 % FISCAMENTE</p>
REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE FILOMENA MATA ENTRE REFORMA Y CALLE JUÁREZ Y REENCARPETAMIENTO DE CALLE ARAMBERRI ENTRE MADERO Y CALLE MATAMOROS	FILOMENA MATA	CENTRO	390.94	8.11	3170.52	MMA/CDSM/148/2013	1,219,247.77	20%	30%	EN PROCESO	<p>AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 0 % FISCICA Y FINANCIERAMENTE.</p> <p>AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 20 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE.</p> <p>AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 20 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE. CON FECHA DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE SE TRAMITA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS . ESTE TRAMITE SA PASA A TESORERIA PARA QUE SE APACIBE YA QUE NO SE PUEDE PAGAR POR MOTIVO DE QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA</p>

	ARRAMBERRI	CENTRO	464.01	7.05	3275.5	MMA/CDSM/148/2013		5%	30%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 0 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 20 % FÍSICAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 20 % FÍSICAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE. CON FECHA DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE SE TRAMITA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, ESTE TRAMITE PASA A TESORERIA PARA QUE SE APACIBE YA QUE NO SE PUEDE PAGAR POR MOTIVO DE QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA
PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE TOMAS ESTEVES Y OLIVOS	NA	LA PROVIDENCIA	309.1	9.6	2967.36	MMA/CDSM/164/2013	1,006,405.15	100%	100%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, 0 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, 100 % FÍSICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, 100 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MATAMOROS EN EL TRAMO DE LA CALLE JUAREZ A CALLE INDEPENDENCIA Y EL TRAMO DE LA CALLE LIBERTAD A CALLE REFORMA COLONIA CENTRO	NA	CENTRO	325.66	7.5	2442.45	MMA/CDSM/177/2013	467,859.80	0%	30%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, 0 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, 0 % FÍSICAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE.
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 181.38 ML. EN CALLE JET ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y MEXICANA DE AVIACION COLONIA AVIACION	NA	AVIACION	181.38	ML	NA	MMA/CDSM/174-2013	218,471.11	100%	100%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, 45% FÍSICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 100 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
DEPARTAMENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS											
REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA SECUNDARIA FCO. ZARCO.	NA	CENTRO	LOTE	LOTE	CANCHA	MMA/CDSM/107/2013	340,500.00	100%	100%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 0 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, 15 % FÍSICAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, 100 FÍSICAMENTE Y 65 FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 100 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 8 MTS. TIPO I.E.I.F.E. EN LA ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ	NA	BENITO JUÁREZ	NA	NA	AULA	MMA/CDSM/106/2013	286,943.67	100%	100%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 . 35 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. 55 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE., AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 , 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL COLINDANTE CON LA DSPE. EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY DE EL FARCC. BENITO JUÁREZ	NA	BENITO JUAREZ	NA	NA	LOTE	MMA/CDSM/169/2013	257,444.77	15%	30%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 0 % FISICA Y FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. 15 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE., AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 PENDIENTE LA REVISION Y LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS SECUNDARIA, 1 MODULO DE SANITARIO Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROF. JOSÉ JOEL TRISTÁN VERA UBICADA EN LA COLONIA EL PARAISO	NA	EL PARAISO	NA	NA	3 AULAS, 1 MODULO S.S.Y CERCADO PERIMETRAL		2,371,669.07	0	0	EN PROCESO	0%
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6X8, 1 SANITARIO CON DIRECCIÓN Y CERCADO PERIMETRAL JDN YOLANDA DEGOLLADO RODRÍGUEZ UBICADO EN FRACC. FLORIDA II	NA	FLORIDA II	NA	NA	2 AULAS, UN S.S. DIRECCIÓN Y CERCADO PERIMETRAL		1,165,963.93	0	0	EN PROCESO	0%
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS											
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO	NA	CENTRO	NA	NA	LOTE	MMA/CDSM/089/2013	1,318,044.37	60%	70%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. 10 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 28 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, 60 % FISCAMENTE Y 70 % FINANCIERAMENTE.