

En cumplimiento a lo establecido en el **artículo 69** de la Ley para Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, se participó en la **X Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal**, que consistió en el registro de asistencia, verificación de quórum legal, instalación de la asamblea, designación de escrutadores, seguimiento de acuerdos, Informe de avance físico y financiero de las obras del ejercicio 2013, Modificaciones al POA para el ejercicio 2013 y su validación, acumulado de ingresos y gastos de los fondos de ramo 33 (corte al 30 de Septiembre del 2013), asuntos generales y lectura y validación del Acta de Asamblea.

En base a lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se asistió a la **Décima Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable** que consistió en Registro de asistencia, Verificación del Quórum Legal, Instalación de la asamblea, Lectura del Acta anterior, Acuerdos Pendientes, Intervención de Dependencias, Informe de actividades de Fomento Agropecuario, Asuntos Generales y Lectura y Validación del Acta.

En base a la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí en su **artículo 97** y al Reglamento Interior del Organismo Operador en su **artículo 9**, se asistió a la **Cuatrigésima Sexta Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno** de éste Organismo Operador que consistió en el Pase de Lista de Asistencia, Lectura del Acta Anterior, Informe Financiero (septiembre 2013) y modificación al Presupuesto de egresos, Otorgamiento de poderes y nombramiento como Director General del Organismo Operador al Ing. Guillermo Torres Soto, toma de protesta por el representante de la Comisión Estatal del Agua y Asuntos Generales.

Participación en las adjudicaciones realizadas por los Comités de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios y Obra Pública Municipal llevados a cabo con recursos de SAPSAM, Coordinación de Desarrollo Social "Ramo 33" y Presidencia Municipal como asesora en los mismos.

Seguimiento a las metas establecidas referente a la armonización contable de las cuentas del Municipio.

Revisión de la aplicación contable de acuerdo al catálogo de cuentas, verificando que la erogación se aplique al gasto que corresponde, se revisaron un total de 540 pólizas de egresos y 316 pólizas de diario, con fundamento en los ordenamientos aplicables.

Elaboración de los Dictámenes de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Septiembre del año en curso. Así como su revisión y validación.

Se fiscalizaron todos los rubros de egresos del mes tanto de Ramo 33, como de Ramo 28, verificando la comprobación, justificación y respaldo de cada egreso, siendo un total de 126 trámites, de conformidad con la normatividad existente.

También se fiscalizaron los ingresos de conformidad con la Ley de Ingresos para el Municipio para el ejercicio fiscal 2013, se revisaron un total de 51 pólizas en el mes.

Participación en la Primera Reunión de la Comisión de Gasto y Financiamiento para la presentación de propuestas para implementar en la administración acciones y lograr sanear las finanzas del Municipio; se inició con el análisis y revisión del procedimiento al servicio médico y el combustible.

Participación en el curso "Organización documental del archivo en trámite", donde se establecen la composición y administración del archivo, con fundamento en el artículo 7 fracción XXII, 47 y 48 fracciones I, II, III y IV de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.

Intervención para la conformación del Comité Rural de Agua Potable del pozo de agua de la comunidad de Santa Cruz, dentro del cual se formó el comité de administración y vigilancia, así como determinación de los costos de operación y dar a conocer las posibles tarifas para su posterior aplicación.

Se sometió y sancionó ante el H. Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha 23 de octubre de 2013 el Reglamento Interno de la Contraloría Social Municipal del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P. como seguimiento a la metas en contra de la corrupción y transparencia ésta administración, en alineación al eje 5 del Plan de Desarrollo Municipal.

Esta Contraloría se hace cargo de la reparación de vehículo dañado en el mes de abril de 2013 por caída de árbol en la colonia Infonavit Fidel Velázquez, lo que derivó en queja a Derechos Humanos.

Se realiza acto de entrega recepción de los recursos Municipales del Estado de San Luis Potosí, del Departamento de Asesores.

Se realiza acto de entrega recepción de los recursos Municipales del Estado de San Luis Potosí, del Departamento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Se realiza acto de entrega recepción de los recursos Municipales del Estado de San Luis Potosí, de la Dirección de Fomento Agropecuario.

Se realiza acto de entrega recepción de los recursos Municipales del Estado de San Luis Potosí, de la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal.

Derivado del Diagnóstico SEPAT se acudió a la ciudad de San Luis Potosí al evento convocado por la Contraloría General del Estado, denominado municipios por la Transparencia, por lo que derivado de ello se somete a votación y sanciona el H. Cabildo en la Sesión Vigésimo Primera Extraordinaria del 31 de octubre de 2013 Ordinaria el Acuerdo de Coordinación que celebran el ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a través de la Contraloría General del Estado y el H. Ayuntamiento del Municipio de Matehuala, para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción".

En cuanto a la supervisión de obras y acciones, se verificaron físicamente:

NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LONG.	ANCHO	AREA	CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SITUACION DE LA OBRA	FECHA, REVISION, AVANCE
QUINTANA ROO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO	REPUBLICA	213.0 7	7.69	1,638.51	MMA/CDSM/341/201 2	100.0%	30.0%	TERMINADA AL 100 %	08 DE ENERO DEL 2013 SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 20% FISICAMENTE.(TRAZO, APERTURA DE CAJON,Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL) FINANCIERAMENTE SE LLEVA EL 30% YA QUE SE LE DIO UN ANTICIPO . SE ENCONTRABA PERSONAL LABORANDO, SE LLEVA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN ESTA FECHA SE CUENTA CON LLUVIA LOS DIAS 5,6,7,8,9 DE ENERO POR LO CUAL SE CONSIDERAN PARA TERMINO DE LOS TRABAJOS (DIAS MUERTOS). cON FECHA DEL DÍA 16 DE ENERO SE TRABAJA EN EL CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE GURANICIÓN Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRULICO, CONTANDO CON UN AVANCE DEL 60 % DE AVANCE EN ESTE CONCEPTO. TENIENDO UN AVANCE DE OBRA DEL 60%CON FECHA DEL DÍA 06 DE FEBRERO SE ENCONTRO UN OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 % DE LA CUAL SE REALIZA UN LEVANTAMIENTO DE LA OBRA PARA SU VERIFICACION CON EL CATALOGO DE CONCEPTO ENCONTRANDO QUE LA OBRA TIENE EJECUTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS. POR LO CUAL ES UNA OBRA TERMINADA.
MICHOACAN ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE GUERRERO.	REPUBLICA	102.2 0	7.62	778.76	MMA/CDSM/341/201 2	100.0%	30.0%	TERMINADA AL 100 %	08 DE ENERO DEL 2013 SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 20% FISICAMENTE.(TRAZO, APERTURA DE CAJON,Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL) FINANCIERAMENTE SE LLEVA EL 30% YA QUE SE LE DIO UN ANTICIPO . SE ENCONTRABA PERSONAL LABORANDO, SE LLEVA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN ESTA FECHA SE CUENTA CON LLUVIA LOS DIAS 5,6,7,8,9 DE ENERO POR LO CUAL SE CONSIDERAN PARA TERMINO DE LOS TRABAJOS (DIAS MUERTOS). CON FECHA DEL DÍA 16 DE ENERO SE TRABAJA EN EL CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE GURANICIÓN Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRULICO, CONTANDO CON UN AVANCE DEL 85 % DE AVANCE EN ESTE CONCEPTO. TENIENDO UN AVANCE DE OBRA DEL 70%CON FECHA DEL DÍA 06 DE FEBRERO SE ENCONTRO UN OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 % DE LA CUAL SE REALIZA UN LEVANTAMIENTO DE LA OBRA PARA SU VERIFICACION CON EL CATALOGO DE CONCEPTO

										ENCONTRANDO QUE LA OBRA TIENE EJECUTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS. POR LO CUAL ES UNA OBRA TERMINADA
COAHUILA ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE NUEVO LAREDO	REPUBLICA	102.35	7.01	717.47	MMA/CDSM/341/2012	100. %	30. %	TERMINADA AL 100 %	CON FECHA DEL DÍA 08 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ENCONTRANDO QUE AUN NO COMIENZA CON LOS MISMOS OBRA PARADA. CON FECHA DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2013 SE TIENE EJECUTADO EL CONCEPTO DE LA APERTURA DE CAJON ASI MISMO SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO DE LA BASE HIDRAULICA. CON FECHA DEL DÍA 16 DE ENERO SE CUENTA CON UN AVANCE DE LA OBRA EN UN 45 %, SE REALIZABAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS CON UN AVANCE DE UN 80 % DE LOS MISMOS , SE TENIA LISTA LA ARTERIA PARA LA COLOCACION DE LA CARPETA ASFALTICA. CON FECHA DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2013, SE REVIAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 %, SE REVISAN QUE SE EJECUTARAN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS DE LOS CUALES SE REALIZARON AL 100 .	
AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IRAPUATO	REPUBLICA	102.00	6.95	708.90	MMA/CDSM/341/2012	100. %	30. %	TERMINADA AL 100 %	08 DE ENERO DEL 2013 SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 15% FISICAMENTE.(TRAZO, APERTURA DE CAJON), FINANCIERAMENTE SE LLEVA EL 30% DE ESTA OBRA LA CUAL ESTABA PARADA NO SE ENCONTRO PERSONAL LABORANDO, SE LLEVA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN ESTA FECHA SE CUENTA CON LLUVIA LOS DIAS 5,6,7,8,9 DE ENERO POR LO CUAL SE CONSIDERAN PARA TERMINO DE LOS TRABAJOS (DIAS MUERTOS) CON FECHA DEL DÍA 24 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA CON UN AVANCE DEL 50 % FISICAMENTE SE CONTABA CON LOS CONCEPTOS EJECUTADOS COMO SON TRAZO Y NIVELACION, APERTURA DE CAJON, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA, SE EJECUTABA	

									EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE GUARNICION CON FECHA DEL DÍA 25 DE FEBRERO .SE ENCUENTRA UN OBRA CON UN AVANCE DEL 95 .%, FALTANDO UNICAMENTE LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL LADO SUR DE LA CALLE , CON ESTE CONCEPTO SE DA POR TERMINADO LOS TRABAJOS DE LA COSNTRUCCION Y PAVIMENTACION DE ESTA CALLE. CON FECHA DEL DÍA 07 DE MARZO SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 %. SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE ESTA OBRA PARA COTEJARLO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
ORIZABA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE CAMPECHE	REPUBLICA	66.40	8.38	556.43	MMA/CDSM/341/2012	100. %	30%	TERMINADA AL 100. %	CON FECHA DEL DÍA 08 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ENCONTRANDO QUE AUN NO COMIENZA CON LOS MISMOS OBRA PARADA. CON FECHA DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2013, SE CUENTA CON UN AVANCE DE OBRA DE UN 65 % FISICAMENTE, DEL CUAL SE PARECIA QUE SE LLEVA BUEN AVANCE DE LOS TRABAJOS , CONTANDO CON LOS CONCEPTOS DE TRAZO Y NIVELACION AL 100 %, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 100 %, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE HIDARULICA AL 100%, SE TIENE UN AVANCE DE UN 45 % EN EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS. CON FECHA DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2013 SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 % DE SU COSNTRUCCION. SE VERIFICA QUE SE REALIZARAN TODOS LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO.
TAMAULIPAS ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE ORIZABA	REPUBLICA	214.90	7.44	1,598.86	MMA/CDSM/341/2012	100. %	30%	TERMINADA AL 100. %	CON FECHA DEL DÍA 08 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ENCONTRANDO QUE AUN NO COMIENZA CON LOS MISMOS OBRA PARADA. CON FECHA DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2013 SE TIENE EJECUTADO EL CONCEPTO DE LA APERTURA DE CAJON , COMPACTACION DE TERRENO NATURAL , ASI MISMO SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO DE LA BASE HIDARULICA. CON FECHA DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2013 SE CUENTA CON UN AVANCE DE OBRA DE UN 65 % FISICAMENTE, SE TRABAJA EN LA CONNTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS LLEVANDO UN AVANCE EN ESTE CONCEPTO DE UN 90 % DE SU TOTALIDAD, SE CUENTA CON LA ARTERIA LISTA PARA LA COLOCACION DE LA CAREPTA ASFALTICA. CON FECHA DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2013 , SE ENCONTRO UNA OBRA TERMINADA Y OPERANDO

									AL 100 %
VERACRUZ ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE NUEVO LAREDO	REPUBLICA	315.0 0	7.28	2,293.20	MMA/CDSM/341/201 2	100. %	30.0%	TERMINAD A AL 100 %	08 DE ENERO DEL 2013 SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 15% FISICAMENTE.(TRAZO, APERTURA DE CAJÓN) FINANCIERAMENTE SE LLEVA EL 30% DE ESTA OBRA LA CUAL ESTABA PARADA NO SE ENCONTRO PERSONAL LABORANDO, EN ESTA FECHA SE CUENTA CON LLUVIA LOS DIAS 5,6,7,8,9 DE ENERO POR LO CUAL SE CONSIDERAN PARA TERMINO DE LOS TRABAJOS (DIAS MUERTOS) . CON FECHA DEL 24 DE FEBRERO SE REvisa LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA EN UN AVANCE DE UN 80 % , SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS , REGISTROS DOMICILIARIOS. CON FECHA DEL DÍA 06 DE FEBERO DEL 2013 SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 % , SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS CONCEPTOS DE LOS CUALES SE EJECUTARON AL 100 % LOS ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO INICIAL.
IRAPUATO ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE CIUDAD JUAREZ	REPUBLICA	111.6 0	7.43	829.19	MMA/CDSM/341/201 2	100. %	30.0%	TERMINAD A AL 100. %	CON FECHA DEL DÍA 08 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ENCONTRANDO QUE AUN NO COMIENZA CON LOS MISMOS, OBRA PARADA. CON FECHA DEL DÍA 24 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA CON UN AVANCE DEL 50 % FISICAMENTE SE CONTABA CON LOS CONCEPTOS EJECUTADOS COMO SON TRAZO Y NIVELACION, APERTURA DE CAJON, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDARULICA, CONSTRUCCION DE BANQUETA GUARNICION. DEL DÍA 25 DE FEBRERO .SE ENCONTRO UNA OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 %
ACAPULCO ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE HIDALGO	REPUBLICA	103.1 0	7.02	723.76	MMA/CDSM/341/201 2	100. %	30.0%	TERMINAD A AL 100. %	CON FECHA DEL DÍA 08 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ENCONTRANDO QUE AUN NO COMIENZA CON LOS MISMOS OBRA PARADA. CON FECHA DEL DÍA 24 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA CON UN AVANCE DEL 50 % FISICAMENTE SE CONTABA CON LOS CONCEPTOS EJECUTADOS COMO SON TRAZO Y NIVELACION,

										APERTURA DE CAJON, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDARULICA, DEL DÍA 25 DE FEBRERO .SE ENCONTRO UNA OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 %
NUEVO LAREDO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE VERACRUZ	REPUBLICA	112.16	6.99	784.00	MMA/CDSM/341/2012	100.00	30.00	TERMINADA AL 100.00 %	08 DE ENERO DEL 2013 SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 20% FISICAMENTE.(TRAZO, APERTURA, Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL FINANCIERAMENTE SE LLEVA EL 30% DE ESTA OBRA LA CUAL ESTABA PARADA NO SE ENCONTRO PERSONAL LABORANDO, SE LLEVA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN ESTA FECHA SE CUENTA CON LLUVIA LOS DIAS 5,6,7,8,9 DE ENERO POR LO CUAL SE CONSIDERAN PARA TERMINO DE LOS TRABAJOS (DIAS MUERTOS) CON FECHA DEL DÍA 24 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA CON UN AVANCE DEL 50 % FISICAMENTE SE CONTABA CON LOS CONCEPTOS EJECUTADOS COMO SON TRAZO Y NIVELACION, APERTURA DE CAJON, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDARULICA, DEL DÍA 25 DE FEBRERO .SE ENCONTRO UNA OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 %	
SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IRAPUATO	REPUBLICA	102.30	7.20	736.56	MMA/CDSM/341/2012	100.00	30.00	TERMINADA AL 100.00 %	08 DE ENERO DEL 2013 SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 15% FISICAMENTE.(TRAZO, APERTURA, FINANCIERAMENTE SE LLEVA EL 30% DE ESTA OBRA LA CUAL ESTABA PARADA NO SE ENCONTRO PERSONAL LABORANDO, SE LLEVA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN ESTA FECHA SE CUENTA CON LLUVIA LOS DIAS 5,6,7,8,9 DE ENERO POR LO CUAL SE CONSIDERAN PARA TERMINO DE LOS TRABAJOS (DIAS MUERTOS) CON FECHA DEL DÍA 24 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA CON UN AVANCE DEL 50 % FISICAMENTE SE CONTABA CON LOS CONCEPTOS EJECUTADOS COMO SON TRAZO Y NIVELACION, APERTURA DE CAJON, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDARULICA, DEL DÍA 25 DE FEBRERO .SE ENCONTRO UNA OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 %	

<p>GUERRERO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO</p>	<p>REPUBLICA</p>	<p>61.50</p>	<p>7.17</p>	<p>440.96</p>	<p>MMA/CDSM/341/201 2</p>	<p>100.0%</p>	<p>30.0%</p>	<p>TERMINAD A AL 100.0%</p>	<p>CON FECHA DEL DÍA 08 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ENCONTRANDO QUE AUN NO COMIENZA CON LOS MISMOS OBRA PARADA.CON FECHA DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2013 SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA CON UN VANCE DEL 45 % SE CONTABA CON LOS CONCEPTOS DE TRAZO Y NIVELACION , APERTURA DE CAJÓN , COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO , TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDARULICA, SE TRABAJABA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION Y BANQUETAS, LLEVANDO UN AVANCE DE UN 70 % EN ESTE CONCEPTO.</p>
<p>CULIACAN ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE MORELIA</p>	<p>ANTORCHIST A</p>	<p>101.7 0</p>	<p>7.34</p>	<p>746.48</p>	<p>MMA/CDSM/347-2012</p>	<p>65.0%</p>	<p>30.48%</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>CON FECHA DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2013 SE REVISAN LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ENCONTRANDO UN OBRA DODNE AUN NO COMIENZA CON LOS TRABAJOS. CON FECHA DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2013 SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO LA OBRA CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EJECUTADOS: TRAZO Y NIVELACION AL 100 %, APERTURA DE CAJON AL 100 %, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL 100 % , SUMINISTRI Y COMPACTACION DE BASE HIDARULICA AL 100 %, TRAZO DE BANQUETAS Y GURANICIÓN AL 100 %, SE TRABAJABA EN LA CONSTRUCCION DE LA GURANICION CON UN AVANCE DEL 30 % EN ESTE CONCEPTO AVANCE DE LA OBRA EN UN 40 % DE SU TOTALIDAD.CON FECHA DEL DÍA 07 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 65 %, FALTA LA COLOCACION DE LA CARPETA Y SEÑALETICA. OBRA PARADA NO SE ENCONTRO PERRSONAL LABORANDO ,CON FECHA DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2013 ESTA OBRA ESTA PARADA NO SE HA SUMINISTRADO LA CARPETA ASFALTICA. FECHA DEL DÍA 26 DE MARZO DEL 2013 ESTA OBRA CONTINUA PARADA. ASI MISMO SE HACE VER QUE LA FECHA DE TERMINO DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2013. SE PIDE LA JUSTIFICACION DEL ATRASO DE LOS TRABAJOS. AL ING. HUGO GALICIA CANDELARIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS DE LA COORDINACIONM DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</p>

<p>HERMOSILLO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE DISTRITO FEDERAL</p>	<p>ANTORCHIST A</p>	<p>101.7 0</p>	<p>7.05</p>	<p>716.99</p>	<p>MMA/CDSM/347.2012</p>	<p>65.0%</p>	<p>30.48%</p>	<p>TERMINAD A AL 100.0%</p>	<p>CON FECHA DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2013 SE REVISAN LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ENCONTRANDO UN OBRA DODNE AUN NO COMIENZA CON LOS TRABAJOS. CON FECHA DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2013 SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO LA OBRA CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EJECUTADOS: TRAZO Y NIVELACION AL 100 %, APERTURA DE CAJON AL 100 %, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL 100 % , SUMINISTR I Y COMPACTACION DE BASE HIDARULICA AL 100 %, TRAZO DE BANQUETAS Y GURANICIÓN AL 100 %, SE TRABAJABA EN LA CONSTRUCCION DE LA GURANICION CON UN AVANCE DEL 30 % EN ESTE CONCEPTO AVANCE DE LA OBRA EN UN 40 % DE SU TOTALIDADFECHA DEL DÍA 07 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 65 %, FALTA LA COLOCACION DE LA CARPETA Y SEÑALETICA. OBRA PARADA NO SE ENCONTRO PERRSONAL LABORANDO CON FECHA DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2013 ESTA OBRA ESTA PARADA NO SE HA SUMINISTRADO LA CARPETA ASFALTICA. 26 DE MARZO DEL 2013 ESTA OBRA CONTINUA PARADA. ASI MISMO SE HACE VER QUE LA FECHA DE TERMINO DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2013. SE PIDE LA JUSTIFICACION DEL ATRASO DE LOS TRABAJOS. AL ING. HUGO GALICIA CANDELARIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS DE LA COORDINACIONM DE DESARROLLO SOCIAL</p>
<p>SABINOS ENTRE CALLE CEIBAS Y CALLE NEGUNDOS</p>	<p>OLIVAR DE LAS ANIMAS</p>	<p>180.4 0</p>	<p>9.35</p>	<p>1,686.74</p>	<p>MMA/CDSM/342-2012</p>	<p>100.0%</p>	<p>30.0%</p>	<p>TERMINAD A AL 100.0%</p>	<p>CON FECHA DEL 08 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS ECONTRANDO QUE SE LLEVA UN AVANCE FISICO DE UN 45% QUE SE TIENE EJECUTADO LOS CONCEPTOS COMO SON TRAZO Y NIVELACIÓN, APERTURA DE CAJON, COMPATACION DE TERRENO NATURAL,SUMINISTRO DE BASE HIDARULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, ASI MISMO SE TRABAJABA EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS TENIENDO UN AVANCE DE ESTE CONCEPTO DE UN 35 % , SE CONTABA CON SUFICIENTE PERSONAL LABORANDO, SE CUENTA CON BUEN AVANCE DE OBRA. CON FECHA DEL 10 DE ENERO SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES LLEVANDO UN AVANCE DE UN 80 % . ASI MISMO SE COMIENZA CON LA LIMPIEZA DE AREA A PAVIMENTAR YA QUE SE PRETENDE CON EL</p>

								<p>COMIENZO DE LA COLOCACION DE LA CARPETA EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2013 POR LO QUE SE LE DARA SEGUIMIENTO PARA QUE QUEDE EN PERFECTAS CONDICIONES EL AREA A PAVIMENTAR. CON FECHA DEL DÍA 15,16 Y 17 DE ENERO SE REALIZO LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA EN UN 100 % DE SU TOTALIDAD. CON FECHA DEL DÍA 06 DE FEBERO DEL 2013 SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 % , SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS CONCEPTOS DE LOS CUALES SE EJECUTARON AL 100 % LOS ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO INICIAL.</p>
<p>LAURELES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES</p>	<p>OLIVAR DE LAS ANIMAS</p>	<p>271.00</p>	<p>9.06</p>	<p>2,455.26</p>	<p>MMA/CDSM/342-2013</p>	<p>100.0%</p>	<p>100.0%</p>	<p>TERMINADA AL 100 %</p> <p>CON FECHA DEL 08 DE ENERO SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO QUE SE LLEVA UN AVANCE FISICO DE UN 40% QUE SE TIENE EJECUTADO LOS CONCEPTOS COMO SON TRAZO Y NIVELACIÓN, APERTURA DE CAJON, COMPATACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, ASI MISMO SE TRABAJABA EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICION TENIENDO UN AVANCE DE ESTOS CONCEPTO DE UN 40 % , SE CONTABA CON SUFICIENTE PERSONAL LABORANDO, SE CUENTA CON BUEN AVANCE DE OBRA CON FECHA DEL DÍA 11 DE ENERO SE COMIENZA CON LA COLOCACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN UN PRIMER TRAMO, ASI MISMO SE VERIFICA LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS LLEVANDO UN 60 % DE AVANCE EN ESTE CONCEPTO. ASI MISMO EN LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICION SE LLEVA UN 85 % DEL TOTAL. CON FECHA DE LOS DÍA 15,16 Y 17 DE ENERO DEL 2013 SE REALIZA LA COLOCACION DE LA CARPETA EN ESTA ARTERIA QUEDANDO AL 100. CON FECHA DEL DÍA 06 DE FEBERO DEL 2013 SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 % , SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS CONCEPTOS DE LOS CUALES SE EJECUTARON AL 100 % LOS ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO INICIAL.</p>

CERRO GORDO	MANUEL MORENO TORRES			2,994.34	MMA/CDSM/340/2012	100.0%	30.0%	OBRA TERMINADA	<p>CON FECHA DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2012, SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA EN UN AVANCE DEL 10% SE CONTABA CON EL TRAZO Y NIVELACION EN UN 100 % , SE TRABAJABA EN EL CONCEPTO DE APERTURA DE CAJON , CON FECHA DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2013 SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE APERTURA DE CAJON SE APRECIA QUE LAS TUBERIA DE AGUA POTABLE ESTAN MUY POR ENCIMA , ASI MISMO EL NIVEL DE CARPETA ESTA MUY POR CERCA DE LA NIVELACION DE LAS BANQUETAS POR LO QUE SE RECOMIENDA DAR MAS APERTURA DE CAJON A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CMS APROXIMADOS YA QUE EN UNOS TRAMOS SE REQUIERE MAS POR LO QUE SE LE COMENTARA AL ING. HUGO GALICIA PARA QUE SE CONSIDERE ESTE DETALLE YA QUE VIENDO LA PROBLEMATICVA DE ESTA CALLE QUE EN TIEMPOS DE LLUVIA ES DEMASIADA AGUA LA QUE TRANSITA POR ESTA CALLE POR LO QUE PREVIENDO POSIBLES DESBORDAMIENTOS HACIA A LAS VIVIENDAS TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIA PARA EVITAR FUTUROS PROBLEMAS Y DAÑOS.CON FECHA DEL DÍA 05 DE FEBRERO DEL 2013 SE REVIAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO , CON LA APERTURA DE CAJON AL 100 % , COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 100 % , SUMINISTRO Y COLOCACION TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE HIDARULICA AL 100 % , ASI MISMO SE COMIENZA CON EL TRAZO PARA LA COSNTRUCCION DE LA GUARNICION SE CUENTA CON UN AVANCE DE UN 40% DE SU TOTALIDAD. CON FECHA DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UNA OBRA CON LO SIGUENTES CONCEPTOS EJECUTADOS, TRAZO Y NIVELACION, APERTURA DE CAJON, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA ESTE CONCEPTO SE LLEVABA UN PORCENTAJE DEL 50% SE CONTINUABA EN ESTE DIA CON LA COLOCACION, SE LLEVA BUEN AVACE DE LOS TRABAJOS. CON FECHA DEL DÍA 07 DE MARZO SE ENCONTRO UNA OBRA TERMINADA Y OPERNDO AL 100 % SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS DE ESTA OBRA PARA COTEGARLA CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.</p>
-------------	----------------------	--	--	----------	-------------------	--------	-------	----------------	--

<p>CONSTRUCCION DE 215 COCINAS ECOLOGICAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO</p>	<p>VARIAS LOCALIDADES</p>			<p>215 PIEZAS</p>			<p>EN PROCESO</p>	<p>CON FECHA DEL DÍA 03 DE ABRIL SE REVISAN LOS TRABAJOS : EN LA COMUNIDAD DE TANQUE COLORADO SE ENCUENTRAN LAS ESTUFAS AL 100 % CONSTRUIDAS SIENDO EN ESTA COMUNIDAD UN TOTAL DE 30 PIEZAS DE LAS CUALES YA SE ENCUENTRAN OPERANDO LA MAYORIA. EN LA COMUNIDAD DEL HERRERO SE CUENTA TAMBIEN EN UN 100 % SIENDO UN TOTAL DE 37 PIEZAS. COMUNIDAD EL SACRAMENTO CON 13 PIEZAS AL 100 %...</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE SAN FCO. DE CALEROS, SACRAMENTO, SAN VICENTE Y SAN JOSE DE LOS SOTOLES.</p>	<p>VARIAS LOCALIDADES</p>				<p>MMA/CDSM/348-2012</p>	<p>45%</p>	<p>30%</p>	<p>EN PROCESO</p> <p>CON FECHA DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2013, SE TIENE UN AVANCE DE UN 5 % DE LA OBRA ENCONTRANDO QUE SE TIENE LIMPIA LAS AREAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS PILAS DE MAMPOSTERIAS, ASI MISMO SE TIENE SUMINISTRADO PARTE DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, EN ESTE DIA NO SE ENCONTRÓ PERSONAL LABORANDO, POR LO QUE SE VERIFICARA CON EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE ING. ARMANDO SAUCEDA SAUCEDA PARA SABER EL POR QUE DEL RETRASO DE LA OBRA .CON FECHA DEL DÍA. CON FECHA CHECAR DIA SE CUENTA CON LA CONSTRUCCION DE LAS PILAS DE MAMPOSTERIA UNA DE ELLAS UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL SACRAMENTO LA OTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES DE LAS CUALES SE LLEVA UN AVANC EN ELLAS DEL 25 % SE TIENE DESPLANTE DE MUROS ASI COMO LA CONSTRUCCION DEL PISO DE CONCRETO, SE TRABAJA EN EL LEVANTAMIENTO DE LOS MUROS, SE CUENTA CON MATERIAL Y MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CON FECHA DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2013 SE CUENTA CON UN 85 % DE LA CONSTRUCCION DE LA PILA DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE EL SACRAMENTO, SE LLEVA UN AVANCE DEL 40 % EN LA COSNTRUCCION DE LA PILA DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE TUBERIA , SE VERIFICARA CUANTO PORCENTAJE SE LLEVA EN ESTE CONCEPTO YA QUE SE RECORRERA TODA LA LINEA EN DIAS POSTERIORES PARA PONER EL PORCENTAJE REAL.CON FECHA DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2013, SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO QUE SE TRABAJA EN LA INTRODUCCION DE TUBERÍA EN LA COMUNIDAD DEL SACRAMENTO (ACTIVIDAD QUE SE REALIZA A PICO Y PALA CUENTA CON SUFICIENTE PERSONAL PARA EJECUTAR ESTE</p>

								<p>CONCEPTO, SE OBSERVA QUE SE TIENE DESCUMPLE LA MAQUINA ZANJADORA). ASI MISMO EN TRAMOS SUBSECUENTES ES DECIR EN TODA LA LINEA, SE CUENTA CON LA CONSTRUCCION DE LA PILA EN LA COMUNIDAD DEL SACRAMENTO EN UN 98 % DE SU TERMINACION. EL AVANCE DE LA PILA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES SE CUENTA CON UN 60 % DE AVANCE FISICO. SE COMENTA POR PARTE DEL ING. ARMANDO SAUCEDA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL QUE EL DÍA 15 DE MARZO SE MEDIRA LOS TRAMOS DE TUBERIA , PARA VERIFICAR CON EXACTITUD LA LONGITUD QUE SE ESTA SUMINISTRANDO YA QUE VIENDO QUE HUBO PEQUEÑOS CAMBIOS EN LA LINEAS TRAZADAS DEL PROYECTO ORIGINAL POR LO QUE SE REALIZARA ESTE LEVANTAMIENTO PARA SABER SI EXISTE UNA VARIANTE EN CUANTO A LOS METROS LINEALES. CON FECHA DEL DÍA 15 DE MARZO SE REVISAN LOS TRABAJOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL ASI COMO LOS REGIDORES PARA CHECAR AVANCES.</p>
<p>AMPLIACIÓN DE 56 VIVIENDAS DE 16 M2 EN VARIAS LOCALIDADES</p>	VARIAS LOCALIDADES		16 M2	MMA/CDSM/345/2012	60. %	30%	EN PROCESO	<p>CON FECHA DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2013 SE REVIASN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO QUE SE LLEVA UN AVANCE DE UN 20 % DE AVANCE. SE TRABAJABA EN LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL CON LA CONSTRUCCION DE 18 AMPLIACIONES Y EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LOS CASTILLOS CON 3 AMPLIACIONES CON FECHA DEL DÍA 27 DE MARZO DEL 2013 SE REVISAN LOS TRABAJOS ENCONTRANDO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL UN AVANCE DEL 90 % EN LA CONSTRUCCION DE AMPL DE VIVIENDA FALTANDO DE COLOCAR PUERTA ,VENTANA Y EL SISTEMA DE LA COLOCACION DEL TINACO PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES, ASI MISMO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LOS CASTILLOS, SANTA CRUZ Y TANQUE COLORADO CUENTAN EN EL MISMO AVANCE QUEDANDO DE VERIFICAR LOS AVANCES EN LAS DEMAS COMUNIDADES. CON FECHA DEL DÍA 03 DE ABRIL SE REVISAN LOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, PIEDRA BLANCA Y ENCARNACION DE ABAJO , LOS AVANCES SE CUENTA EN UN 70 % DEL TOTAL ENCONTRANDOSE HASTA EL CONCEPTO DE LOSA .</p>