

En cumplimiento a lo establecido en el **artículo 69** de la Ley para Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, se participó en la **IX Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal**, que consistió en el registro de asistencia, verificación de quórum legal, instalación de la asamblea, designación de escrutadores, seguimiento de acuerdos, Informe de avance físico y financiero de las obras del ejercicio 2013, Reasignación del recurso de contingencias, Modificaciones al POA para el ejercicio 2013 y su validación, acumulado de ingresos y gastos de los fondos de ramo 33 (corte al 31 de Agosto del 2013), asuntos generales y lectura y validación del Acta de Asamblea.

En base a lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se asistió a la **Octava Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable** que consistió en Registro de asistencia, Verificación del Quórum Legal, Instalación de la asamblea, Lectura del Acta anterior, Acuerdos Pendientes, Intervención de Dependencias, Informe de actividades de Fomento Agropecuario, Asuntos Generales y Lectura y Validación del Acta.

Participación en las adjudicaciones realizadas por los Comités de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios y Obra Pública Municipal llevados a cabo con recursos de SAPSAM, Coordinación de Desarrollo Social "Ramo 33" y Presidencia Municipal como asesora en los mismos.

Seguimiento a las metas establecidas referente a la armonización contable de las cuentas del Municipio.

Revisión de la aplicación contable de acuerdo al catálogo de cuentas, verificando que la erogación se aplique al gasto que corresponde, se revisaron un total de 548 pólizas de egresos y 253 pólizas de diario, con fundamento en los ordenamientos aplicables.

Elaboración de los Dictámenes de la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año en curso. Así como su revisión y validación.

Se fiscalizaron todos los rubros de egresos del mes tanto de Ramo 33, como de Ramo 28, verificando la comprobación, justificación y respaldo de cada egreso, siendo un total de 113 trámites, de conformidad con la normatividad existente.

También se fiscalizaron los ingresos de conformidad con la Ley de Ingresos para el Municipio para el ejercicio fiscal 2013, se revisaron un total de 45 pólizas en el mes.

Se realizó el resguardo, verificación física y recaudación de los 100 dispositivos viales denominados parquímetros multiespacio y de todos los bienes muebles que forman parte del contrato de arrendamiento del Gobierno Municipal con la sociedad mercantil denominada Operadora Central de Estacionamientos SA de CV, recaudándose la cantidad de \$ 34,672.50 (Treinta y cuatro mil seiscientos setenta y dos pesos 50/100 MN).

Se realizó acto de entrega-recepción de la Dirección de Cultura Municipal.

Ésta Contraloría Interna se hace cargo de la integración, redacción y publicación del primer Informe de Gobierno Municipal.

En cuanto a la Supervisión de Obra se verificaron físicamente las siguientes obras:

**CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRA
SEPTIEMBRE 2013**

NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LONGITUD	ANCHO	AREA	CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SITUACION DE LA OBRA	OBSERVACION
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE J.J. BUSTAMANTE	COL. LA LAGUNITA Y REPÚBLICA		VARIABLE	14,143.08	MMA/CDSM/049/2013	65%	55%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE JULIO FÍSICAMENTE 10 % Y FINANCIERAMENTE 30 %, AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 45 % FÍSICAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013., 65 % FÍSICAMENTE Y 55 % FINANCIERAMENTE.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE SINALOA ENTRE PROL. YUCATÁN Y CALLE HIDALGO	COL. REPÚBLICA	520.9	7.43	3879.29	MMA/CDSM/050/2013	100%	30%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE JULIO 45 % FÍSICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE AGOSTO 100 % FÍSICAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 .100 % FÍSICAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CD. JUÁREZ ENTRE TOLUCA Y CALLE HIDALGO	COL. REPÚBLICA	101.9	7.28	741.83	MMA/CDSM/051/2013	100%	100%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE JULIO 10 % FÍSICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 , 100 % FÍSICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, 100 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TOLUCA ENTRE ACAPULCO Y CALLE BAJA CALIFORNIA	COL. REPÚBLICA	111.65	7.08	790.48	MMA/CDSM/056/2013	70%	71%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE JULIO 0 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, 50 % FÍSICAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 70 % FÍSICAMENTE Y 71 % FINANCIERAMENTE.
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CAMPECHE ENTRE TLAXCALA Y CALLE HIDALGO	COL. REPÚBLICA	220.3	6.55	1,442.97	MMA/CDSM/052/2013	100%	100%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE FÍSICO AL MES DE JULIO 35 % FÍSICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. 65 % FÍSICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. 100 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TLAXCALA ENTRE PROLONGACIÓN MATAMOROS Y CALLE MICHOACAN.	COL. REPÚBLICA	91.8	5.57	694.93	MMA/CDSM/053/2013	100%	100%	TERMINADA AL 100%	AVANCE AL MES DE JULIO 35 % FÍSICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. 85 % FÍSICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE., AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 100 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE NEGUNDOS ENTRE PIRULES Y CALLE CEDROS.	COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	103.6	9.21	954.16	MMA/CDSM/054/2013	100%	100%			AVANCE AL MES DE JULIO 10 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 . 50 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 . 100 % FISCICA Y FINANCIERAMENTE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										
AGUA POTABLE										
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES; VILLA HIDALGO ENTRE RIO BRAVO Y CD. DEL MAÍZ FRACC. ANIMA. CON UNA LONG. DE 120 ML CALLE MEMBRILLO ENTRE INDEPENDENCIA Y SABINOS Y ENTRE CEDROS Y PRIV. CEDROS COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS CON UNA LON. DE 89 ML Y EN CD. JUAREZ ENTRE D.F. Y MORELIA COL. REPÚBLICA CON UNA LON. DE 150 ML.	ANIMAS	120 ML	NA	NA	MMA/CDSM/043/2013	100%	0%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE FISICO AL MES DE JULIO 80 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 , 100 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 FISCAMENTE 100 % Y FINANCIERAMENTE 0 % ,	
	OLIVAR DE LAS ANIMAS	89 ML	NA	NA	MMA/CDSM/043/2013	100%	0%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE FISICO AL MES DE JULIO 80 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 , 100 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 , 100 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE	
	OLIVAR DE LAS ANIMAS	150 ML	NA	NA	MMA/CDSM/043-2013	100%	0%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE FISICO AL MES DE JULIO 80 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 , 100 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 , 100 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 261,58 ML EN LA CALLE GOLFO DE MÉXICO ENTRE JOSÉ BUSTAMANTE Y MAR EGOO, CALLE MAR EGOO ENTRE GOLFO DE MÉXICO Y PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE MAR EGOO Y PORFIRIO DÍAZ COL. VALLE DE LA ALGUNITA	LA LAGUNITA	261,58 ML	NA	NA	MMA/CDSM/093/2013	100%	0%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 , 100 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 547 ML EN LA CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE MAR CORTEZ Y MAR GALILEA Y CALLE MAR GALILEA ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AV. FUNDADORES COL VALLE DE LA LAGUNITA	LA LAGUNITA	547 ML	NA	NA	MMA/CDSM/094/2013	100%	0%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 100 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE,	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 399 ML EN BOULEVARD HÉROES POTOSINOS ENTRE EUCALIPTO Y CIPRECE Y CALLE CIPRECE ENTRE 2 DE JUNIO Y BOULEVARD HÉROES POTOSINOS COL. LA PROVIDENCIA	LA PROVIDENCIA	399 ML	NA	NA	MMA/CDSM/100/2013	100%	0%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 . 100 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE.	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES: CALLE NOGALES ENTRE PIRULES Y PROL. LERDO DE TEJADA COL. LA GRANJA 2ª SECCIÓN CON UNA LONGITUD DE 112 M.L. Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EJIDO DE SANTA ANA CON UNA LONGITUD DE 96 M.L.	LA GRANJA	112 M.L.	NA	NA	MMA/CDSM/102-2013	97%	0%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 . 97 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE,	
	SANTA ANA	96 M.L.	NA	NA	MMA/CDSM/102-2013	100%	0%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 . 100 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 304 M.L. EN CALLE MAR KARA ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AV. FUNDADORES COL. VALLE DE LA LAGUNITA	VALLE DE LA LAGUNITA	304 M.L.	NA	NA		100%	0%		AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 , 100 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE	

ALCANTARILLADO									
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES; CALLE GUERRERO ENTRE TAMAULIPAS Y QUINTANA ROO COL. REPÚBLICA. CON UNA LON. DE 20,85 ML Y CALLE RÍO PÁNUCO ENTRE CARLOS VIVANCO Y RÍO VERDE COL. LAS MITRAS CON UNA LONG. 120,42 ML.	REPÚBLICA	20,85 M.L.	NA	NA	MMA/CDSM/044/2013	100%	100%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE FISICO AL MES DE JULIO 100 % AVANCE FINANCIERO 0 %,AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 .100 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE., AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
	CONCEPCIÓN	120,42 M.L.	NA	NA	MMA/CDSM/044/2013	100%	100%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE FISICO AL MES DE JULIO 100 % AVANCE FINANCIERO 0 %,AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 .100 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE., AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CD. JUÁREZ Y CALLE ACAPULCO AMBAS ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE TOLUCA COL. REPÚBLICA	REPÚBLICA		NA	NA	MMA/CDSM/058/2013	100%	100%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 .100 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE., AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
	REPÚBLICA	126.97	NA	NA	MMA/CDSM/058/2013	100%	100%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 .100 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE., AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CULIACÁN ENTRE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO COL. REPÚBLICA	REPÚBLICA	105 ML	NA	NA	MMA/CDSM/057/2013	100%	0%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE JULIO DEL 201340 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, 70 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, 100 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE..
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE CD. JUÁREZ, ACAPULCO, MORELIA	REPÚBLICA	204 ML	NA	NA	MMA/CDSM/061/2013	100%	100%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, 90 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NUEVO LAREDO ENTRE LEON Y CALLE ACAPULCO	REPÚBLICA	160 ML	NA	NA	MMA/CDSM/062/2013	100%	30%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, 50 % FISICAMENTE 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 100 % FISICAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOCAN Y JALISCO AMBAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IRAPUATO	REPÚBLICA	186 ML	NA	NA	MMA/CDSM/063/2013	100%	0%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE JULIO DEL 2013 . 10 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, 55 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE., AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 100 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 160 M.L. EN CALLE RÍO COLORADO ENTRE CARLOS VIVANCO Y SAN ANTONIO COL. LAS MITRAS	NA	160 M.L.	NA	NA	MMA/CDSM/098/2013	100%	0%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 , FISICAMENTE UN 70 % Y FINANCIERAMENTE 0 %,
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 46.43 M.L. EN CALLE TORREÓN AL SUR DE CALLE SALTILLO COL. PINEÑO	NA	46,43 ML	NA	NA	MMA/CDSM/099/2013	60%	0%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FISICAMENTE UN 60 % Y FINANCIERAMENTE 0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, CALLE TAMPICO ENTRE SONORA Y DURANGO COL. REPÚBLICA CALLE SAN RAMÓN ENTRE SAN PEDRO Y FRAYBARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE FRAYBARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE SAN RAMÓN Y EL CARMEN AMPL. GUADALUPE	REPÚBLICA	180	NA	NA	MMA/CDSM/105-2013	0%	30%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FISICAMENTE 0% Y 30% FINANCIERAMENTE.
	AMPL. GUADALUPE	210	NA	NA	MMA/CDSM/105-2013	0%	30%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FISICAMENTE 0% Y 30% FINANCIERAMENTE.
	AMPL. GUADALUPE		NA	NA	MMA/CDSM/105-2013	0%	30%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FISICAMENTE 0% Y 30% FINANCIERAMENTE.

DEPARTAMENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS									
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL 1 FASE EN JARDÍN DE NIÑOS FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	LOC. SAN ANTONIO DE ZARAGOZA	NA	NA	LOTE	MMA/CDSM/035/2013	100%	0%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE JULIO DEL 2013 , 50 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 , 90 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 100 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE
REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA ROSAS MORENO	CENTRO	NA	NA	LOTE	MMA/CDSM/041-2013	100%	62%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 , 100 % FISCAMENTE Y 62 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 100 % FISCAMENTE Y 62 % FINANCIERAMENTE.
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIMARIA CLUB ROTARIO COL INF.	CENTRO	NA	NA	LOTE	MMA/CDSM/059/2013	100%	0%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. 65 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. , AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 100 % FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE,
REMODELACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA SECUNDARIA FCO. ZARCO.	CENTRO	LOTE	LOTE	CANCHA	MMA/CDSM/107/2013	0%	0%		AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 0% FISICA Y FINANCIERAMENTE
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS									
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO	NA	NA	NA	LOTE	MMA/CDSM/089/2013	10%	30%		AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 , 10 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE.