

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																	
AGUA POTABLE				\$ 1,881,215.93	\$ -	\$ 1,574,082.38	\$ 257,021.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,112.00	\$ -	\$ -												
2013-1620	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 274.00 M.L. EN AV. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS; ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y SAN JUAN BAUTISTA, CALLE 12 DE DICIEMBRE; ENTRE AV. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y SAN PEDRO. AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 75,186.79		\$ 67,797.79						\$ 7,389.00			URBANA	C	13-jun-13 28-jun-13	100%	100%	90	M.L.	274	O	V	IT	ING. JOSÉ JESÚS ZUÑIGA ZAVALA. No. MMA/CDSM-038-2013.
2013-1624	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 133.00 M.L. EN CALLE DISTRITO FEDERAL; ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA. COL. REPUBLICA.	\$ 53,654.00		\$ 48,417.00						\$ 5,237.00			URBANA	C	13-jun-13 12-jul-13	100%	100%	107	M.L.	133	O	V	IT	ING. MARCO ANTONIO MEDRANO PAZ. No. MMA/CDSM-035-2013.
2013-1626	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 96.00 M.L. EN CALLE NICOLAS L. LOERA; ENTRE MARTIN TREJO Y 2 DE JUNIO, Y CALLE 2 DE JUNIO; ENTRE NICOLAS L. LOERA Y 6 DE ENERO. COL. SAN FRANCISCO.	\$ 30,678.57		\$ 28,050.57						\$ 2,628.00			URBANA	C	13-may-13 14-jun-13	100%	100%	102	M.L.	96	O	V	IT	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. No. MMA/CDSM/027-2013.
2013-1629	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 399.00 M.L. EN BOULEVARD HÉROES POTOSINOS; ENTRE EUCALIPTOS Y CIPRECES, Y CALLE CIPRECES; ENTRE 2 DE JUNIO Y BOULEVARD HÉROES POTOSINOS. COL. LA PROVIDENCIA.	\$ 180,066.78		\$ 180,066.78									RURAL	C	02-sep-13 04-oct-13	100%	100%	75	M.L.	399	O	V	P	ING. JOSÉ JESÚS ZUÑIGA ZAVALA. No. MMA/CDSM-100-2013.
2013-1631	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 166.00 M.L. EN CALLE NOGALES; ENTRE PIRUL Y PROL. LERDO DE TEJADA. COL. LA GRANJA 2a. SECCIÓN.	\$ 94,093.09		\$ 90,093.09						\$ 4,000.00			URBANA	C	02-sep-13 26-sep-13	100%	100%	94	M.L.	166	O	V	IT	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. No. MMA/CDSM/102-2013.
2013-1635	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN AVENIDA DE LAS TORRES. COL. LAS ANIMAS.	\$ 35,674.77		\$ 33,130.77						\$ 2,544.00			URBANA	C	13-jun-13 28-jun-13	100%	100%	71	M.L.	110	O	V	IT	ING. JOSÉ JESÚS ZUÑIGA ZAVALA. No. MMA/CDSM-038-2013.
2013-1638	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 150.00 M.L. EN CALLE CIUDAD JUÁREZ; ENTRE DISTRITO FEDERAL Y MORELIA. COL. REPUBLICA. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 89.00 M.L. EN CALLE MEMBRILLO; ENTRE INDEPENDENCIA Y SABINOS, Y ENTRE CEDROS Y PRIV. CEDROS. COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 120.00 M.L. EN CALLE VILLA HIDALGO; ENTRE RÍO BRAVO Y CD. DEL MAÍZ FRACCIONAMIENTO ANIMAS.	\$ 121,149.47		\$ 116,449.47						\$ 4,700.00			URBANA	C	04-jul-13 31-jul-13	100%	100%	282	M.L.	359	O	V	IT	ING. EDGAR ADÁN REYNA LÓPEZ No. MMA/CDSM-043-2013.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría
 de Desarrollo
 Social y Regional

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2013-1645	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 86.00 M.L. EN CALLE NEGUINDOS; ENTRE CARRETERA AL SACRAMENTO Y PIRULES, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 48,057.29		\$ 43,957.29										13-jun-13	100%	100%	76	M.L.	86	O	V	IT	ING. MARCO ANTONIO MEDRANO PAZ. No. MMA/CDSM-035-2013.	
															12-jul-13										
2013-1648	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L. EN CALLE CEDROS; ENTRE NOGALES Y FRESNOS, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 290.00 M.L. EN CALLE MAR CASPIO; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AVENIDA FUNDADORES, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	\$ 129,892.26		\$ 117,378.26										13-may-13	100%	100%	124	M.L.	326	O	V	IT	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. No. MMA/CDSM/027-2013.	
															14-jun-13										
2013-2658	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 96.00 M.L. EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL NORTE DE PLAN DE AYALA; EJIDO SANTA ANA.	\$ 28,829.05		\$ 28,829.05										02-sep-13	100%	100%	60	M.L.	96	O	V	P	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. No. MMA/CDSM-102-2013.	
															26-sep-13										
2013-4454	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 160.00 M.L. EN CALLE RIO VERDE; ENTRE CERRO GORDO Y PROL. MATAMOROS, COL. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 63,189.06		\$ 63,189.06										04-jul-13	100%	100%	150	M.L.	160	O	V	IT	C. GIL MARTÍNEZ ÁVILA. No. MMA/CDSM-045-2013.	
															21-jul-13										
2013-4455	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 380.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO ZARCO; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AVENIDA FUNDADORES, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	\$ 142,566.19		\$ 142,566.19										04-jul-13	100%	100%	100	M.L.	380	O	V	IT	ING. SERGIO JAVIER MEDRANO RODRÍGUEZ. No. MMA/CDSM-046-2013.	
															21-jul-13										
2013-4456	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 215.00 M.L. EN CALLE MAR ADRIÁTICO; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AVENIDA FUNDADORES, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	\$ 87,498.43		\$ 87,498.43										04-jul-13	100%	100%	100	M.L.	215	O	V	IT	ING. SERGIO JAVIER MEDRANO RODRÍGUEZ. No. MMA/CDSM-047-2013.	
															21-jul-13										
2013-5188	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 325.00 M.L. EN CALLE PLAN DE GUADALUPE; ENTRE SOL Y PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SOL; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y MAR MEDITERRÁNEO, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	\$ 124,699.00		\$ 124,699.00										15-ago-13	100%	100%	100	M.L.	325	O	V	IT	ING. MARCO ANTONIO MEDRANO PAZ. No. MMA/CDSM-092-2013.	
															30-ago-13										
2013-5189	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 261.58 M.L. EN CALLE GOLFO DE MÉXICO; ENTRE JUAN JOSÉ BUSTAMANTE Y MAR EGEO; CALLE MAR EGEO; ENTRE GOLFO DE MÉXICO Y PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE GUADALUPE; ENTRE MAR EGEO Y PORFIRIO DÍAZ, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	\$ 105,175.80		\$ 105,175.80										15-ago-13	100%	100%	100	M.L.	261.58	O	V	P	ING. EDGAR ADÁN REYNA LÓPEZ. No. MMA/CDSM-093-2013.	
															30-ago-13										
2013-5190	SC-03-00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 261.50 M.L. EN CALLE MAR CARIBE; ENTRE PLAN DE	\$ 102,887.96		\$ 102,887.96										15-ago-13	100%	100%	100	M.L.	261.5	O	V	IT	ING. MARCO ANTONIO MEDRANO PAZ. No.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
5190		GUADALUPE Y ÁREA DE DONACIÓN, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.																				MMA/CDSM-095-2013.		
2013-5191	SC-03-00	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 547.00 M.L. EN CALLE PLAN DE GUADALUPE; ENTRE MAR DE CORTEZ Y MAR DE GALILEA, Y CALLE MAR DE GALILEA; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AVENIDA FUNDADORES, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	\$ 193,895.87		\$ 193,895.87								URBANA	C	15-ago-13 30-ago-13	100%	100%	100	M.L.	547	O	V	IT	ING. EDGAR ADÁN REYNA LÓPEZ No. MMA/CDSM-094-2013.
2013-6181	SC-03-00	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 304.00 M.L. EN CALLE MAR KARA; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AVENIDA FUNDADORES, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	\$ 108,121.35		\$ 101,121.35				\$ 7,000.00				URBANA	C	02-sep-13 20-sep-13	100%	100%	100	M.L.	304	O	V	IT	VIVIENDA. ING. SERGIO JAVIER MEDRANO RODRÍGUEZ, No. MMA/CDSM-101-2013.
2013-6183	SC-07-00	SUMINISTRO DE 16M3. DE GRAVA DE 3/4" Y 35 TON. DE CEMENTO GRIS PORTLAND PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE ALJIBE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO.	\$ 114,300.20		\$ 114,300.20								RURAL	C	30-ago-13 30-oct-13	100%	100%	75	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	IT	LOCALIDAD
2013-7680	SC-09-00	PAGO POR LEVANTAMIENTO GEODESICO TOPOGRÁFICO (ESTUDIO) PARA TITULACIÓN DE PREDIO EN EL QUE SE REALIZARÁ PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN.	\$ 11,600.00		\$ 11,600.00								RURAL	C	28-oct-13 01-nov-13	100%	100%	295	INFORME	1	A	V	IT	ING. ADOLFO GARZA GRIMALDO, No. MMA/CDSM/146-2013.
2013-7688	SC-07-00	SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA 7.5 HP 220 VCA PARA POZO, EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00								RURAL	C	11-nov-13 23-nov-13	100%	100%	411	BOMBA	1	A	V	IT	C. MARÍA CONSUELO CÁZARES GRIMALDO, No. MMA/CDSM/180-2013.

ALCANTARILLADO	\$ 3,538,985.96	\$ -	\$ 2,224,258.71	\$ 22,000.00	\$ -	\$ 719,872.50	\$ -	\$ 54,550.00	\$ -	\$ 518,304.75
----------------	-----------------	------	-----------------	--------------	------	---------------	------	--------------	------	---------------

2013-1656	SD-03-00	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 180.00 M.L. EN CALLE TAMPICO; ENTRE SONORA Y DURANGO, COL. REPUBLICA. AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 210.00 M.L. EN CALLE SAN RAMÓN; ENTRE SAN PEDRO Y FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS; ENTRE SAN RAMÓN Y EL CARMEN. COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 386,918.49		\$ 386,918.49								URBANA	C	09-sep-13 31-oct-13	100%	100%	323	M.L.	390.00	O	V	IT	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, No. MMA/CDSM-105-2013.
2013-1660	SD-03-00	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 160.00 M.L. EN CALLE RÍO COLORADO; ENTRE CARLOS VIVANCO Y SAN ANTONIO, COL. LAS MITRAS.	\$ 155,193.72		\$ 155,193.72								URBANA	C	02-sep-13 04-oct-13	100%	100%	109	M.L.	160.00	O	V	IT	ING. JOSÉ JESÚS ZUÑIGA ZAVALA No. MMA/CDSM-098-2013.
2013-	SD-03-00	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 46.43 M.L. EN CALLE TORREÓN; AL	\$ 49,699.53		\$ 49,699.53								URBANA	C	02-sep-13	100%	100%	40	M.L.	46.43	O	V	IT	ING. JOSÉ JESÚS ZUÑIGA ZAVALA No. MMA/CDSM-

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFES	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
1663	SD-03-00	DE 46.43 M.L. EN CALLE TORREON, AL SUR DE CALLE SALTILLO. COL. EL PINENO.	\$ 49,099.53		\$ 49,099.53								URBANA	C	04-oct-13	100%	100%	40	M.L.	46.43	O	V	IT	ZAVALA No. MMA/CDSM-099-2013.
2013-1666	SD-03-00	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 195.87 M.L. EN CALLE BELTON; AL SUR DE CALLE SALTILLO Y CALLE SALTILLO; ENTRE CD. OBREGÓN Y PROPIEDAD PRIVADA. COL. EL PINENO.	\$ 248,955.45		\$ 242,955.45					\$ 6,000.00			URBANA	C	27-may-13 28-jun-13	100%	100%	113	M.L.	195.87	O	V	IT	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA. No. MMA/CDSM-033-2013.
2013-1667	SD-03-00	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 120.42 M.L. EN CALLE RÍO PÁNUCO; ENTRE CARLOS VIVANCO Y RÍO VERDE. COL. LAS MITRAS. AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 20.85 M.L. EN CALLE GUERRERO; ENTRE TAMALIPAS Y QUINTANA ROO. COL. REPUBLICA.	\$ 159,173.41		\$ 150,973.41					\$ 8,200.00			URBANA	C	04-jul-13 31-jul-13	100%	100%	126	M.L.	141.27	O	V	IT	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. No. MMA/CDSM-044-2013.
2013-1668	SD-03-00	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 100.00 M.L. EN AVENIDA DE LAS TORRES. COLONIA LAS ANIMAS.	\$ 127,635.46		\$ 120,635.46					\$ 7,000.00			URBANA	C	13-may-13 14-jun-13	100%	100%	89	M.L.	100	O	V	IT	ING. JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ ÁVILA MMA/CDSM/025-2013.
2013-1669	SD-03-00	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 20.85 M.L. EN CALLE GUERRERO; ENTRE TAMALIPAS Y QUINTANA ROO. COL. REPUBLICA.	\$ 31,049.59		\$ 29,349.59					\$ 1,700.00			URBANA	C	04-jul-13 31-jul-13	100%	100%	25	M.L.	20.85	O	V	IT	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. No. MMA/CDSM-044-2013.
2013-1671	SD-03-00	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 98.00 M.L. EN CALLE NEGUNDOS; ENTRE PIRULES Y CARRETERA AL SACRAMENTO. COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 118,428.24		\$ 110,328.24					\$ 8,100.00			URBANA	C	13-may-13 14-jun-13	100%	100%	76	M.L.	98	O	V	IT	ING. JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ ÁVILA No. MMA/CDSM/026-2013.
2013-1682	SD-03-00	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L. EN CALLE CEDROS; ENTRE NOGALES Y FRESNOS. COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS. AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 42.00 M.L. EN CALLE PROL. JUÁREZ; ENTRE DR. ANTONIO GONZÁLEZ Y ROBLES. COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 99,131.59		\$ 93,561.59					\$ 5,570.00			URBANA	C	13-jun-13 12-jul-13	100%	100%	80	M.L.	78	O	V	IT	ING. EDGAR ADÁN REYNA LÓPEZ. No. MMA/CDSM/036-2013.
2013-2657	SD-03-00	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 204.04 M.L. EN CALLE SAN LUIS; ENTRE MAGNOLIA Y HERRERIA, Y CALLE SALTILLO, ENTRE TAMPICO Y CD. OBREGÓN, COL. EL PINENO.	\$ 237,584.84		\$ 232,584.84					\$ 5,000.00			URBANA	C	13-may-13 14-jun-13	100%	100%	120	M.L.	204.04	O	V	IT	ING. EDGAR ADÁN REYNA LÓPEZ. No. MMA/CDSM/024-2013.
2013-5175	SD-03-00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CULIACÁN ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO, COL. ANTORCHISTA.	\$ 227,976.69		\$ 56,485.51			\$ 114,327.79				\$ 57,163.39	URBANA	C	15-jul-13 14-sep-13	100%	100%	71	M.L.	105	O	V	IT	16 VIVIENDAS BENEFICIADAS. ING. GONZALO PEÑAFLOL MOLINA No. MMA/CDSM-057-2013.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-5174	SD-03-00	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CD. JUÁREZ, ACAPULCO Y MORELIA. CD. JUÁREZ Y ACAPULCO; AMBAS ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE TABASCO, Y CALLE MORELIA; ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE CD. JUÁREZ, COL. ANTORCHISTA.	\$ 443,703.73	\$ 111,000.45		\$ 221,702.83				\$ 111,000.45	URBANA	C	22-jul-13 14-sep-13	100%	100%	38	M.L.	330	O	V	IT	9 VIVIENDAS BENEFICIADAS. ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA No. MMA/CDSM-061-2013.		
2013-5176	SD-03-00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO LAREDO ENTRE CALLE LEÓN Y CALLE ACAPULCO, COL. REPÚBLICA.	\$ 347,989.70	\$ 102,001.33		\$ 163,877.76				\$ 82,110.61	URBANA	C	22-jul-13 14-sep-13	100%	100%	84	M.L.	178.6	O	V	IT	19 VIVIENDAS BENEFICIADAS. ING. JOSÉ MARIO ESCALANTE ALMANZA No. MMA/CDSM-062-2013.		
2013-5177	SD-03-00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHUACÁN Y CALLE JALISCO. ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IRAPUATO, COL. REPÚBLICA.	\$ 416,057.12	\$ 101,192.90		\$ 95,890.32			\$ 12,980.00	\$ 205,993.90	URBANA	C	22-jul-13 14-sep-13	100%	100%	103	M.L.	205.8	O	V	IT	23 VIVIENDAS BENEFICIADAS. ING. SERGIO JAVIER MEDRANO RODRÍGUEZ No. MMA/CDSM-063-2013.		
2013-5178	SD-03-00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CD. JUÁREZ Y CALLE ACAPULCO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE TOLUCA, COL. REPÚBLICA.	\$ 249,017.29	\$ 62,907.09		\$ 124,073.80				\$ 62,036.40	URBANA	C	15-jul-13 14-sep-13	100%	100%	67	M.L.	126.97	O	V	IT	15 VIVIENDAS BENEFICIADAS. ING. JOSÉ JESÚS ZUÑIGA ZAVALA No. MMA/CDSM-058-2013.		
2013-6186	SD-01-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA TIPO ADS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 22,000.00		\$ 22,000.00						RURAL	C	06-sep-13 13-sep-13	100%	100%	25	SISTEMA	1	O	V	IT	VIVIENDA. C. JOSÉ LORENZO RODRÍGUEZ MEDELLÍN No. MMA/CDSM 114-2013.		
2013-7668	SD-03-00	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 181.38 M.L. EN CALLE JET; ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y MEXICANA DE AVIACIÓN, COL. AVIACIÓN.	\$ 218,471.11	\$ 218,471.11							URBANA	C	11-nov-13 10-dic-13	100%	100%	40	M.L.	181.38	O	V	IT	ING. GONZALO PEÑAFLOL MOLINA. No. MMA/CDSM/174-2013.		
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 118,320.00	\$ -	\$ -	\$ 118,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2013-13	SK-01-0C	ARRENDAMIENTO POR 30 DÍAS DE TRACTOR CATERPILLAR D-7 PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL.	\$ 118,320.00		\$ 118,320.00						RURAL	C	26-feb-13 27-mar-13	100%	100%	3	OBRA	1	A	V	IT	COEDESA. S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ. MMA/CDSM/010-2013.		
CAMINOS RURALES			\$ 780,172.94	\$ -	\$ 780,172.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2013-34	UB-02-00	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL.	\$ 764,164.94	\$ 764,164.94							RURAL	AM	21-ene-13 31-dic-13	100%	100%	1,500	M2	44,152	O	V	IT			
2013-5238	UB-04-00	23 HORAS DE MANIOBRAS DE CARGADOR CATERPILLAR 966, INCLUYENDO OPERADOR Y COMBUSTIBLE, PARA LIMPIEZA DE CAMINOS, ASI COMO RELLENO Y ARROPE DE TALUDES DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS.	\$ 16,008.00	\$ 16,008.00							RURAL	C	01-ago-13 30-nov-13	100%	100%	550	KM	50.00	O	V	IT	1 LOCALIDAD		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
DESARROLLO DEL DEPORTE				\$ 1,009,848.91	\$ -	\$ -	\$ 1,009,848.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2013-35	SL-02-0A	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 150 KVA. EN ESTADIO DE FUTBOL MANUEL MORENO TORRES.	\$ 163,663.88			\$ 163,663.88											1 LOCALIDAD	OBRA	1	O	V	IT	2 POSTES, 29,200 PERSONAS BENEFICIADAS. SR. LEONARDO REYES MEDRANO.	
2013-5245	SL-02-0A	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES RURAL EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 377,146.07			\$ 377,146.07											404	OBRA	1	O	V	IT	1 LOCALIDAD	
2013-5246	SL-02-0B	REHABILITACIÓN DE CANCHA UBICADA EN LA CAJA DEL AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 469,038.96			\$ 469,038.96											350	OBRA	1	O	V	IT	1 LOCALIDAD	
DESARROLLO INSTITUCIONAL				\$ 514,138.91	\$ -	\$ 514,138.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2013-1	U8-01-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL.- ASISTENCIA TECNICA.	\$ 367,886.78		\$ 367,886.78												30	PLAZA,	4	A	V	IT	ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL Y 73 DE LA LEY PARA LA ADIMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL	
2013-1	U8-01-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL.- EQUIPAMIENTO.	\$ 146,252.13		\$ 146,252.13												30	LOTE	1	A	V	IT	ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL Y 73 DE LA LEY PARA LA ADIMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POPULARES				\$ 3,863,713.34	\$ -	\$ 2,497,515.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,000.00	\$ 1,323,197.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2013-1727	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA. LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 20,044.80		\$ 18,044.80						\$ 2,000.00						5	KM	0+050	O	V	IT	CONSTRUCCIÓN DE 0+050 KM. DE LÍNEA DE BAJA TENSION.	
2013-1731	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. LOCALIDAD DE SAN GABRIEL.	\$ 169,982.29		\$ 153,082.29						\$ 16,900.00						25	ML/SUBEST	208/1	O	V	IT	0+219 KM. DE LÍNEA DE MEDIA TENSION 0+208 KM. DE LÍNEA DE BAJA TENSION, 1 SUBESTACION.	
2013-1733	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 29,407.02		\$ 26,507.02						\$ 2,900.00						5	KM/POSTE	0+083/2	O	V	IT	CONSTRUCCIÓN DE 0+083 KM. DE LÍNEA DE BAJA TENSION.	
2013-1736	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN VALENTÍN. LOCALIDAD DE SAN VICENTE.	\$ 204,535.17		\$ 200,335.17						\$ 4,200.00						30	POSTE/SUB EST	8/1	O	V	IT	345 M. DE LÍNEA DE MEDIA TENSION 01 SUBESTACION 154M. DE LÍNEA DE BAJA TENSION C.F.E.	
2013-1737	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	\$ 72,774.53		\$ 72,774.53												5	POSTE/SUB EST	3/1	O	V	IT	INSTALACIÓN DE SUBESTACION INTERCALACION DE ESTRUCTURA TS30/RD2 Y 25 MTS. DE LÍNEA DE MEDIA TENSION.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-1739	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE UNIDAD ANTORCHISTA. COL. ANTORCHISTA II SECCIÓN.	\$ 47,812.89		\$ 45,812.89						\$ 2,000.00						20	KM	0+056	O	V	IT	CONSTRUCCIÓN DE 0+056 KM. DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN.	
2013-1741	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOC. EL MEZQUITE. (Sobre la Carr. 57 Km. 168+100) LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 39,888.78		\$ 35,888.78						\$ 4,000.00						5	SUBEST	1.00	O	V	IT	C.F.E.	
2013-1743	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE PRÓL. ALTAMIRANO. COL. SAN ISIDRO.	\$ 80,226.61		\$ 72,226.61						\$ 8,000.00						10	KM	0+092	O	V	IT	CONSTRUCCIÓN DE 0+092 KM. DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN.	
2013-6184	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA SANTA ISABEL; FRACC. SANTA ISABEL.	\$ 30,500.52		\$ 27,500.52						\$ 3,000.00						10	KM. DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN.	60	O	V	IT	0+066 KM. DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN.	
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE BAJA CALIFORNIA, COL. LA LAGUNITA.	\$ 613,594.00		\$ 198,244.00						\$ 415,350.00						95	POSTES/	16	O	V	IT		
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD EL SACRAMENTO.	\$ 390,147.00		\$ 127,440.00						\$ 262,707.00						85	POSTES/	11	O	V	IT		
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ENTRADA AL POBLADO Y PARTE SUR LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 913,076.00		\$ 267,935.50						\$ 645,140.50						145	POSTES/	25	O	V	IT		
2013-6888	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE JET COL. AVIACIÓN.	\$ 178,590.63		\$ 178,590.63												50	SUBESTACI ÓN	1	O	V	IT	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.	
2013-6891	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE TERESA ÁLVAREZ ZONA CENTRO.	\$ 64,929.02		\$ 64,929.02												20	KM	0+062	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.	
2013-6893	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE SAN FERNANDO (SAN ANTONIO) COL. MITRAS.	\$ 54,389.51		\$ 54,389.51												15	KM	0+048	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.	
2013-6894	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE BELTON COL. EL PINEÑO.	\$ 28,970.20		\$ 28,970.20												15	KM	0+050	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.	
2013-	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE JUAN FRANCISCO	\$ 22,310.89		\$ 22,310.89												5	KM	0+050	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
6895	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE SOL COL. PROVIDENCIA. ESTRADA COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 22,181.94		\$ 22,181.94								URBANA	MIXTA	11-nov-13 31-mar-14	0%	100%	5	KM	0+055	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-6905	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE MARGARITA COL. LAS VEGAS.	\$ 22,070.59		\$ 22,070.59								URBANA	MIXTA	11-nov-13 31-mar-14	0%	100%	10	KM	0+055	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-6906	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE VERACRUZ, COL. REPÚBLICA.	\$ 21,891.39		\$ 21,891.39								URBANA	MIXTA	11-nov-13 31-mar-14	0%	100%	5	KM	0+050	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-6910	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE SOL COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	\$ 290,643.60		\$ 290,643.60								URBANA	MIXTA	11-nov-13 31-mar-14	10%	100%	50	POSTES/ SUBESTACION	11 1	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-6913	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE MAR CASPIO Y MARKARA COL. LA LAGUNITA.	\$ 57,137.93		\$ 57,137.93								URBANA	MIXTA	11-nov-13 31-mar-14	0%	100%	15	KM	0+115	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-6914	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE CARLOS FUENTES. FRACC. LA PROVIDENCIA.	\$ 57,111.92		\$ 57,111.92								URBANA	MIXTA	11-nov-13 31-mar-14	20%	100%	5	KM	0+117	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-6917	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE TANGAMANGA COL. LA LAGUNITA.	\$ 21,681.87		\$ 21,681.87								URBANA	MIXTA	11-nov-13 31-mar-14	0%	0%	5	POSTE	1.00	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-6922	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIV. GENERAL AREVALO COL. GUADALUPE.	\$ 34,822.16		\$ 34,822.16								URBANA	MIXTA	11-nov-13 31-mar-14	30%	100%	10	KM	0+040	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-6924	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE XICOTENCATL COL. LAS ANIMAS.	\$ 67,280.09		\$ 67,280.09								URBANA	MIXTA	11-nov-13 31-mar-14	100%	100%	10	KM	0+015	O	V	IT	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-6925	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD JALPA.	\$ 188,028.54		\$ 188,028.54								RURAL	MIXTA	11-nov-13 31-mar-14	0%	100%	5	KM	0+085	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-6930	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE MARGARITA	\$ 97,957.01		\$ 97,957.01								RURAL	MIXTA	11-nov-13 31-mar-14	40%	100%	5	POSTE/SUBEST	5 1	O	V	P	ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-6931	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE MARGARITA	\$ 97,957.01		\$ 97,957.01								RURAL	MIXTA	07-oct-13	100%	100%	45	SUBEST	1.00	O	V	IT	1 LOCALIDAD

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO					
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD				
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																				
6887	U3-02-00	ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MARGARITA MAZA, FRACC. BENITO JUÁREZ.	\$ 31,507.00		\$ 31,507.00								URBANA	C	13-nov-13	100%	100%	45								1 LOCALIDAD.		
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			3,526,747.25	-	-	1,873,720.62	-	-	768,098.31	-	884,928.32	-																
2013-5	U3-02-00	ELABORACIÓN DE PROYECTO GEOMETRICO CAMINO EL HERRERO-LA LUZ, DEL KM. 3+400 AL KM 7+100 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 119,500.00			\$ 119,500.00							RURAL	C	01-abr-13 01-may-13	100%	100%	283	PROYECTO	1	A	V	IT					
2013-2654	U3-02-00	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ASFALTADO Y CARRILES DE ACCESO TRAMO E.C. 63 A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE IPOA (0.676 KM).	\$ 24,684.80			\$ 24,684.80							RURAL	C	01-ago-13 31-oct-13	100%	100%	76	ESTUDIO	1	A	V	IT				ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. No. MMA/CDSM/023-2013.	
2013-3466	U3-02-00	APORTACIÓN PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACIÓN DE CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL CON UNA LONGITUD DE 30 KM. CARRETERA CARBONERA-T.C. (ENTRONQUE MORELOS-SALTILLO) TRAMO CARBONERA-T IZQUIERDO REAL DE CATORCE. SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 30 + 000 ORIGEN E.C. (MATEHUALA-SALTILLO).	\$ 1,264,183.62			\$ 379,255.30					\$ 884,928.32		URBANA	AM	01-jun-13 31-jul-13	100%	100%	82150	PROYECTO	1	A	V	IT					
2013-2659	U3-01-0F	REPARACIÓN DE DEPILADORA ELÉCTRICA DE PORCINOS CORRESPONDIENTE AL RASTRO MUNICIPAL DE MATEHUALA. "SUMINISTRO DE 50 SCRAPERS (5) ESTRELLAS DE 4" ANCHO X 9"	\$ 38,758.50			\$ 38,758.50							URBANA	AM	25-abr-13 25-may-13	100%	100%	82,500	RASTRO	1	A	V	IT					
2013-5224	U3-02-00	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD HÉROES POTOSINOS UBICADO ENTRE LA CALLE MARIANO VÁZQUEZ Y BOULEVARD TURÍSTICO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 118,000.00			\$ 118,000.00							URBANA	C	08-jul-13 31-ago-13	100%	100%	3,500	PROYECTO	1	A	V	IT				1 LOCALIDAD CONTRATISTA: ING. JORGE ALEJANDRO MORENO DÁVILA No. MMA/CDSM-048-2013.	
2013-5225	U3-02-00	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD LAS TORRES, UBICADO ENTRE LA CALLE ALDAMA Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 119,500.00			\$ 119,500.00							URBANA	C	06-nov-13 20-feb-14	20%	0%	5,000	PROYECTO	1	A	V	P				1 LOCALIDAD, ESTÁ OBRA SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.	
2013-5247	U3-01-0D	REHABILITACIÓN DE PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 1,597,360.33			\$ 829,262.02			\$ 768,098.31				URBANA	C	19-ago-13 31-dic-13	100%	100%	810	PARQUE	1	O	V	IT				1 LOCALIDAD, OBRA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. CON APORTACIÓN DEL 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL. INVERSIÓN TOTAL: \$ 1'530,000.00	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO S	OTROS	FAFEF				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-7683	U3-02-00	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LA BIZNAGA-CHILARES-TANQUE COLORADO, SEGUNDA ETAPA, TRAMO CORRESPONDIENTE AL CAMINO TANQUE COLORADO-MATEHUALA CON UNA LONGITUD DEL TRAMO DE 1.5 KM.	\$ 66,120.00		\$ 66,120.00								RURAL	C	18-nov-13 17-dic-13	100%	100%	950	PROYECTO	1	O	V	IT	ING. ONESIMO LÓPEZ MONCADA. No. MMA/CDSM-178-2013.
2013-7685	U3-02-00	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL HERRERO-LA LUZ-CARRETERA FEDERAL 57, TERCERA ETAPA EN EL TRAMO LA LUZ-ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 57.	\$ 178,640.00		\$ 178,640.00								RURAL	C	18-nov-13 17-dic-13	100%	100%	650	PROYECTO	1	O	V	IT	ING. ONESIMO LÓPEZ MONCADA. No. MMA/CDSM-179-2013.
GASTOS INDIRECTOS			\$ 2,217,408.16	\$ -	\$ 891,799.93	\$ 1,325,608.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2013-2	U6-01-00	GASTOS INDIRECTOS (3% DE CADA UNO DE LOS FONDOS MUNICIPALES).	\$ 2,137,740.50		\$ 891,799.93	\$ 1,245,940.57							URBANA	AM	19-feb-13 31-dic-13	100%	100%	30	INFORME	1	A	V	IT	ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL
2013-7682	U6-01-00	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EDUCATIVA 2013, ENTRE EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y EL MUNICIPIO DE MATEHUALA POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL INVERTIDO POR LA SEGE EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 79,667.66		\$ 79,667.66								URBANA	M	28-oct-13 04-nov-13	100%	100%	295	INFORME	1	A	V	IT	CONVENIO CON EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ÓRGANOS DE CONTROL.			\$ 117,664.79	\$ -	\$ -	\$ 117,664.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2013-1813	U7-02-00	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA COORDINACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL.	\$ 117,664.79		\$ 117,664.79								URBANA	AM	01-mar-13 30-dic-13	100%	100%	82,500	INFORME	1	A	V	IT	
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			\$ 4,738,893.14	\$ -	\$ -	\$ 4,738,893.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2013-15	SY-03-00	SUELDOS DE LA BRIGADA MEDICA DE SALUD	\$ 755,893.14		\$ 755,893.14								URBANA	AM	19-feb-13 31-dic-13	100%	100%	4	PLAZA	4	A	V	IT	
2013-14	SY-01-00	APORTACIONES INSTITUCIONALES.- SEGURO POPULAR.	\$ 1,424,000.00		\$ 1,424,000.00								URBANA	AM	19-feb-13 31-dic-13	100%	100%	180	CONSULTAS	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2013-16	SY-04-00	ABASTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS A LA GUARDERÍA, CASA DE SALUD MENTAL Y ASILO DE ANCIANOS.	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00								URBANA	AM	01-ago-13 31-mar-14	70%	70%	80	LOTE	1	A	V	P	ESTÁ ACCIÓN SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-18	SY-04-00	PROGRAMA MUNICIPAL.- APOYO DE INSUMOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$ 204,000.00		\$ 204,000.00								URBANA	AM	05-jul-13 31-mar-14	100%	100%	25	LOTE	1	A	V	IT	ESTÁ ACCIÓN SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-20	SY-04-00	PROGRAMA MUNICIPAL.- MODULO DE AUTOPRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (HUERTO).	\$ 115,000.00		\$ 115,000.00								URBANA	AM	15-nov-13 31-mar-14	0%	0%	85	LOTE	1	A	V	I	ESTÁ ACCIÓN SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.
2013-23	SY-04-00	PROGRAMA MUNICIPAL.- UNA DESPENSA DE AYUDA.	\$ 340,000.00		\$ 340,000.00								URBANA	AM	15-oct-13 31-mar-14	100%	100%	150	LOTE	1	A	V	IT	ESTÁ ACCIÓN SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-26	SY-04-00	PROGRAMA MUNICIPAL.- UNA NUTRICIÓN DIGNA A NUESTROS BEBES MAS VULNERABLES.	\$ 162,000.00		\$ 162,000.00							URBANA	AM	15-ago-13 31-mar-14	70%	100%	100	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	P	ESTÁ ACCIÓN SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.	
2013-31	SY-04-00	PROGRAMA MUNICIPAL.- ZAPATOS NUEVOS PARA UN BUEN CAMINAR.	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00							URBANA	AM	06-sep-13 31-mar-14	0%	0%	100	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I	ESTÁ ACCIÓN SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.	
2013-6	SY-04-00	PROGRAMA MUNICIPAL.- A LA ESCUELA BIEN EQUIPADOS MENORES TRABAJADORES.	\$ 208,000.00		\$ 208,000.00							URBANA	AM	01-mar-13 01-jun-13	100%	100%	50	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT		
2013-7	SY-04-00	PROGRAMA MUNICIPAL.- ABASTECIMIENTO DE PAÑALES Y MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00							URBANA	AM	15-ago-13 31-mar-14	70%	100%	100	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	P	ESTÁ ACCIÓN SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.	
2013-8	SY-04-00	PROGRAMA MUNICIPAL.- ABASTECIMIENTO ALBERGUE PERMANENTE.	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00							URBANA	AM	04-oct-13 31-mar-14	0%	100%	150	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	P	ESTÁ ACCIÓN SE REFRENDO EN LA XI REUNIÓN DEL 14NOV13.	
2013-9	SY-04-00	ACTUALIZACIÓN DE CONSULTORIO DENTAL.	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00							URBANA	AM	01-mar-13 01-jun-13	100%	100%	250	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT		
2013-10	SY-04-00	CONSULTORIO MÉDICO.	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00							URBANA	AM	01-mar-13 01-jun-13	100%	100%	225	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT		
ASISTENCIA SOCIAL			\$ 4,193,030.50	\$ -	\$ -	\$ 3,237,817.50	\$ -	\$ -	\$ 955,213.00	\$ -	\$ -													
2013-39	SS-01-00	ARROYITO DEL AGUA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. LÁZARO CÁRDENAS/EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-40	SS-01-00	CARBONERA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA /E.P. IGNACIO ZARAGOZA/ EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 43,416.00		\$ 43,416.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	17	BECA	17	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-41	SS-01-00	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. ZEFERINO FLORES/ EN LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE.	\$ 7,662.00		\$ 7,662.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	3	BECA	3	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-42	SS-01-00	EL CARMEN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. VICENTE GUERRERO/LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 20,431.00		\$ 20,431.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	8	BECA	8	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-43	SS-01-00	EL HERRERO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. JULIÁN CARRILLO/LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-44	SS-01-00	EL MEZQUITE/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. REVOLUCIÓN/EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-45	SS-01-00	EL VAQUERO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. FRANCISCO I. MADERO/LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 9,042.00		\$ 9,042.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	4	BECA	4	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-46	SS-01-00	ESTANQUE DE AGUA BUENA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. JUAN SARABIA/LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-47	SS-01-00	LA CONCEPCIÓN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-48	SS-01-00	LA JOYA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	\$ 22,985.00		\$ 22,985.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	9	BECA	9	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-49	SS-01-00	LOS POCITOS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PLAN DE SAN LUIS.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-50	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 45,970.00		\$ 45,970.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	18	BECA	18	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-51	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES T.M.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-52	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES # 2	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	19	BECA	19	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-53	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO.	\$ 61,294.00		\$ 61,294.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	24	BECA	24	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría
 de Desarrollo
 Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-54	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID BERLANGA T.M.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-55	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID BERLANGA T.V.	\$ 53,632.00		\$ 53,632.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	21	BECA	21	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-56	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 45,970.00		\$ 45,970.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	18	BECA	18	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-57	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	\$ 30,647.00		\$ 30,647.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	12	BECA	12	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-58	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-59	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.M.	\$ 53,632.00		\$ 53,632.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	21	BECA	21	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-60	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 33,201.00		\$ 33,201.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	13	BECA	13	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-61	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M.	\$ 56,186.00		\$ 56,186.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	22	BECA	22	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-62	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	15	BECA	15	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-63	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	15	BECA	15	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-64	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS MORENO.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-65	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERÍAS T.M.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	15	BECA	15	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-66	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 20,431.00		\$ 20,431.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	8	BECA	8	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-67	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	19	BECA	19	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-68	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 51,078.00		\$ 51,078.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	20	BECA	20	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-69	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 51,078.00		\$ 51,078.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	20	BECA	20	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-70	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 43,416.00		\$ 43,416.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	17	BECA	17	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-71	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 51,078.00		\$ 51,078.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	20	BECA	20	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-72	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V.	\$ 40,862.00		\$ 40,862.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	16	BECA	16	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-73	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 53,632.00		\$ 53,632.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	21	BECA	21	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-74	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	15	BECA	15	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-75	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	19	BECA	19	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-76	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V.	\$ 33,201.00		\$ 33,201.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	13	BECA	13	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-77	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 28,093.00		\$ 28,093.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	11	BECA	11	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-78	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ T.V.	\$ 20,431.00		\$ 20,431.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	8	BECA	8	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-80	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 12,770.00		\$ 12,770.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	5	BECA	5	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-79	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA GÓMEZ PALACIO M.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	15	BECA	15	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-81	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, EN LA LAGUNITA.	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	19	BECA	19	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-82	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GUADALUPE VICTORIA T.V., EN LA LAGUNITA.	\$ 25,539.00		\$ 25,539.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	10	BECA	10	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-83	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PÍPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 56,186.00		\$ 56,186.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	22	BECA	22	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-84	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 30,647.00		\$ 30,647.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	12	BECA	12	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-85	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	\$ 17,877.00		\$ 17,877.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	7	BECA	7	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-86	SS-01-00	NORIA DE LA CABRA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 7,662.00		\$ 7,662.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	3	BECA	3	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-87	SS-01-00	PASTORIZA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ANTONIO TORRES	\$ 12,770.00		\$ 12,770.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	5	BECA	5	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-88	SS-01-00	PIEDRA BLANCA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-89	SS-01-00	POTRERO DE SANTA ANA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-90	SS-01-00	POZO DE SANTA CLARA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-91	SS-01-00	RANCHO NUEVO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS.	\$ 17,877.00		\$ 17,877.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	7	BECA	7	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-92	SS-01-00	SACRAMENTO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO.	\$ 43,416.00		\$ 43,416.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	17	BECA	17	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-93	SS-01-00	SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS.	\$ 12,770.00		\$ 12,770.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	5	BECA	5	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-94	SS-01-00	SAN ANTONIO DE ZARAGOZA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. FLORES MAGÓN.	\$ 30,647.00		\$ 30,647.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	12	BECA	12	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-95	SS-01-00	SAN CARLOS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-96	SS-01-00	SAN FRANCISCO DE CALEROS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL.	\$ 7,662.00		\$ 7,662.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	3	BECA	3	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-97	SS-01-00	SAN GABRIEL/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 5 DE MAYO.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-98	SS-01-00	SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO)/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO.	\$ 7,662.00		\$ 7,662.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	3	BECA	3	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-99	SS-01-00	SAN JOSÉ DE LA TROJES/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915.	\$ 25,539.00		\$ 25,539.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	10	BECA	10	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-100	SS-01-00	SAN JOSÉ DEL PLAN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLÍVAR	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-101	SS-01-00	SANTA CRUZ/MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN.	\$ 10,216.00		\$ 10,216.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	4	BECA	4	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-102	SS-01-00	SANTA LUCÍA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-103	SS-01-00	VIBORILLAS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	\$ 15,323.00		\$ 15,323.00							RURAL	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	6	BECA	6	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-104	SS-01-00	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA D.I.F. MUNICIPAL.	\$ 102,156.00		\$ 102,156.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	40	BECA	40	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-105	SS-01-00	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA SALDO POR PROGRAMAR.	\$ -									URBANA	AM	22-mar-13 31-dic-13	0%	0%	23	BECA		A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2013-1795	SS-01-00	PROGRAMAS ASISTENCIALES A CARGO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$ 12,600.00		\$ 12,600.00							URBANA	AM	16-sep-13 30-dic-13	0%	0%	50	PROGRAMA	1	A	V	I		
2013-1799	SS-01-00	ACCIONES (CURSOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS FEDERALES RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y HÁBITAT)	\$ 107,778.50		\$ 107,778.50							URBANA	AM	10-jun-13 30-dic-13	0%	0%	500	PARQUE	1	A	V	I	\$ 369,356.00 SE LE RESTAN \$ 235,000.00 = \$ 134,356.00-26,577.50 = \$ 107,778.50 PARA APARATOS AUDITIVOS.	
2013-4458	SS-01-00	TALLER DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR. POLÍGONO 24053 COLONIA ANTORCHISTA.	\$ 8,457.00		\$ 3,381.00			\$ 5,076.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4476	SS-01-00	DONACIÓN DE APARATOS AUDITIVOS PARA POLÍGONOS HÁBITAT. POLÍGONO 24053 COLONIA ANTORCHISTA.	\$ 39,072.00		\$ 15,629.00			\$ 23,443.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4477	SS-01-00	CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL I MULTIPOLÍGONO, POLÍGONO 24053 COLONIA ANTORCHISTA.	\$ 21,668.00		\$ 8,668.00			\$ 13,000.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2012-4478	SS-01-00	CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL II MULTIPOLÍGONO POLÍGONO 24053 COLONIA ANTORCHISTA.	\$ 22,168.00		\$ 9,168.00			\$ 13,000.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4479	SS-01-00	CURSO DE HERRERÍA MODULO II EN POLÍGONOS HÁBITAT, POLÍGONO 24053 COLONIA ANTORCHISTA.	\$ 49,792.00		\$ 20,750.00			\$ 29,042.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4480	SS-01-00	APOYO A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, POLÍGONO 24053 COLONIA ANTORCHISTA.	\$ 3,075.00		\$ 1,230.00			\$ 1,845.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-	SS-01-00	APOYO A COMITÉS COMUNITARIOS. POLÍGONO 24053 COLONIA ANTORCHISTA.	\$ 1,884.00		\$ 754.00			\$ 1,130.00				URBANA	AM	15-jul-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																	
4481	SS-01-00	ANTORCHISTA.												31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT			
2013-4482	SS-01-00	APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HABITAT. POLIGONO 24053 COLONIA ANTORCHISTA.	\$ 22,990.00							\$ 11,495.00															
2013-4483	SS-01-00	TALLER DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR. POLIGONO 24054 COLONIA REPÚBLICA.	\$ 8,456.00							\$ 5,073.00															
2013-4484	SS-01-00	DONACIÓN DE APARATOS AUDITIVOS PARA POLIGONOS HABITAT. POLIGONO 24054 COLONIA REPÚBLICA.	\$ 39,072.00							\$ 23,443.00															
2013-4485	SS-01-00	MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIONES EN CDC. COL. REPÚBLICA. POLIGONO 24054 COLONIA REPÚBLICA.	\$ 53,155.00							\$ 31,893.00															
2013-4486	SS-01-00	APOYO PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HABITAT. POLIGONO 24054 COLONIA REPÚBLICA.	\$ 26,410.00							\$ 13,205.00															
2013-4487	SS-01-00	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y DETECCIÓN DE CANCER DE PROSTATA EN POLIGONOS HABITAT. POLIGONO 24054 COLONIA REPÚBLICA.	\$ 81,084.00							\$ 48,650.00															
2013-4488	SS-01-00	CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL I MULTIPOLIGONO. POLIGONO 24054 COLONIA REPÚBLICA.	\$ 21,669.00							\$ 13,001.00															
2013-4489	SS-01-00	CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL II MULTIPOLIGONO. POLIGONO 24054 COLONIA REPÚBLICA.	\$ 22,169.00							\$ 13,001.00															
2013-4490	SS-01-00	APOYO A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL. POLIGONO 24054 COLONIA REPÚBLICA.	\$ 3,075.00							\$ 1,845.00															
2013-4491	SS-01-00	APOYO A COMITÉS COMUNITARIOS. POLIGONO 24054 COLONIA REPÚBLICA.	\$ 1,885.00							\$ 1,131.00															
2013-4492	SS-01-00	CURSO DE HERRERÍA MODULO II EN POLIGONOS HABITAT. POLIGONO 24054 COLONIA REPÚBLICA.	\$ 49,792.00							\$ 29,042.00															

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28 de Febrero de 2014.



TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-4493	SS-01-00	TALLER DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR POLÍGONO 24055, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 8,456.00		\$ 3,383.00			\$ 5,073.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4494	SS-01-00	CURSO DE HERRERÍA MODULO II EN POLÍGONOS HÁBITAT, POLÍGONO 24055, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 49,792.00		\$ 20,751.00			\$ 29,041.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4495	SS-01-00	CURSO DE INGLÉS NIVEL II, INTERMEDIO PARA POLÍGONOS HÁBITAT POLÍGONO 24055, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 34,284.00		\$ 13,714.00			\$ 20,570.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4496	SS-01-00	DONACIÓN DE APARATOS AUDITIVOS PARA POLÍGONOS HÁBITAT, POLÍGONO 24055, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 39,072.00		\$ 15,629.00			\$ 23,443.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4497	SS-01-00	APOYO A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL. POLÍGONO 24055, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 3,068.00		\$ 1,228.00			\$ 1,840.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4498	SS-01-00	APOYO A COMITÉS COMUNITARIOS. POLÍGONO 24055, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 1,884.00		\$ 754.00			\$ 1,130.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4499	SS-01-00	APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HÁBITAT POLÍGONO 24055, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 22,990.00		\$ 11,495.00			\$ 11,495.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4500	SS-01-00	TALLER DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR, FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	\$ 8,456.00		\$ 3,383.00			\$ 5,073.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4501	SS-01-00	CAMPAÑA DE HIGIENE DENTAL EN POLÍGONOS HÁBITAT, FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	\$ 143,346.00		\$ 58,365.00			\$ 84,981.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	330	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4515	SS-01-00	CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL I, FRACC. BENITO JUÁREZ, POLÍGONO 50924002.	\$ 35,438.00		\$ 14,176.00			\$ 21,262.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-4517	SS-01-00	CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL II, FRACC. BENITO JUÁREZ, POLÍGONO 50924002.	\$ 35,438.00		\$ 14,176.00			\$ 21,262.00				URBANA	AM	15-jul-13 31-dic-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-	SS-01-00	CURSO DE HERRERÍA MODULO II EN POLÍGONOS HÁBITAT, FRACC. BENITO JUÁREZ, POLÍGONO 50924002.	\$ 49,792.00		\$ 20,749.00			\$ 29,044.00				URBANA	AM	15-jul-13	100%	100%	15	PROGRAMA	1	A	V	IT		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO				
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD			
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																			
4518		CURSO DE CULTURA PARA EL HÁBITAT. FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	\$ 40,700.00												31-dic-13	100%	100%	5	PROGRAMA	1	A	V	IT				
2013-4519	SS-01-00	APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HÁBITAT. FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	\$ 36,850.00							\$ 18,425.00																	
2013-4520	SS-01-00	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA NIVEL II. FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	\$ 102,225.00							\$ 61,335.00																	
2013-4521	SS-01-00	DONACIÓN DE APARATOS AUDITIVOS PARA POLÍGONOS HÁBITAT. FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	\$ 55,784.00							\$ 33,470.00																	
2013-4522	SS-01-00	CURSO DE INGLÉS NIVEL II, INTERMEDIO PARA POLÍGONOS HÁBITAT. FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	\$ 34,284.00							\$ 20,570.00																	
2013-4527	SS-01-00	APOYO A COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL. FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	\$ 3,084.00							\$ 1,851.00																	
2013-4528	SS-01-00	APOYO A COMITÉS COMUNITARIOS. FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	\$ 1,885.00							\$ 1,131.00																	
2013-4529	SS-01-00	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y DETECCIÓN DE CANCER DE PROSTATA EN POLÍGONOS HÁBITAT. FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	\$ 40,542.00							\$ 24,325.00																	
2013-6870	SS-01-00	CURSO DE MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES. EN POLÍGONOS HÁBITAT.	\$ 53,155.00							\$ 26,577.50																	
		01 (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA).																									
		b) Artística, Cultural y Recreativa.																									
2013-7023	SS-01-00	CURSO DE AJEDREZ DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 19,384.00							\$ 9,692.00																	
2013-7024	SS-01-00	CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 7,250.00							\$ 3,625.00																	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-7027	SS-01-00	CURSO DE MÚSICA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 24,983.00		\$ 12,491.50				\$ 12,491.50				URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	20	PROGRAMA	1	A	V	IT	
		c) Deportiva																						
2013-7029	SS-01-00	CURSO DE ZUMBA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 21,115.00		\$ 10,557.50				\$ 10,557.50				URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	20	PROGRAMA	1	A	V	IT	
		d) Contraloría Social.																						
2013-7033	SS-01-00	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 84.00		\$ 42.00				\$ 42.00				URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	5	PROGRAMA	1	A	V	IT	
		e) Conformación de Redes.																						
2013-7033	SS-01-00	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 84.00		\$ 42.00				\$ 42.00				URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	5	PROGRAMA	1	A	V	IT	
		02 (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO).																						
		a) Prevención de Conductas Antisociales y de Riesgo.																						
2013-7036	SS-01-00	1.- CURSO PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO EN LOS JÓVENES DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 10,435.00		\$ 5,217.50				\$ 5,217.50				URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	30	PROGRAMA	1	A	V	IT	
2013-7037	SS-01-00	CURSO PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 10,726.00		\$ 5,363.00				\$ 5,363.00				URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	30	PROGRAMA	1	A	V	IT	
		b) Prevención de Violencia.																						
2013-7052	SS-01-00	CURSO DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 11,737.00		\$ 5,868.50				\$ 5,868.50				URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	30	PROGRAMA	1	A	V	IT	
2013-7054	SS-01-00	CURSO PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING). DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 9,602.00		\$ 4,801.00				\$ 4,801.00				URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	30	PROGRAMA	1	A	V	IT	
		a) Apoyo																						

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-7055	SS-01-00	PROMOTORES COMUNITARIOS. DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 36,000.00		\$ 18,000.00			\$ 18,000.00					URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	2	PROGRAMA	1	A	V	IT	
2013-7033	SS-01-00	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 18,000.00		\$ 9,000.00			\$ 9,000.00					URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	2	PROGRAMA	1	A	V	IT	
2013-7033	SS-01-00	MATERIAL DE APOYO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 600.00		\$ 300.00			\$ 300.00					URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	219	PROGRAMA	1	A	V	IT	
		ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA.																						
		b) Artística, Cultural y Recreativa.																						
2013-7079	SS-01-00	CURSO DE PINTURA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTAHERMOSA.	\$ 10,914.00		\$ 5,457.00			\$ 5,457.00					URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	20	PROGRAMA	1	A	V	IT	
2013-7080	SS-01-00	CURSO DE DANZA CONTEMPORÁNEA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 14,720.00		\$ 7,360.00			\$ 7,360.00					URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	20	PROGRAMA	1	A	V	IT	
		c) Deportiva																						
2013-7083	SS-01-00	CURSO DE MÚSICA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 9,298.00		\$ 4,649.00			\$ 4,649.00					URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	20	PROGRAMA	1	A	V	IT	
2013-7084	SS-01-00	CURSO DE TAE KWON DO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 7,800.00		\$ 3,900.00			\$ 3,900.00					URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	20	PROGRAMA	1	A	V	IT	
2013-7085	SS-01-00	CURSO DE ZUMBA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 15,000.00		\$ 7,500.00			\$ 7,500.00					URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	20	PROGRAMA	1	A	V	IT	
		d) Contraloría Social.																						
2013-7086	SS-01-00	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 84.00		\$ 42.00			\$ 42.00					URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	5	PROGRAMA	1	A	V	IT	
		e) Conformación de Redes.																						

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2013-7086	SS-01-00	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 84.00		\$ 42.00			\$ 42.00				URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	5	PROGRAMA	1	A	V	IT		
		02 (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO).																						
		a) Prevención de Conductas Antisociales y de Riesgo.																						
2013-7087	SS-01-00	CURSO PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO EN LOS JÓVENES DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 7,830.00		\$ 3,915.00			\$ 3,915.00				URBANA	AM	15-oct-13 31-dic-13	100%	100%	30	PROGRAMA	1	A	V	IT	C. CAROLINA ELIZABETH LÓPEZ RODRÍGUEZ. No. MMA/CDSM/132-2013.	
2013-7088	SS-01-00	CURSO PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 6,960.00		\$ 3,480.00			\$ 3,480.00				URBANA	AM	15-oct-13 31-dic-13	100%	100%	30	PROGRAMA	1	A	V	IT	C. SILVIA DOLORES BELMARES CRUZ. No. MMA/CDSM/133-2013.	
		b) Prevención de Violencia.																						
2013-7089	SS-01-00	CURSO PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 7,815.00		\$ 3,907.50			\$ 3,907.50				URBANA	AM	15-oct-13 31-dic-13	100%	100%	30	PROGRAMA	1	A	V	IT	C. ROSARIO RAQUEL LOERA VARGAS. No. MMA/CDSM/134-2013.	
		c) Equidad de Genero																						
2013-7090	SS-01-00	CURSO GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 6,800.00		\$ 3,400.00			\$ 3,400.00				URBANA	AM	15-oct-13 31-dic-13	100%	100%	30	PROGRAMA	1	A	V	IT	C. GISELA STEPHANIA TORRES GUERRERO. No. MMA/CDSM/135-2013	
2013-7100	SS-01-00	CURSO AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA. DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 8,095.00		\$ 4,047.50			\$ 4,047.50				URBANA	AM	15-oct-13 31-dic-13	100%	100%	30	PROGRAMA	1	A	V	IT	C. JANETH GRISELDA GONZÁLEZ LÓPEZ. No. MMA/CDSM/136-2013.	
		03 (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL).																						
		a) Apoyo																						
2013-7101	SS-01-00	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 36,000.00		\$ 18,000.00			\$ 18,000.00				URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	2	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-7086	SS-01-00	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 18,000.00		\$ 9,000.00			\$ 9,000.00				URBANA	AM	02-sep-13 31-dic-13	100%	100%	2	PROGRAMA	1	A	V	IT		
2013-	SS-01-00	MATERIAL DE APOYO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA	\$ 600.00		\$ 300.00			\$ 300.00				URBANA	AM	02-sep-13	100%	100%	240	PROGRAMA	1	A	V	IT		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2013-4	UI-05-00	MUNICIPIO/PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DEL SERVICIO ÓPTIMO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (PAGO PROPORCIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA).	\$ 13,677,267.72		\$ 13,677,267.72									URBANA	AM	19-feb-13 31-dic-13	100%	100%	77,328	INFORME	1	A	V	IT	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL			\$ 27,206,437.30	\$ -	\$ 15,216,805.95	\$ 2,566,354.85	\$ -	\$ 1,980,531.49	\$ -	\$ 124,275.00	\$ 5,847,444.49	\$ 1,471,025.52													
2013-12	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAURELES ENTRE CALLE PIRULES Y CARRETERA AL SACRAMENTO, COL. OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 332,535.88		\$ 332,535.88									URBANA	C	04-mar-13 23-mar-13	100%	100%	40	M2	785.95	O	V	IT	8 VIVIENDAS (40 BENEFICIARIOS). ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA. No. MMA/CDSM/013-2013.
2013-128	SE-01-0B	MATEHUALA/REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	\$ 520,608.44		\$ 520,608.44									URBANA	AM	21-ene-13 31-dic-12	100%	100%	16,545 VIVIENDAS	M2	5,000.00	O	V	IT	
2013-37	SE-04-0B	MUNICIPIO MATEHUALA/SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	\$ 903,042.73		\$ 903,042.73									URBANA	C	13-abr-13 04-may-13	100%	100%	82,150	LOTE DE MATERIALES.	1.00	A	V	IT	ILUMINACIÓN COVARRUBIAS, S.A. DE C.V. SALVADOR COVARRUBIAS VEGA.
2013-38	SE-05-0A	SUMINISTRO DE 200 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA PROCESADA EN CALIENTE MODIFICADA PARA APLICARSE EN FRÍO; Y 6,400 LITROS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 454,812.80		\$ 454,812.80									URBANA	C	02-ago-13 02-oct-13	100%	100%	500 VIVIENDAS	TON LTS.	200 6,400	A	V	IT	
2013-2651	SE-05-0A	ADQUISICIÓN DE 185 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA PROCESADA EN CALIENTE MODIFICADA PARA APLICARSE EN FRÍO Y SUMINISTRO DE 6,400 LITROS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECR-60 PARA PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN MATEHUALA, S.L.P.	\$ 443,676.80		\$ 443,676.80									URBANA	C	02-ago-13 02-oct-13	100%	100%	500 VIVIENDAS	M3 LTS.	185 6,400	A	V	IT	CONSTRUCTORA DENEBO, S.A. DE C.V. L.A.E. JUAN CARLOS DIBILDOX GÓMEZ No. MMA/CDSM/065-2013
2013-1826	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA DE CALLE CARLOS VIVANCO A CALLE SAN ANGEL, COL. SAN JOSÉ.	\$ 934,612.31		\$ 906,612.31					\$ 28,000.00				URBANA	C	07-oct-13 05-dic-13	100%	100%	267	M2	2,337.72	O	V	IT	ING. ISAI MACÍAS GARAY, No. MMA/CDSM-116-2013.
2013-1827	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EUCALIPTOS ENTRE CALLE CEDROS Y CARRETERA AL SACRAMENTO, COL. OLÍVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 532,201.03		\$ 502,701.03					\$ 29,500.00				URBANA	C	20-may-13 18-jun-13	100%	100%	109	M2	1,402.55	O	V	IT	ING. JOSÉ MARIO ESCALANTE ALMANZA No. MMA/CDSM/030-2013.
2013-1830	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. JUÁREZ ENTRE CALLE NEGUNDOS Y CALLE CEIBAS, COL. OLÍVAR DE LAS ANIMAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO ENTRE BOULEVARD HÉROES POTOSINOS Y PRIVADA LÓPEZ MATEOS, COLONIA PROVIDENCIA.	\$ 1,288,313.92		\$ 1,288,313.92									URBANA	C	14-oct-13 12-dic-13	100%	100%	600	M2	3,441.58	O	V	IT	ING. JOSÉ MARIO ESCALANTE ALMANZA No. MMA/CDSM/118-2013.
2013-	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TOMASA	\$ 1,023,172.95		\$ 1,002,307.95					\$ 20,865.00				URBANA	C	24-oct-13	100%	100%	247	M2	2,967.36	O	V	IT	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA No.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28
 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

	0.00	0.00																	
TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27									

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
1858	SE-01-0A	ESTEVEZ Y CALLE PROL. OLIVOS. COL. PROVIDENCIA.	\$ 1,920,172.50		\$ 1,920,172.50								URBANA	C	22-dic-13	100%	100%	247	M2	2,507.50	O	V	IT	MENDOZA, INC. MMA/CDSM-164-2013.
2013-1836	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE FILOMENO MATA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUÁREZ, ZONA CENTRO Y REENCARPETAMIENTO DE CALLE ARAMBERRI ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MATAMOROS ZONA CENTRO.	\$ 1,227,899.50		\$ 1,227,899.50								URBANA	C	21-oct-13 04-dic-13	100%	100%	901	M2	6,422.79	O	V	IT	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V. ING. JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ ÁVILA. No. MMA/CDSM-148-2013.
2013-1859	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE GALEANA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MOCTEZUMA, ZONA CENTRO.	\$ 411,065.39		\$ 411,065.39								URBANA	C	15-jul-13 30-dic-13	100%	100%	288	M2	1,966.59	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA No. MMA/CDSM/021-2013.
2013-1843	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PIRULES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE ROBLES, COL. OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 412,930.66		\$ 410,930.66					\$ 2,000.00			URBANA	C	08-jul-13 30-dic-13	100%	100%	107	M2	1,154.87	O	V	IT	
2013-1865	SE-01-0A	APORTACIÓN PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CONVENIDAS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL EJERCICIO 2012.	\$ 6,550,000.00		\$ 6,550,000.00								URBANA	C	05-ago-13 30-dic-13	0%	0%	600	M2	5,000.00	O	V	I	
2013-1867	SE-01-0A	MONTO POR PROGRAMAR DEL RUBRO DE URBANIZACIÓN.	\$ 738,988.25		\$ 553.82	\$ 738,434.43							URBANA	C	05-ago-13 30-dic-13	0%	0%		M2		O	V	I	
2013-2652	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE RÍO VERDE ENTRE CALLE CERRO GORDO Y CALLE PROL. MATAMOROS NORTE. COL. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 534,803.43		\$ 510,803.43					\$ 24,000.00			URBANA	C	06-may-13 06-jun-13	100%	100%	220	M2	1,276.85	O	V	IT	C. GIL MARTÍNEZ ÁVILA No. MMA/CDSM/022-2013.
2013-2655	SE-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE J.J. BUSTAMANTE.	\$ 5,251,463.49								\$ 5,251,463.49		URBANA	C	17-jul-13 27-dic-13	100%	100%	820	M2	14,143.08	O	V	IT	CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS 2013. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ COEDESSA, S.A. DE CV. No. MMA/CDSM-049-2013.
2013-2656	SE-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE J.J. BUSTAMANTE ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES.	\$ 606,978.98		\$ 10,997.98						\$ 595,981.00		URBANA	C	01-ago-13 31-oct-13	100%	100%	185	M2	1,565.10	O	V	IT	CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS 2013.
2013-	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SEGUNDA PRIVADA DE	\$ 189,718.31		\$ 49,539.53			\$ 90,641.26					URBANA	C	15-jul-13	100%	100%	198	M2	694.93	O	V	IT	C. JOEL ESTRADA GARCÍA No. MMA/CDSM-

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 29,752,394.00	\$ 43,796,581.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de Elaboración: 28 de Febrero de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$89,938,022.63	\$1,533,213.50	\$29,752,394.00	\$43,796,581.00	\$0.00	\$2,700,403.99	\$1,723,311.31	\$387,218.25	\$8,055,570.31	\$1,989,330.27
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																	
5179	SE-01-0A	RECONSTRUCCIÓN DE SECCION PRIVADA DE COAHUILA.	\$ 1,057,160.00		\$ 40,000.00									13-ago-13	100%	100%	100	M2	3,000.00	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA No. MMA/CDSM-055-2013.		
2013-5180	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SINALOA ENTRE CALLE PROL. YUCATÁN Y CALLE HIDALGO, COLONIA REPÚBLICA.	\$ 1,931,196.13		\$ 419,903.00				\$ 765,194.11				\$ 746,099.02	URBANA	C	15-jul-13	100%	100%	205	M2	3,870.29	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA No. MMA/CDSM-050-2013.
														27-sep-13											
2013-5181	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE TOLUCA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, COLONIA REPÚBLICA.	\$ 414,120.25		\$ 104,513.00				\$ 204,446.21				\$ 105,161.04	URBANA	C	15-jul-13	100%	100%	187	M2	790.48	O	V	IT	URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CAMELENSE, S.A. DE C.V. No. MMA/CDSM-056-2013.
														28-ago-13											
2013-5182	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CD. JUÁREZ ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE HIDALGO, COLONIA REPÚBLICA.	\$ 402,149.82		\$ 98,779.77				\$ 194,592.28			\$ 10,000.00	\$ 98,777.77	URBANA	C	15-jul-13	100%	100%	210	M2	741.83	O	V	IT	C. VENUSTIANO ALVIZU LÓPEZ No. MMA/CDSM051-2013. ARQ. JUAN MIGUEL DELGADO MORALES.
														28-ago-13											
2013-5183	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE HIDALGO, COLONIA REPÚBLICA.	\$ 799,888.99		\$ 202,213.61				\$ 396,034.38				\$ 201,641.00	URBANA	C	15-jul-13	100%	100%	225	M2	1,442.97	O	V	IT	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA No. MMA/CDSM-052-2013.
														12-sep-13											
2013-5185	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CALLE MICHOACÁN, COLONIA REPÚBLICA.	\$ 333,385.20		\$ 80,859.53				\$ 100,432.90				\$ 152,092.77	URBANA	C	15-jul-13	100%	100%	215	M2	694.93	O	V	IT	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA No. MMA/CDSM-053-2013.
														28-ago-13											
2013-5184	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE NEGUNDOS ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE CEDROS, COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 474,624.15		\$ 117,717.40				\$ 229,190.35			\$ 10,000.00	\$ 117,716.40	URBANA	C	15-jul-13	100%	100%	192	M2	954.16	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ No. MMA/CDSM-054-2013.
														28-ago-13											
2013-5244	SE-02-0B	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y OBRA DE DRENAJE PARA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL.	\$ 26,388.09			\$ 26,388.09								URBANA	C	29-jul-13	100%	100%	125	M2	280.00	O	V	IT	25 VIVIENDAS. CONSTRUCCIONES DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA PROVOCADA POR LAS LLUVIAS DE PRINCIPIO DE MES.
														29-oct-13											
2013-7687	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE MATAMOROS EN EL TRAMO CALLE JUÁREZ-CALLE INDEPENDENCIA; Y EL TRAMO CALLE LIBERTAD-CALLE REFORMA, COLONIA CENTRO.	\$ 467,859.80		\$ 467,859.80									URBANA	C	18-nov-13	100%	100%	352	M2	988.00	O	V	IT	ING. JOEL ESTRADA GARCIA No. MMA/CDSM-177-2013.
														27-dic-13											