

INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RUBRO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS




Ilustración 1.- Plaza del Maestro




Ilustración 2.- Plaza del Maestro



Ilustración 3.- Parque Álvaro Obregón

- A través del correcto ejercicio y la gestión en este mes de octubre del 2014 en cuanto al fortalecimiento de los municipios en coordinación con el Departamento de Proyectos y con la Delegación de la SEDATU del estado se dio seguimiento a la ejecución de obras en la modalidad de Mejoramiento Físico de los espacios públicos:
- Plaza del Maestro, Consolidación de la Rehabilitación ejercida en el 2013. Con un Avance de obra del 37% físico.
- Parque Álvaro Obregón, Rehabilitación en el área de las canchas multideportivas o de basquetbol, abarcando las jardineras que se encuentran alrededor de esta. Con un Avance de obra del 15% físico.
- La aplicación del programa en obra se complementa con la modalidad de acciones sociales, mismas que a la fecha solo la Delegación a notificado el status de modificación en la ejecución de las mismas a través de la fundación Educación por la Experiencia A.C. en convenio de concertación y a la fecha sólo se ha presentado propuestas. Así mismo la Delegación está en espera de indicaciones por parte de oficinas centrales. A excepción de la Contraloría Social que si se llevó a cabo en la formación de los comités para la vigilancia de las obras, y en espera de la capacitación por parte del personal de la Contraloría General del Estado agendada para el mes de octubre, mismos comités fungen como los comités comunitarios.

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.

ACCIÓN (obras)	RESULTADOS	ESPECIFICACIÓN	LOCALIZACIÓN	BENEFICIADOS	FINANCIAMIENTO	COSTO DE LA ACCIÓN
CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO	Plaza deportiva con 2,270m2.	Cerca Perimetral, Techumbre e Iluminación en áreas deportivas.	Col. Forestal, en la Cabecera Municipal Matehuala, S.L.P.	3948 personas	Federal: \$750,000.00 Municipal: \$767,352.33	\$ 1,517,352.33
REHABILITACIÓN DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN	Intervención en el área de las canchas de basquetbol.	Área permeable, verde, reforestación, techumbre, rampa para personas con discapacidad, rotulación, pintura, botes separadores de basura, murete, placa y señalización.	Col. Centro, en la Cabecera Municipal Matehuala, S.L.P.	3005 personas	Federal: \$1,276,014.00 Municipal: \$1,001,783.17	\$ 2,277,799.17

TABLA 2.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
MEMORIA FOTOGRÁFICA	PROCESAMIENTO DE FOTOS DEL DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, TANTO PARA EL EXPEDIENTE UNITARIO COMO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA POR PARTE DE LA FEDERACIÓN EL SIIPSO Y LA BEOP.	RECIBIDAS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.
BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PUBLICA	APERTURA Y VALIDACIÓN DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA EN EL SISTEMA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	BAJO LA SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.
IDENTIDAD INSTITUCIONAL	RECEPCIÓN DE FORMATO DE LA MAMPARA PRELIMINAR. SIENDO POSPUESTO POR INDICACIONES DE OFICINAS CENTRALES.	MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA QUE DEBE SER COLOCADA EN EL LUGAR DE LA OBRA.
FICHAS INFORMATIVAS	ELABORACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS PARA INFORMES DE OTROS DEPARTAMENTOS DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN.	CON INFORMACIÓN BÁSICA COMO: IMPORTES EN APORTACIONES, BENEFICIARIOS, UBICACIÓN, METAS A REALIZAR, ETC.

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
PROYECTO EJECUTIVO	RECEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN PARA SU REVISIÓN, ADECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE DETALLES CONSTRUCTIVOS PENDIENTES E INFORMACIÓN COMO LA MEMORIA DESCRIPTIVA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y NÚMEROS GENERADORES, DE LA ETAPA DE AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER A LA SIGUIENTE ETAPA DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS.	SE DEBE DE CONSIDERAR FORMATOS DE ESTA INSTANCIA, CON CARACTERES LEGIBLES Y PARA RUBRICAS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
REPORTES DE SEGUIMIENTO	<p>PARA LA SEDATU: ENVÍO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL REPORTE SEMANAL ESTABLECIDO DE CADA JUEVES, Y AL CIERRE DEL MES EN CURSO EN EL SIIPSO.</p> <p>INTERNO 1.- REPORTE SE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DERIVADO A LA ASIGNACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO ESTABLECIÉNDOSE MENSUAL, CON LA MISMA INFORMACIÓN DE LA SEDATU.</p> <p>INTERNO 2.- REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL EN EL RUBRO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.</p> <p>ASÍ COMO ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DIGITAL A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.</p>	<p>REPORTANDO AVANCE FÍSICO, Y ADJUNTO UN REPORTE FOTOGRÁFICO COMO EVIDENCIA GRÁFICA, EN DIFERENTES FORMATOS.</p> <p>CUANDO SE SUBE FOTOGRAFÍAS A LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO COMO EL SIIPSO ES LENTO EL PROCESO DERIVADO A QUE ES UTILIZADO A NIVEL NACIONAL, Y TIENE LIMITE DE CARGA DE KB POR FOTO, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DEL PROCESAMIENTO DE FOTOGRAFÍAS, TENIENDO DOS RESPALDOS UNO DE ALTA RESOLUCIÓN Y EL OTRO QUE ES DE DE MEDIA RESOLUCIÓN.</p>
EXPEDIENTE UNITARIO	<p>PREPARACIÓN DE LOS RECOPIADORES Y RELACIONES DE CONTENIDOS DE LAS OBRAS DE ACUERDO A SU AVANCE SE REPORTA:</p> <p>PLAZA DEL MAESTRO.- SEGUIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA.</p> <p>PARQUE ÁLVARO OBREGÓN.- INICIO DE SU CONFORMACIÓN Y ARCHIVADO DE LA INFORMACIÓN EN DOCUMENTO GENERADA AL MOMENTO.</p>	EN ESTA ACTIVIDAD QUE ABARCA EL ARCHIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN REGISTRADA EN LAS "ACTIVIDADES" MENCIONADAS DETRÁS DE ESTA Y LAS SIGUIENTES.
COMITÉS COMUNITARIOS	SEGUIMIENTO DE SONDEO DE INFORMACIÓN, Y LLENADO DE CEDULAS DE VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.	COMUNICACIÓN CON LOS COMITÉS DE MANERA CONTINUA, SIN MANIFIESTO DE IRREGULARIDADES AL CIERRE DEL MES.

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGUIMIENTO DE OBRAS	<p>PLAZA DEL MAESTRO: SONDEO DE PAGOS EN PRESIDENCIA DEL CONTRATISTA, Y ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE LA RESIDENCIA DE OBRA, VISITAS FÍSICAS.</p> <p>PARQUE ÁLVARO OBREGÓN: ELABORACIÓN DEL CONTRATO, E INICIO DE LOS TRÁMITES DEL PAGO DEL ANTICIPO, RECEPCIÓN DE REPORTES DEL RESIDENTE DE OBRA, VISITAS FÍSICAS.</p>	NINGUNA
AUDITORIAS	RECEPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2013, E INICIO DE DESAHOGO DE OBSERVACIONES PARA SER ENTREGADAS EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE.	NINGUNA
APOYO A OTRO DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS.	<p>DIR.- IMPRESIÓN DE LAMINAS DE 60X90 PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BECAS.</p> <p>SECRETARIA PARTICULAR.- IMPRESIÓN DE 2 PLANOS DE LA CIUDAD DE MATEHUALA UNO GENERAL EN 90X60CM Y OTRO CON LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS 2014 EN 120X90CM.</p> <p>DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.- ASISTENCIA EN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN.</p>	APOYO INTER INSTANCIAS MUNICIPALES E INTERNO.