

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11  
 de Junio de 2014



TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>AGUA Y SANEAMIENTO.</b>			\$ 10,409,120.48	\$ 691,037.79	\$ 6,413,587.80	\$ 3,304,494.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
<b>AGUA POTABLE</b>																								
2014-1341	SC-09	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA CONVENIO CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) PARA PERFORACIÓN DE POZO DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN Y PUERTA DEL REFUGIO.	\$ 102,194.60		\$ 102,194.60								URBANA	C	03-mar-14 03-jun-14	0% 0%	0% 0%	365	POZO	2	O	V	I	AMBAS LOCALIDADES CUENTAN CON GRADO DE MARGINACIÓN ALTO.
2014-1836	SC-01	MONTO POR PROGRAMAR RUBRO: AGUA POTABLE.	\$ 5,308,962.21		\$ 5,308,962.21								URBANA	C	12-may-14 31-dic-14	0% 0%	0% 0%	420	SISTEMA	1	O	V	I	
2014-1781	SC-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 1,187,405.88	\$ 593,702.94	\$ 593,702.94								URBANA	C	01-jul-14 31-ago-14	0% 0%	0% 0%	89	SISTEMA	1	O	V	I	RECURSO:RAMO 28
2014-1780	SC-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 194,669.70	\$ 97,334.85	\$ 97,334.85								URBANA	C	01-jul-14 31-ago-14	0% 0%	0% 0%	14	SISTEMA	1	O	V	I	RECURSO:RAMO 28
2014-1700	SC-08	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN EN RED HIDRÁULICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUE COLORADO.	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00								RURAL	AM	02-jun-14 30-jun-14	0% 0%	0% 0%	720	LOTE DE MATERIAL	1	A	V	I	
2014-1518	SC-05	MONTO POR PROGRAMAR	\$ 3,575,888.09		\$ 413,587.80	\$ 3,162,300.29							URBANA	AM	09-may-14 31-dic-14	0% 0%	0% 0%	3,500	M.L.	5,000.00	A	V	I	
<b>ALCANTARILLADO</b>			\$ 11,772,451.10	\$ 3,772,451.10	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2014-1837	SD-04	MONTO POR PROGRAMAR DEL RUBRO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 4,227,548.94		\$ 4,227,548.94								URBANA	C	12-may-14 31-dic-14	0% 0%	0% 0%	288	RED DE DRENAJE	1.00	O	V	I	
2014-		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, ENTRE JUAN FRANCISCO ESTRADA Y SAN PEDRO, DOS CALLES													01-jul-14									



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11 de Junio de 2014



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																	
1785	SD-01	S/N Y GENERAL AREVALO; TODAS ENTRE CALLE AVENIDA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS; ENTRE AL PONIENTE DE 12 DE DICIEMBRE Y GENERAL ARÉVALO, COL. AMPLIACIÓN DE GUADALUPE.	\$ 1,113,248.58	\$ 556,624.29	\$ 556,624.29								URBANA	C	31-ago-14	0%	0%	28	SISTEMA	1.00	O	V	I	RECURSO: RAMO 28	
2014-1787	SD-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL CANAL, CALLE SAN PEDRO; ENTRE CANAL Y SAN JUAN BAUTISTA, Y CALLES 12 DE DICIEMBRE, DOS CALLES S/N, GENERAL ARÉVALO, SAN PABLO Y SAN JUAN BAUTISTA; TODAS ENTRE SAN PEDRO Y SAN CRISTÓBAL COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 1,438,395.65	\$ 719,197.83	\$ 719,197.82								URBANA	C	01-jul-14 31-ago-14	0%	0%	28	SISTEMA	1.00	O	V	I	RECURSO: RAMO 28	
2014-1786	SD-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SABINOS; ENTRE ROBLES Y AL SUR DE ABEDULES Y CALLES ABEDULES, ACACIAS, PISTACHE, MANZANOS Y ROBLES; TODAS ENTRE CEDROS Y PROL. INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 1,011,381.48	\$ 505,690.74	\$ 505,690.74								URBANA	C	01-jul-14 31-ago-14	0%	0%	35	SISTEMA	1.00	O	V	I	RECURSO: RAMO 28	
2014-1782	SD-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANZANOS; ENTRE PROL. LIBERTAD Y PROL. CEDROS Y CALLE NEGUNDOS; ENTRE SABINOS Y PROL. INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 488,726.40	\$ 244,363.20	\$ 244,363.20								URBANA	C	01-jul-14 31-ago-14	0%	0%	19	SISTEMA	1.00	O	V	I	RECURSO: RAMO 28	
2014-1784	SD-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AV. SAN FRANCISCO ENTRE CALLES EL CARMEN Y SAN GUILLERMO, CALLE SAN AGUSTÍN ENTRE CALLES AV. SAN FRANCISCO Y SAN PEDRO, CALLES SAN PEDRO NICLE Y SAN GUILLERMO ENTRE CALLES AV. SAN FRANCISCO Y AV. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 652,536.79	\$ 326,268.40	\$ 326,268.39								URBANA	C	01-jul-14 31-ago-14	0%	0%	28	SISTEMA	1.00	O	V	I	RECURSO: RAMO 28	
2014-1790	SD-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AVENIDA SAN FRANCISCO; ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y SAN JUAN BAUTISTA, CALLE JUAN FRANCISCO ESTRADA; ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y PADRE PROA, Y CALLES 12 DE DICIEMBRE, GENERAL ARÉVALO Y SAN JUAN BAUTISTA; TODAS ENTRE AVENIDA SAN FRANCISCO Y JUAN FRANCISCO ESTRADA, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 889,795.70	\$ 444,897.85	\$ 444,897.85								URBANA	C	01-jul-14 31-ago-14	0%	0%	28	SISTEMA	1.00	O	V	I	RECURSO: RAMO 28	
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SIN													01-jul-14										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11 de Junio de 2014



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2014-1788	SD-01	NOMBRE, GRAL. ARÉVALO, SAN PABLO, TODAS AL NORTE DE SAN CRISTÓBAL, Y CALLE SAN CRISTÓBAL ENTRE CALLES 12 DE DICIEMBRE Y SAN JUAN BAUTISTA, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 699,548.09	\$ 349,774.05	\$ 349,774.04								URBANA	C	31-ago-14	0%	0%	28	SISTEMA	1.00	O	V	I	RECURSO: RAMO 28
2014-1789	SD-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS; ENTRE GENERAL ARÉVALO Y SAN RAMÓN; SAN PABLO Y SAN RAMÓN; AMBAS AL SUR DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS; SAN JUAN BAUTISTA Y PADRE PROA; AMBAS ENTRE JUAN FRANCISCO ESTRADA Y SAN PEDRO, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE	\$ 636,418.98	\$ 318,209.49	\$ 318,209.49								URBANA	C	01-jul-14 31-ago-14	0%	0%	28	SISTEMA	1.00	O	V	I	RECURSO: RAMO 28
2014-1783	SD-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN CRISTÓBAL ENTRE CALLES SAN RAMÓN Y SAN GUILLERMO, CALLES SAN JUDAS TADEO, EL CARMEN, SAN PEDRO NICLE, Y SAN GUILLERMO ENTRE CALLE SAN CRISTÓBAL Y SAN PEDRO, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 614,850.49	\$ 307,425.25	\$ 307,425.24								URBANA	C	01-jul-14 31-ago-14	0%	0%	28	SISTEMA	1.00	O	V	I	RECURSO: RAMO 28
<b>SANITARIOS</b>			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2014-1840	SD-01	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								RURAL	C	12-may-14 31-dic-14	0%	0%	345	SISTEMA	1	O	V	I	
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>			\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
<b>CAMINOS RURALES.</b>																								
2014-1370	UB-02	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL. (SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, LA JOYA).	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00								RURAL	AM	23-ene-14 31-dic-14	33%	33%	12,572	M2	60,000	O	V	P	
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			\$ 623,654.48	\$ -	\$ 623,654.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2014-1384	U8-06	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 623,654.48		\$ 623,654.48								URBANA	AM	01-ene-14 31-dic-14	43%	45%	30	PLAZA	4	A	V	P	ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL Y 73 DE LA LEY PARA LA ADIMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL
<b>FONDO DE CONTINGENCIAS.</b>			\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2014-1389	XX-00	FONDO DE CONTINGENCIAS.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								URBANA	AM	01-ene-14 30-sep-14	0%	0%	82,726	INFORME	1	A	V	I	
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL.</b>			\$ 8,966,023.76	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 966,023.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POPULARES</b>																								

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11  
 de Junio de 2014



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

	0.00	0.00																	
TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00									

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2014-1842	SG-02-0B	ELECTRIFICACIÓN	\$ 7,000,000.00		\$ 7,000,000.00								RURAL	C	12-may-14 31-dic-14	0%	0%	525	POSTE	25	O	V	I	
2014-1512	SG-01-0C	MUNICIPIO MATEHUALA/SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	\$ 966,023.76		\$ 966,023.76								URBANA	AM	23-ene-14 24-feb-14	100%	100%	91,522	LOTE DE MATERIAL	1.00	A	V	IT	ILUMINACIÓN COVARRUBIAS, S.A. DE C.V. SALVADOR COVARRUBIAS VEGA. No. MMA/CDSM/001-2014.
2014-1846	SG-03	PLANTAS SOLARES	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								RURAL	C	12-may-14 31-dic-14	0%	0%	408	PLANTA SOLAR	10	A	V	I	

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			6,370,000.00	-	-	6,370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																								
2014-1397	U3-03	SUMINISTRO DE 300 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA PROCESADA EN CALIENTE MODIFICADA PARA APLICARSE EN FRÍO Y SUMINISTRO DE 7,000 LTS. DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 PARA PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 704,004.00		\$ 704,004.00								URBANA	AM	23-ene-14 23-jun-14	100%	100%	91,522	LOTE DE MATERIALES	2.00	A	V	IT	CONSTRUCTORA DENEBA, S.A. DE C.V. L.A.E. JOAN CARLOS DIBILDOX GÓMEZ. No. MMA/CDSM/002-2014 Y MMA/CDSM/003-2014.
2014-1798	U3-03	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA	\$ 795,996.00		\$ 795,996.00								URBANA	AM	23-jun-14 30-jun-14	0%	0%	91,522	LOTE DE MATERIALES	1.00	A	V	IT	
2014-1403	U3-03	EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00								URBANA	AM	21-jun-14 30-jun-14	0%	0%	25	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I	
2014-1405	U3-04	PROYECTOS EJECUTIVOS.	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00								URBANA	AM	30-may-14 31-oct-14	0%	0%	845	PROYECTO	3	A	V	I	
2014-1701	U3-04	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD LAS TORRES UBICADO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, MATEHUALA, S.L.P. (SEGUNDA ETAPA).	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00								URBANA	AM	16-jun-14 31-jul-14	0%	0%	275	PROYECTO	1	A	V	I	
2014-1855	U3-01	OBRAS P.R.E.P. HÁBITAT (PLAZAS RESCATE Y CENTROS COMUNITARIOS).	\$ 3,200,000.00		\$ 3,200,000.00								URBANA	C	01-jul-14 31-dic-14	0%	0%	820	PARQUE	1	O	V	I	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11  
 de Junio de 2014



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2014-1414	U3-03	ACCIONES (EQUIPAMIENTO CAF).	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00							URBANA	AM	16-jun-14 15-oct-14	0%	0%	225	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I		
2014-14818	U3-02	REHABILITACIÓN DE TRES GALERAS Y ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL.	\$ 170,000.00		\$ 170,000.00							URBANA	C	01-jul-14 01-oct-14	0%	0%	3800	OBRA	1	O	V	I		
2014-1423	U3-01	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ALTA DE ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL EN LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00							URBANA	C	03-jun-14 03-sep-14	0%	0%	82726	OBRA	1	O	V	I		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			\$ 2,345,023.56	\$ -	\$ 935,481.72	\$ 1,409,541.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2014-1429	U6-03-0A	GASTOS INDIRECTOS (3% DE CADA UNO DE LOS FONDOS MUNICIPALES).	\$ 2,345,023.56		\$ 935,481.72	\$ 1,409,541.84						URBANA	AM	23-ene-14 31-dic-14	43%	50%	30	INFORME	1	A	V	P	ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL	
<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL.</b>			\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
<b>SALUD</b>																								
2014-1852	SQ-01	INF. BÁSICA DE SALUD	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00							RURAL	C	12-may-14 12-sep-14	0%	0%	488	M2	2,500	O	V	I		
2014-1434	SY-01	APORTACIÓN PARA EL SEGURO POPULAR.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	AM	09-jun-14 30-jun-14	0%	0%	5,500	INFORME	1	A	V	I		
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>			\$ 6,480,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2014-1772	SS-01	PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA" MONTO POR PROGRAMAR	\$ 438,046.00		\$ 438,046.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	800	BECAS/DES PENSA	800	A	V	P		
2014-1613	SS-01	ARROYITO DEL AGUA/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. LÁZARO CÁRDENAS/EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	1	BECA	1	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1616	SS-01	CARBONERA/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA /E.P. IGNACIO ZARAGOZA/ EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 43,416.00		\$ 43,416.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	17	BECA	17	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1702	SS-01	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. ZEFERINO FLORES/ EN LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE.	\$ 7,662.00		\$ 7,662.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	3	BECA	3	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11  
 de Junio de 2014



Secretaría  
 de Desarrollo  
 Social y Regional

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

	0.00	0.00																		
TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00										

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2014-1703	SS-01	EL CARMEN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. VICENTE GUERRERO/LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 20,431.00		\$ 20,431.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	8	BECA	8	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1704	SS-01	EL HERRERO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. JULIÁN CARRILLO/LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	1	BECA	1	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1705	SS-01	EL MEZQUITE/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. REVOLUCIÓN/EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	2	BECA	2	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1706	SS-01	EL VAQUERO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. FRANCISCO I. MADERO/LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 9,042.00		\$ 9,042.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	4	BECA	4	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1707	SS-01	ESTANQUE DE AGUA BUENA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. JUAN SARABIA/LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	1	BECA	1	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1708	SS-01	LA CONCEPCIÓN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	2	BECA	2	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1709	SS-01	LA JOYA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	\$ 22,985.00		\$ 22,985.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	9	BECA	9	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1710	SS-01	LOS POCITOS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PLAN DE SAN LUIS.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	1	BECA	1	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1711	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 45,970.00		\$ 45,970.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	18	BECA	18	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1712	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES T.M.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	23	BECA	23	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11  
 de Junio de 2014



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2014-1713	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES # 2	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	19	BECA	19	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1714	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO.	\$ 61,294.00		\$ 61,294.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	24	BECA	24	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1717	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	23	BECA	23	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1716	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	\$ 53,632.00		\$ 53,632.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	21	BECA	21	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1717	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 45,970.00		\$ 45,970.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	18	BECA	18	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1718	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	\$ 30,647.00		\$ 30,647.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	12	BECA	12	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1719	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	23	BECA	23	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1720	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.M.	\$ 53,632.00		\$ 53,632.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	21	BECA	21	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1721	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 33,201.00		\$ 33,201.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	13	BECA	13	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1724	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M.	\$ 56,186.00		\$ 56,186.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	22	BECA	22	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11  
 de Junio de 2014



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

	0.00	0.00																	
TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00									

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2014-1725	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	15	BECA	15	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1726	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	15	BECA	15	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1727	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS MORENO.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	23	BECA	23	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1728	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERÍAS T.M.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	15	BECA	15	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1730	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 20,431.00		\$ 20,431.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	8	BECA	8	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1731	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	19	BECA	19	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1732	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 51,078.00		\$ 51,078.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	20	BECA	20	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1733	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 51,078.00		\$ 51,078.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	20	BECA	20	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1734	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 43,416.00		\$ 43,416.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	17	BECA	17	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1735	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 51,078.00		\$ 51,078.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	20	BECA	20	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	0.00
FORTALECIMIENTO	0.00
\$	\$
31,182,724.00	46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11  
 de Junio de 2014



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2014-1736	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V	\$ 40,862.00		\$ 40,862.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	16	BECA	16	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1737	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 53,632.00		\$ 53,632.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	21	BECA	21	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1738	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	15	BECA	15	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1739	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	19	BECA	19	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1740	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V.	\$ 33,201.00		\$ 33,201.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	13	BECA	13	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1741	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 28,093.00		\$ 28,093.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	11	BECA	11	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1742	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ T.V.	\$ 20,431.00		\$ 20,431.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	8	BECA	8	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1743	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 12,770.00		\$ 12,770.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	5	BECA	5	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1744	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DRA. MARGARITA GÓMEZ PALACIO M.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	15	BECA	15	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1745	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, EN LA LAGUNITA.	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	19	BECA	19	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11  
 de Junio de 2014



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

	0.00	0.00																	
TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00									

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2014-1746	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GUADALUPE VICTORIA T.V., EN LA LAGUNITA.	\$ 25,539.00		\$ 25,539.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	10	BECA	10	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1747	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PÍPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 56,186.00		\$ 56,186.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	22	BECA	22	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1748	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 30,647.00		\$ 30,647.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	12	BECA	12	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1749	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	\$ 17,877.00		\$ 17,877.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	7	BECA	7	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1750	SS-01	NORIA DE LA CABRA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 7,662.00		\$ 7,662.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	3	BECA	3	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1751	SS-01	PASTORIZA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ANTONIO TORRES	\$ 12,770.00		\$ 12,770.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	5	BECA	5	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1752	SS-01	PIEDRA BLANCA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	2	BECA	2	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1753	SS-01	POTRERO DE SANTA ANA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	1	BECA	1	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1754	SS-01	POZO DE SANTA CLARA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	2	BECA	2	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1755	SS-01	RANCHO NUEVO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS.	\$ 17,877.00		\$ 17,877.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	7	BECA	7	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11  
 de Junio de 2014



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

	0.00	0.00																	
TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00									

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2014-1756	SS-01	SACRAMENTO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO.	\$ 43,416.00		\$ 43,416.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	17	BECA	17	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1757	SS-01	SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS.	\$ 12,770.00		\$ 12,770.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	5	BECA	5	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1758	SS-01	SAN ANTONIO DE ZARAGOZA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. FLORES MAGÓN.	\$ 30,647.00		\$ 30,647.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	12	BECA	12	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1759	SS-01	SAN CARLOS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	2	BECA	2	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1760	SS-01	SAN FRANCISCO DE CALEROS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL.	\$ 7,662.00		\$ 7,662.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	3	BECA	3	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1762	SS-01	SAN GABRIEL/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 5 DE MAYO.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	1	BECA	1	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1763	SS-01	SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO)/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO.	\$ 7,662.00		\$ 7,662.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	3	BECA	3	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1764	SS-01	SAN JOSÉ DE LA TROJES/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915.	\$ 25,539.00		\$ 25,539.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	10	BECA	10	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1765	SS-01	SAN JOSÉ DEL PLAN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLÍVAR	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	2	BECA	2	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
2014-1767	SS-01	SANTA CRUZ/MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN.	\$ 10,216.00		\$ 10,216.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	4	BECA	4	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11  
 de Junio de 2014



Secretaría  
 de Desarrollo  
 Social y Regional

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

	0.00	0.00																	
TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00								

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2014-1768	SS-01	SANTA LUCÍA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00								RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	1	BECA	1	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1769	SS-01	VIBORILLAS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	\$ 15,323.00		\$ 15,323.00								RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	6	BECA	6	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1770	SS-01	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA D.I.F. MUNICIPAL.	\$ 102,156.00		\$ 102,156.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	40	BECA	40	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1771	SS-01	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	33%	33%	23	BECA	23	A	V	P	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
2014-1854	SY-04	ACCIONES A CARGO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00								URBANA	AM	09-jun-14 31-dic-14	0%	0%	285	PROGRAMA	1	A	V	I	
2014-1408	SS-01	ACCIONES P.R.E.P. HÁBITAT.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								URBANA	AM	02-jun-14 31-dic-14	0%	0%	2,500	PROGRAMA	1	A	V	I	
<b>EDUCACIÓN</b>			\$ 3,394,667.51	\$ -	\$ 3,210,000.00	\$ 184,667.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.</b>																								
2014-1488	SJ010D	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA COL. MAGISTERIAL LOS REYES.	\$ 184,667.51		\$ 184,667.51								URBANA	C	28-abr-14 28-jun-14	15%	0%	225	SANITARIO	3	O	V	P	2 SANIT. PARA NIÑAS, 1 SANIT. PARA NIÑOS Y 2 MIGITORIOS. ING. JUAN RICARDO SÁNCHEZ BARRÓN.
2014-1839	SJ010B	MONTO POR PROGRAMAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 114,000.00		\$ 114,000.00								URBANA	C	26-may-14 31-jul-14	0%	0%	25	ANEXO	1	O	V	I	
2014-1489	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6.00X8.00 TIPO I.E.I.F.E. ADOSADA EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS COL. AMP. GUADALUPE.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00								URBANA	C	05-may-14 05-jun-14	0%	0%	60	AULA	1	O	V	I	
2014-1490	SJ010C	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS TIPO U1-C EN E.S. TÉCNICA #78, COL. SAN ISIDRO.	\$ 680,000.00		\$ 680,000.00								URBANA	C	12-may-14 12-jun-14	0%	0%	280	SANITARIO	2	O	V	I	
2014-		CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6.00X8.00 TIPO I.E.I.F.E. AISLADA EN ESC.													19-may-14									

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11 de Junio de 2014



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																	
1491	SJ010B	PRIM. REVOLUCIÓN MEXICANA. SANTA ANA OTE.	\$ 285,000.00		\$ 285,000.00											0%	0%	30	AULA	1	O	V	I		
2014-1492	SJ010B	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS COMPLETO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X8.00 TIPO I.E.I.F.E. EN ESC. PRIM. FCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA. COL. ANTORCHISTA.	\$ 477,000.00		\$ 477,000.00											0%	0%	78	SANITARIO	2	O	V	I		
2014-1493	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6.00 X 8.00 TIPO I.E.I.F.E. ADOSADA J.N. EXT. IGNACIO FONSECA MACÍAS, COL. ANTORCHISTA	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00											0%	0%	30	AULA	1	O	V	I		
2014-1494	SJ010B	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6.00 X 8.00 TIPO I.E.I.F.E. ADOSADA EN ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS, COL. REPÚBLICA.	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00											0%	0%	60	AULA	1	O	V	I		
2014-1495	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS COMPLETO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 TIPO I.E.I.F.E. EN J.N. RICARDO CASTRO. COL. REPÚBLICA.	\$ 477,000.00		\$ 477,000.00											0%	0%	120	SANITARIO	2	O	V	I		
2014-1496	SJ010B	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS COMPLETO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 TIPO I.E.I.F.E. EN E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, FRACC. BENITO JUÁREZ.	\$ 477,000.00		\$ 477,000.00											0%	0%	80	SANITARIO	2	O	V	I		
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.																									
2014-1498	TM-01-0D	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR PARA OPERACIÓN DE INVERNADEROS HIDROPONICOS.	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00										100%	100%	472	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT		
2014-1851	TM-01-0A	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 800,000.00			\$ 800,000.00										0%	0%	855	OBRA	1	O	V	I		
VIVIENDA			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA																									
2014-1847	SM-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE 84 PIES DE CASA EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 2,500,000.00			\$ 2,500,000.00										0%	0%	1,500	OBRA	1	O	V	I		
2014-1850	SH-04	AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00											0%	0%	1,500	OBRA	1	O	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11  
 de Junio de 2014



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>				\$ 22,570,000.00	\$ -	\$ -	\$ 22,570,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2014-1499	UI-05	MUNICIPIO/NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 14,300,000.00			\$ 14,300,000.00							URBANA	AM	23-ene-14 31-dic-14	43%	45%	130	INFORME	1	A	V	P	
2014-1503	UI-05	MUNICIPIO/PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DEL SERVICIO ÓPTIMO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (PAGO PROPORCIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA).	\$ 8,270,000.00			\$ 8,270,000.00							URBANA	AM	23-ene-14 31-dic-14	33%	33%	77,328	INFORME	1	A	V	P	
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>				\$ 15,939,465.68	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,589,465.68	\$ 10,000,000.00											
2014-1511	SE-01-0B	MATEHUALA/REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00							URBANA	AM	23-ene-14 31-dic-14	21%	21%	35,075	M2	90,000.00	O	V	P	
2014-1679	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE IGNACIO MONTES DE OCA ENTRE BOULEVARD TURÍSTICO Y CALLE CARLOS FUENTES.	\$ 1,258,408.70								\$ 419,427.62	\$ 838,981.08	URBANA	C	26-jun-14 15-ago-14	0%	0%	280	M2	6,698.73	O	V	I	
2014-1697	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUYENTES.	\$ 503,287.20								\$ 167,745.62	\$ 335,541.58	URBANA	C	23-jun-14 31-jul-14	0%	0%	112	M2	2,536.87	O	V	I	
2014-1680	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE BOULEVARD LA PAZ Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ.	\$ 2,686,107.39								\$ 1,288,776.36	\$ 1,397,331.03	URBANA	C	23-jun-14 15-ago-14	0%	0%	597	M2	14,152.50	O	V	I	
2014-1681	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE ROBLE ENTRE HIDALGO Y CALLE PROLONGACIÓN ARAMBERRI.	\$ 1,952,120.78								\$ 650,641.86	\$ 1,301,478.92	URBANA	C	23-jun-14 15-ago-14	0%	0%	434	M2	8,321.31	O	V	I	
2014-1682	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE FLORES MAGÓN.	\$ 959,628.83								\$ 319,844.29	\$ 639,784.54	URBANA	C	23-jun-14 31-jul-14	0%	0%	213	M2	5,290.29	O	V	I	
2014-1683	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE ÁNGEL VERAL Y CALLE MORELOS.	\$ 1,513,861.58								\$ 504,570.06	\$ 1,009,291.52	URBANA	C	23-jun-14 15-ago-14	0%	0%	336	M2	7,572.48	O	V	I	
2014-1684	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE FRANCISCO L. MADERO ENTRE CALLE ÁNGEL VERAL Y CALLE ARAMBERRI.	\$ 717,107.88								\$ 239,012.06	\$ 478,095.82	URBANA	C	23-jun-14 31-jul-14	0%	0%	159	M2	3,895.58	O	V	I	
2014-1698	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE MÉNDEZ ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE MARIANO VÁZQUEZ.	\$ 984,392.18								\$ 328,097.91	\$ 656,294.27	URBANA	C	23-jun-14 31-jul-14	0%	0%	219	M2	5,488.42	O	V	I	
2014-1685	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE CALDERÓN ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBERTAD Y ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE JUÁREZ.	\$ 420,214.99								\$ 140,057.66	\$ 280,157.33	URBANA	C	23-jun-14 31-jul-14	0%	0%	93	M2	2,158.34	O	V	I	
2014-1686	SE-01-0B	REENCARPETAMIENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ.	\$ 211,120.67								\$ 70,366.52	\$ 140,754.15	URBANA	C	23-jun-14 31-jul-14	0%	0%	47	M2	1,043.96	O	V	I	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 11  
 de Junio de 2014



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$98,220,406.57	\$4,463,488.89	\$31,182,724.00	\$46,984,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,465.68	\$10,000,000.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																