



Rubro:AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ADQUISICIÓN Proyecto:ADQUISICIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1-862	MATEHUALA / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 30-04-2012	0 %	0 %	190 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VIII 29AGO12 EL COSTO ERA DE \$ 45,000.00																				
2012-9-354	MATEHUALA / DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN VARIAS LOCALIDADES.	481,307.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	481,306.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2012 / 31-07-2012	100 %	100 %	16 PERSONA	16.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. JULIÁN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ.	
RECURSO OTROS: INVERSIÓN TOTAL \$ 481,306.00																				
		481,308.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	481,306.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:AMPLIACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1-20	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NEFI, ENTRE CALLE ZENIT Y AVENIDA ALEMÁN.	31,644.68	0.00	31,644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2012 / 22-06-2012	100 %	100 %	90 PERSONA	115.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. EDGAR ADAN REYNA LÓPEZ NO. MMA/CDSM-150-2012.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA III REUNIÓN DEL 28MAR12.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 115.00 M.L. EN CALLE NEFI; ENTRE CALLE ZENIT Y AVENIDA ALEMÁN, COL. FLORIDA. SE CAMBIO EL COSTO EN V 24MAY12 \$ 31,644.68 RECURSO OTROS: TOTAL \$ 31,644.68																				
2012-1-21	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE HIDALGO.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2012 / 30-04-2012	0 %	0 %	59 PERSONA	76.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIO DE BAJA EN LA IV 20ABR12.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA III REUNIÓN DEL 28MAR12.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 76.00 M.L. EN CALLE PUEBLA; ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE HIDALGO, COL. REPUBLICA.																				
2012-1-22	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE TAMPICO, COL. REPÚBLICA.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2012	0 %	0 %	56 PERSONA	72.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIO DE BAJA EN LA IV REUNIÓN DEL 20ABR12.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA III REUNIÓN DE 28MAR12.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 72.00 M.L. EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE TAMPICO, COL. REPUBLICA.																				
2012-1-23	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTURA ENTRE CALLE PROL. LEONA VICARIO Y CALLE CIPRES, FRACC. EL GALLO.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2012 / 30-04-2012	0 %	0 %	90 PERSONA	115.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VI 26JUN12. CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA III REUNIÓN DEL 28MAR12.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 115.00 M.L. EN CALLE MONTURA; ENTRE PROL. LEONA VICARIO Y CALLE CIPRESES, COL. PROVIDENCIA.																				
2012-1-24	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINABETE.	31,883.15	0.00	31,883.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2012 / 22-06-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	54.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. EDGAR ADAN REYNA LÓPEZ NO. MMA/CDSM-150-2012.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA III 28MAR12.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L. EN CALLE PINABETE; ENTRE AV. MANTY Y CANAL, COL. FLORIDA. SE CAMBIO EL COSTO EN LA V DEL 24MAY12 \$ 31,883.15 RECURSO OTROS: CAMBIO DE DENOMINACION EN LA VI DEL 26JUN12.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L. EN CALLE PINABETE; ENTRE AV. MANTY Y CANAL, FRACC. FLORIDA TOTAL \$ 31,883.15																				
2012-1-25	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACAPULCO AL PONIENTE DE LA CALLE TOLUCA, COLONIA REPÚBLICA.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2012 / 15-05-2012	0 %	0 %	19 PERSONA	30.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VI 26JUN12. CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA III REUNIÓN DEL 28MAR12.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L. EN CALLE ACAPULCO, AL PONIENTE DE LA CALLE TOLUCA, COL. REPUBLICA.																				
2012-1-26	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIUDAD JUÁREZ AL ORIENTE DE LA CALLE TOLUCA, COL. REPÚBLICA.	19,815.14	0.00	19,815.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2012 / 22-06-2012	100 %	100 %	50 PERSONA	68.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. EDGAR ADAN REYNA LÓPEZ NO. MMA/CDSM-150-2012.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION EN LA III REUNION DEL 28MAR12.- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 66.00 M.L. EN CALLE CIUDAD JUAREZ; AL PONIENTE DE LA CALLE TOLUCA, COL. REPUBLICA. SE CAMBIO EL COSTO EN LA V 24MAY12 \$ 19,815.14 RECURSO OTROS: TOTAL \$ 19,815.14																				
2012-1-27	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN; ENTRE CALLE AERONÁUTICA Y CALLE CONCORD, COL. AVIACIÓN.	17,554.40	0.00	15,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	CONTRATO	21-05-2012 / 22-06-2012	100 %	100 %	36 PERSONA	54.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. EDGAR ADAN REYNA LÓPEZ NO. MMA/CDSM-150-2012.	

	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA III REUNION DEL 28MAR12.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L. EN CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN; ENTRE CALLE AERONAUTICA Y CALLE COÖNCORD, COL. AVIACIÓN. SE CAMBIO EL COSTO EN LA V 24MY \$ 17,554.40 RECURSO OTROS: TOTAL \$ 17,554.40																			
2012-28	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RÍO NILO; ENTRE CALLE RÍO VERDE Y RÍO SANTA MARÍA, COL. MITRAS.	29,611.56	0.00	26,806.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00	CONTRATO	21-05-2012 / 22-06-2012	100 %	100 %	70 PERSONA	96.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. EDGAR ADAN REYNA LÓPEZ NO. MMA/CDSM-150-2012.
	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 96.00 M.L. EN CALLE RÍO VERDE; ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y RÍO NILO Y CALLE RÍO NILO ENTRE RÍO VERDE Y RÍO SANTA MARÍA, COL. LAS MITRAS. CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA III REUNIÓN DEL 28MAR12.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 96.00 M.L. EN CALLE RÍO NILO; ENTRE CALLE RÍO VERDE Y CALLE RÍO SANTA MARÍA, COL. LAS MITRAS. SE CAMBIO EL COSTO EN LA V 24MY \$29,611.56 RECURSO OTROS: TOTAL \$ 29,611.56 CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 96.00 M.L. EN CALLE RÍO VERDE; ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y RÍO NILO Y CALLE RÍO NILO ENTRE RÍO VERDE Y RÍO SANTA MARÍA, COL. LAS MITRAS.																			
2012-29	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, 2A. ETAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO.	355,866.77	0.00	355,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2012 / 31-05-2012	100 %	100 %	36 PERSONA	738.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. NO. MMA/CDSM/118-2012.
	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA III REUNION DEL 28MAR12.- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 738.00 M.L. Y CONSTRUCCIÓN DE 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN COMUNIDAD SAN LORENZO (2A. ETAPA). RECURSO OTROS: TOTAL \$ 355,866.77																			
2012-421	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. LAGUNA DEL CARPINTERO, LAGUNA MONTEBELLO, LAGUNA AZUL, LAGUNA ESMERALDA, LAGUNA DEL BOSQUE AZUL Y LAGUNA VERDE, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	118,297.46	0.00	109,500.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.00	0.00	CONTRATO	09-07-2012 / 17-08-2012	100 %	100 %	180 PERSONA	432.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MARCO ANTONIO MEDRANO PAZ NO. MMA/CDSM-233-2012.
	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 432.00 M.L. EN LAS PRIVADAS LAGUNA ESMERALDA, LAGUNA MONTEBELLO, LAGUNA AZUL, LAGUNA DEL CARPINTERO, LAGUNA VERDE Y LAGUNA DE BOSQUE AZUL, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.. SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNIÓN DEL CONSEJO 20/JUL/12, \$ 118,297.46 APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS EN LA VII 20/JUL/12 \$ 8,797.00 RECURSO OTROS: \$ 118,297.46 CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 432.00 M.L. EN LAS PRIVADAS LAGUNA ESMERALDA, LAGUNA MONTEBELLO, LAGUNA AZUL, LAGUNA DEL CARPINTERO, LAGUNA VERDE Y LAGUNA DE BOSQUE AZUL, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.																			
		604,677.16	0.00	591,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,202.00	0.00									

Rubro:AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-35	LA MINITA / CONSTRUCCIÓN DE PILA DE MAMPOSTERÍA DE 70 M3. EN LA MINITA.	221,002.95	0.00	221,002.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2012 / 29-06-2012	100 %	100 %	23 PERSONA	70.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIPROSA, S.A. DE C.V. L.E.A.O. ELOY ROQUE LUEVANO NO. MMA/CDSM/120-2012.
	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA III REUNION ORDINARIA DEL 28MAR12.- CONSTRUCCION DE PILA DE MAMPOSTERIA CON UNA CAPACIDAD DE 70 M3. EN COMUNIDAD LA MINITA. MOD. EN INV. VII REUNION 20/JUL/12 \$ 221,002.95 RECURSO OTROS: TOTAL \$ 221,002.95																		
2012-36	MATEHUALA / PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.- CONSTRUCCIÓN DE PILETAS DE MAMPOSTERÍA.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2012 / 29-09-2012	0 %	0 %	335 PERSONA	70.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA AUN NO ASIGNADA.
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VI DEL 26JUN12 NO HUBO CONVENIO CON LA SEDESOL CON ESTE RECURSO SE SOMETERÁ LA ALTA DE UNA OBRA PARA AGUA POTABLE.																		
2012-860	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE BASES PARA TINACOS DE 3.00M. X 3.00 M "PROGRAMA EMERGENTE DE LA SEQUÍA ATÍPICA" RAMO 20 A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL).	188,455.20	0.00	188,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2012 / 15-04-2012	100 %	100 %	1,500 PERSONA	16.00 TANQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JULIÁN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ. MMA/CDSM/128-2012.
	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- CONSTRUCCIÓN DE 16 BASES PARA CISTERNAS DE 3.00X3.00 MTS. RECURSO OTROS: RECURSO QUE ESTABA EN EL FISM. CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- CONSTRUCCIÓN DE 16 BASES PARA CISTERNAS DE 3.00X3.00 MTS.																		
2012-884	VARIAS LOCALIDADES / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO DE CALEROS, SACRAMENTO, SAN VICENTE Y SAN JOSE DE LOS SOTOLES	4,045,865.73	2,427,519.44	1,618,346.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2012 / 31-12-2012	40 %	30 %	978 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO
		4,455,324.88	2,427,519.44	2,027,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-890	MATEHUALA / SUMINISTRO DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVÉS DE PIPAS. LOCALIDADES: BUENAVISTA, EL GUERRERO, EL HERRERO, ENCARNACIÓN DE ABAJO, JALPA, LAS HEROÍNAS MEXICANAS, MARAVILLAS, PIEDRA BLANCA, POZO DE SANTA CLARA, SACRAMENTO, SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, SANTA LUCÍA, SARABIA, TANQUE COLORADO, Y VIBORILLAS.	256,001.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2012 / 01-04-2012	100 %	100 %	3,152 PERSONA	16.00 TANQUE	ACCION	DELEGACION FEDERAL DE LA SEDESOL	KARLA GUADALUPE LÓPEZ.

OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- SUMINISTRO DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN VARIAS LOCALIDADES. CON UNA INVERSIÓN DE: \$ 256,000.00 RECURSO OTROS: RECURSO DE SEDESOL. CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- SUMINISTRO DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN VARIAS LOCALIDADES. CON UNA INVERSIÓN DE: \$ 256,000.00																		
		256,001.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00							

Rubro:AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-881	LOS MENDOZA / EQUIPAMIENTO DE POZO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	122,646.57	73,223.00	49,423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	59 PERSONA	1.00 POZO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO JAVIER MEDRANO RODRIGUEZ	
		122,646.57	73,223.00	49,423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:AMPLIACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-39	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTURA ENTRE CALLE PROL. LEONA VICARIO Y CALLE CIPRESSES, COL. LA PROVIDENCIA.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2012 / 07-04-2012	0 %	0 %	90 PERSONA	188.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA AUN NO ASIGNADA.
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VI 26JUN12. DESINTERES. CAMBIO DE DENOMINACION EN LA III REUNION DEL CONSEJO DEL DIA 28MAR12.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 188.00 M.L. EN CALLE MONTURA; ENTRE PROL. LEONA VICARIO Y CALLE CIPRESSES, COL. PROVIDENCIA.																		
2012-44	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ACAPULCO ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE ORIZABA, COL. REPÚBLICA.	211,385.78	0.00	206,885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	CONTRATO	18-06-2012 / 27-07-2012	100 %	100 %	150 PERSONA	215.31 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. EDGAR ADAN REYNA LÓPEZ NO. MMA/CDSM-191-2012.
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI 26JUN12. \$ 211,385.78 CAMBIO DE DENOMINACION EN LA III REUNION DEL 28MAR12.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 215.31 M.L. EN CALLE ACAPULCO; ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE ORIZABA, COL. REPUBLICA. RECURSO OTROS: TOTAL \$ 211,385.78																		
2012-46	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TAMPICO ESQUINA CON CALLE SALTILLO, COL. EL PINENO.	103,366.13	0.00	103,366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2012 / 10-08-2012	100 %	100 %	60 PERSONA	88.82 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO NO. MMA/CDSM-185-2012.
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI 26JUN12. \$103,366.13 CAMBIO DE DENOMINACION EN LA III REUNION DEL CONSEJO 28MAR12.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 88.82 M.L. EN CALLE SALTILLO; ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE TORREON, COL. EL PINENO. RECURSO OTROS: TOTAL \$ 103,366.13																		
2012-49	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RÍO COLORADO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE CARLOS VIVANCO, COL. MITRAS.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2012 / 02-05-2012	0 %	0 %	33 PERSONA	50.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA AUN NO ASIGNADA.
	OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIO DE B A J A EN LA III REUNION DEL CONSEJO DEL 28MAR12.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L. EN CALLE RÍO COLORADO; ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE CARLOS VIVANCO, COL. LAS MITRAS.																		
2012-51	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RÍO BALSAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE CARLOS VIVANCO, COL. MITRAS.	210,734.43	0.00	210,734.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2012 / 10-08-2012	100 %	100 %	100 PERSONA	159.16 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO NO. MMA/CDSM-185-2012.
	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 159.16 M.L. EN CALLE RÍO BALSAS; ENTRE SAN FERNANDO Y EN CALLE CARLOS VIVANCO; ENTRE RÍO BALSAS Y RÍO COLORADO. SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI 26JUN12 \$ 165,406.67 CAMBIO DE DENOMINACION EN LA III REUNION DEL 28MAR12.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 159.16 M.L. EN CALLE RÍO BALSAS; ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE CARLOS VIVANCO, COL. LAS MITRAS. SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL CONSEJO 20/JUL/12 \$ 210,734.46 METAS 209.16 M.L. RECURSO OTROS: TOTAL \$ 210,734.43 CAMBIO DE DENOMINACION EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 159.16 M.L. EN CALLE RÍO BALSAS; ENTRE SAN FERNANDO Y EN CALLE CARLOS VIVANCO; ENTRE RÍO BALSAS Y RÍO COLORADO.																		
2012-04	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NAYARIT ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE GUERRERO, COL. REPÚBLICA.	166,390.83	0.00	151,490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	CONTRATO	09-04-2012 / 18-05-2012	100 %	100 %	115 PERSONA	171.19 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIPROSA, S.A. DE C.V. L.E.A.O. ELOY ROQUE LUEVANO NO. MMA/CDSM/119-2012.
	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION EN LA III REUNION DEL 28MAR12.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 171.19 M.L. EN CALLE NAYARIT; ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE GUERRERO, COL. REPUBLICA. CAMBIA SU DENOMINACION EN LA IV 20ABR AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 171.19 M.L. EN CALLE NAYARIT; ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE GUERRERO; ENTRE NAYARIT Y SINALOA, COL. REPUBLICA. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 166,390.83																		
2012-06	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA RÍO PÁNUCO Y CALLE RÍO COLORADO, COL. LA CONCEPCIÓN.	128,837.19	0.00	122,837.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	CONTRATO	21-05-2012 / 22-06-2012	100 %	100 %	217 PERSONA	126.45 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO JAVIER MEDRANO RODRIGUEZ, NO. MMA/CDSM-151-2012.
	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 126.45 M.L. EN PRIVADA RÍO PANUCO; ENTRE RÍO PANUCO Y CALLE RÍO COLORADO, COL. LA CONCEPCIÓN. CAMBIO DE DENOMINACION EN LA III REUNION DEL 28MAR12.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 126.45 M.L. EN PRIV. RÍO COLORADO Y CALLE RÍO PÁNUCO, COL. CONCEPCIÓN. SE CAMBIO EL COSTO EN LA V 24MY \$ 128,837.19 RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 128,837.19 CAMBIO DE DENOMINACION EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 126.45 M.L. EN PRIVADA RÍO PANUCO; ENTRE RÍO PANUCO Y CALLE RÍO COLORADO, COL. LA CONCEPCIÓN.																		
2012-09	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTURA; ENTRE PRIV. BUENOS AIRES Y CALLE CEIBAS, FRACC. EL GALLO.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2012 / 31-07-2012	0 %	0 %	14 PERSONA	18.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	
	OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIO DE BAJA EN LA IV REUNION DEL 20ABR12.- CAMBIO DE DENOMINACION EN LA III REUNION DEL 28MAR12.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 18.00 M.L. EN CALLE MONTURA; ENTRE PROL. BUENOS AIRES Y CALLE CEIBAS, FRACC. EL GALLO.																		
2012-10	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN AGUSTÍN ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ	126,122.76	0.00	113,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,457.00	0.00	CONTRATO	11-06-2012 / 10-08-2012	100 %	100 %	80 PERSONA	108.42 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO NO.

	DE LAS CASAS Y CALLE SAN PEDRO, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE.																		MMA/CDSM-185-2012.
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO VI 26JUN12 \$ 126,122.76 CAMBIO DE DENOMINACION EN LA III REUNION DEL 28MAR12.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 108.42 M.L. EN CALLE SAN AGUSTIN; ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y CALLE SAN PEDRO, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE. APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS \$ 12,457.00 VII 20/JUL/12 RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL \$ 126,122.76																		
2012-11	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS ENTRE AVENIDA DE LOS COMPOSITORES Y CALLE SAN ÁNGEL.	232,436.90	0.00	227,236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	CONTRATO	09-04-2012 / 31-05-2012	100 %	100 %	180 PERSONA	244.57 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JOSE GUADALUPE MARTÍNEZ ÁVILA NO. MMA/CDSM/117-2012.
	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION EN LA III REUNION DEL 28MAR12.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 244.57 M.L. EN CALLE ZEFERINO PONCE; ENTRE SAN ANGEL Y NICOLAS L. LOERA, CALLE NICOLAS L. LOERA; ENTRE ZEFERINO PONCE Y MARTIN TREJO, CALLE MARTIN TREJO; ENTRE NICOLÁS L. LOERA Y SAN ÁNGEL. CALLE SAN ÁNGEL; ENTRE ZEFERINO PONCE Y MARTÍN TREJO, COL. SAN JOSÉ. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 232,436.90																		
2012-861	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 143.10 M.L. EN CALLE RÍO BALSAS; ENTRE CALLE RÍO SANTA MARÍA Y CALLE RÍO VERDE, COL. LAS MITRAS.	135,773.07	0.00	135,773.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2012 / 10-08-2012	100 %	100 %	110 PERSONA	143.10 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO V/ARO NO. MMA/CDSM-185-2012.
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI DEL 26JUN12 \$ 135,773.07																		
		1,315,050.09	0.00	1,271,993.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,057.00	0.00									

Rubro:ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-692	MATEHUALA / INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO Y CALLE PROL. YUCATÁN CALLE DURANGO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA; CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO PROL YUCATÁN) ENTRE MÉXICO A 125.36 M.L. A NAYARIT, CALLE MÉXICO ENTRE CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO PROL. YUCATÁN) Y CALLE CHIHUAHUA.	471,775.29	0.00	261,302.88	0.00	0.00	0.00	210,472.41	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2012 / 31-07-2012	100 %	100 %	65 PERSONA	382.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. SERGIO JAVIER MEDRANO RODRÍGUEZ, NO. MMA/CDSM-186-2012.
	OBSERVACIONES.- INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO Y CALLE PROL. YUCATÁN. CALLE DURANGO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA; CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO PROL. YUCATÁN) ENTRE MÉXICO A 125.36 M.L. A NAYARIT, CALLE MÉXICO ENTRE CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO PROL. YUCATÁN) Y CALLE CHIHUAHUA. COL. REPÚBLICA. SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI 26JUN12 \$ 420,944.81 SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- MUNICIPIO \$ 238,985.29 RAMO 20 \$ 210,472.41 INVERSIÓN TOTAL \$ 449,457.70 RECURSO OTROS: AHORA FISM \$ 261,302.88 RAMO 20 \$ 210,472.41 INVERSIÓN TOTAL \$ 471,775.29																		
		471,775.29	0.00	261,302.88	0.00	0.00	0.00	210,472.41	0.00	0.00									

Rubro:ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, Programa:SV LETRINAS (SANITARIOS), Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-360	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2012 / 21-07-2012	0 %	0 %	350 PERSONA	102.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JULIAN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ NO. MMA/CDSM-154-2012
	OBSERVACIONES.- OBRA DADA DE BAJA POR ESTAR DUPLICADA (YA LA DIÓ DE ALTA SEDESORE) RECURSO OTROS: OBRA DADA DE BAJA POR ESTAR DUPLICADA (YA LA DIÓ DE ALTA SEDESORE)																		
2012-411	VARIAS LOCALIDADES / CONSTRUCCION DE LETRINAS (ESTANQUE DE AGUA BUENA)	2,058,941.52	512,875.00	520,317.52	0.00	0.00	0.00	1,025,750.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	560 PERSONA	112.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JULIAN VELAZQUEZ VAZQUEZ
		2,058,942.52	512,875.00	520,317.52	0.00	0.00	0.00	1,025,750.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y , Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-643	ALVAREZ / LA JOYA. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	22,090.00	0.00	0.00	22,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	9 PERSONA	9.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 22,090.00																		
2012-357	ALVAREZ / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DE SAN JOSÉ DE LOS SOTILES.	9,818.00	0.00	0.00	9,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	RECURSO OTROS: INVERSIÓN TOTAL \$ 9,818.00																		
2012-619	ARROYITO DEL AGUA / ARROYITO DEL AGUA. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 2,454.00																		
2012-621	CARBONERA / CARBONERA. ESTIMULOS A LA EDUCACION BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE	39,271.00	0.00	0.00	39,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	16 PERSONA	16.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.

	CARBONERA.																			
	RECURSO OTROS: \$ 39,271.00																			
2012-4 624	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE / DIECISEIS DE SEPTIEMBRE. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ZEFERINO FLORES.	7,363.00	0.00	0.00	7,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 7,363.00																			
2012-4 633	EL CARMEN / EL CARMEN. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. VICENTE GUERRERO.	29,453.00	0.00	0.00	29,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	12 PERSONA	12.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 29,453.00																			
2012-4 634	EL HERRERO / EL HERRERO. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 2,454.00																			
2012-4 635	EL MEZQUITE / EL MEZQUITE. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN.	4,909.00	0.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	RECURSO OTROS: \$ 4,909.00																			
2012-4 636	EL VAQUERO / EL VAQUERO. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO I. MADERO.	31,907.00	0.00	0.00	31,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	31 PERSONA	31.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 31,907.00																			
2012-4 637	ESTANQUE DE AGUA BUENA / ESTANQUE DE AGUA BUENA. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN SARABIA.	7,363.00	0.00	0.00	7,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 7,363.00																			
2012-4 640	LA CONCEPCION / LA CONCEPCION. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA.	14,727.00	0.00	0.00	14,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	6 PERSONA	6.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 14,727.00																			
2012-4 646	LOS POCITOS / LOS POCITOS. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PLAN DE SAN LUIS.	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 2,454.00																			
2012-1 812	MATEHUALA / ACCIONES DEL PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2012.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-04-2012 / 28-09-2012	0 %	0 %	878 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	OBSERVACIONES.- SE DIÓ DE BAJA EN LA VIII 29AGO12, EL COSTO ERA DE \$ 735.50																			
2012-1 820	MATEHUALA / PROGRAMA "ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA".	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-02-2012 / 31-12-2012	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 PROGRAMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	OBSERVACIONES.- PENDIENTE POR PROGRAMAR.																			
2012-3 537	MATEHUALA / TALLER DE PINTURA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTAHERMOSA.	25,838.00	0.00	0.00	12,919.00	0.00	0.00	12,919.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MELDA QUINONES NO. MMA/CDSM-094-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 25,838.88																			
2012-3 540	MATEHUALA / TALLER DE MUSICA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA VISTAHERMOSA.	9,420.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NAZARETH REYES JAVIER NO. MMA/CDSM-095-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,420.00																			
2012-3 541	MATEHUALA / CURSO DE BOX DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTAHERMOSA.	12,960.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE MARTINEZ NO. MMA/CDSM-099-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 12,960.00																			
2012-3 543	MATEHUALA / TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO CATEGORIA LIBRE DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTAHERMOSA.	17,700.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	144 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HOMERO ZAPATA NO. MMA/CDSM-096-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 17,700.00																			
2012-3 545	MATEHUALA / CURSO DE FUTBOL RÁPIDO DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTAHERMOSA.	14,340.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	40 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN ANTONIO VIGIL NO. MMA/CDSM-097-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 14,340.00																			
2012-3 546	MATEHUALA / CURSO DE TAE KWON DO DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTAHERMOSA.	11,100.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE OVALLE NO. MMA/CDSM-098-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 11,100.00																			
2012-3	MATEHUALA / CURSO DE AEROBIC'S DE LA	17,100.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION	14-05-2012 /	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUZ MARIA VAZQUEZ	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

547	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTHERMOSA.										MUNICIPAL	30-09-2012	%				PROGRAMA			NO. MMA/CDSM-100-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 17,100.00																			
2012-3 549	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTHERMOSA.	82.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 82.00																			
2012-3 550	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTHERMOSA.	82.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 82.00																			
2012-3 552	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTHERMOSA.	10,297.00	0.00	0.00	5,148.50	0.00	0.00	5,148.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DEBORA JANETH PALOS CRUZ. NO. MMA/CDSM-101-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 10,297.00																			
2012-3 553	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTHERMOSA.	11,650.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	KEILA MIRIAM LOERA VARGAS NO. MMA/CDSM-102-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 11,650.00																			
2012-3 556	MATEHUALA / TALLER PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTHERMOSA.	9,772.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA NO. MMA/CDSM-103-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,772.00																			
2012-3 557	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) DE LA REHABILITACIÓN DE PLAZA DEPORTIVA VISTHERMOSA.	9,100.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROSARIO RAQUEL NO. MMA/CDSM-104-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,100.00																			
2012-3 558	MATEHUALA / TALLER AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTHERMOSA.	10,016.00	0.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	EFREN GUADALUPE NO. MMA/CDSM-105-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 10,016.00																			
2012-3 560	MATEHUALA / TALLER CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA FAMILIAR DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTHERMOSA.	9,592.00	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,592																			
2012-3 561	MATEHUALA / TALLER DE GENERI Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTHERMOSA.	10,151.00	0.00	0.00	5,075.50	0.00	0.00	5,075.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GISELA ARENAS NO. MMA/CDSM-093-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 10,151.00																			
2012-3 562	MATEHUALA / PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTHERMOSA.	60,900.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 60,900.00																			
2012-3 563	MATEHUALA / PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTHERMOSA.	45,900.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 45,900.00																			
2012-3 564	MATEHUALA / TALLER DE PINTURA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	26,705.00	0.00	0.00	13,352.50	0.00	0.00	13,352.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FLOR DE MARIA MMA/CDSM-042-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 26,705.00																			
2012-3 565	MATEHUALA / CURSO DE AJEDREZ DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAURICIO NO. MMA/CDSM-043-2012.	
	OBSERVACIONES: MAURICIO NO. MMA/CDSM-043-2012. RECURSO OTROS: \$ 9,000.00																			
2012-3 566	MATEHUALA / TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO CATEGORIA FEMENIL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA	16,150.00	0.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	120 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIDRO PUENTE NO. MMA/CDSM-044-2012.	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.																		
	RECURSO OTROS: \$ 16,150.00																		
2012-3	MATEHUALA / TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO CATEGORÍA INFANTIL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTAHERMOSA.	16,750.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	144 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIDRO PUENTE NO. MMA/CDSM-045-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 16,750.00																		
2012-3	MATEHUALA / CURSO DE FUTBOL RÁPIDO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	17,880.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	40 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO MARTÍNEZ NAVARRO NO. MMA/CDSM-046-2012.
	OBSERVACIONES.- FRANCISCO MARTÍNEZ NAVARRO NO. MMA/CDSM-046-2012. RECURSO OTROS: \$ 17,880.00																		
2012-3	MATEHUALA / CURSO DE FUTBOL RÁPIDO DE LA CONSOLIDACIÓN DE PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	21,400.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	40 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROSALBA MARTÍNEZ MEDRANO NO. MMA/CDSM-047-2012.
	OBSERVACIONES.- C U R S O D E A E R O B I C ' S RECURSO OTROS: \$ 21,400.00																		
2012-3	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	82.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 82.00																		
2012-3	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	82.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 82.00																		
2012-3	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA LA CONCEPCIÓN.	10,297.00	0.00	0.00	5,148.50	0.00	0.00	5,148.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ESTRADA NO. MMA/CDSM-048-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 10,297.00																		
2012-3	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	12,510.00	0.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	EMMA GUERRERO NO. MMA/CDSM-049-2012.
	OBSERVACIONES.- EMMA GUERRERO NO. MMA/CDSM-049-2012. RECURSO OTROS: \$ 12,510.00																		
2012-3	MATEHUALA / TALLER PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	10,222.00	0.00	0.00	5,111.00	0.00	0.00	5,111.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MANUEL FELIPE MATAMOROS NO. MMA/CDSM-051-2012.
	OBSERVACIONES.- MANUEL FELIPE MATAMOROS NO. MMA/CDSM-051-2012. RECURSO OTROS: \$ 10,222.00																		
2012-3	MATEHUALA / TALLER AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	9,808.00	0.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PATRICIA MURILLO NO. MMA/CDSM-050-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 9,808.00																		
2012-3	MATEHUALA / TALLER CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA FAMILIAR DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN-	9,810.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALMA GARCIA LOPEZ NO. MMA/CDSM-052-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 9,810.00																		
2012-3	MATEHUALA / TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	10,151.00	0.00	0.00	5,075.50	0.00	0.00	5,075.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ESTRADA NO. MMA/CDSM-053-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 5,075.50																		
2012-3	MATEHUALA / PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	60,900.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 60,900.00																		
2012-3	MATEHUALA / PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	27,900.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	3 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 27,900.00																		
2012-3	MATEHUALA / TALLER DE PINTURA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, COL.	26,943.72	0.00	0.00	13,471.86	0.00	0.00	13,471.86	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FLOR DE MARIA NO. MMA/CDSM-067-2012.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ.																			
	RECURSO OTROS: \$ 26,943.72																			
2012-3 587	MATEHUALA / CURSO DE AJEDREZ DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA 1º DE MAYO, COL. INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ.	13,042.00	0.00	0.00	6,521.00	0.00	0.00	6,521.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALBERTO PENA NO. MMA/CDSM-068-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 13,042.00																			
2012-3 588	MATEHUALA / CURSO DE DANZA CONTEMPORÁNEA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA 1º DE MAYO, COL. FIDEL VELÁZQUEZ.	9,900.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROCIO DEL CARMEN NO. MMA/CDSM-069-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,900.00																			
2012-3 590	MATEHUALA / TALLER DE MUSICA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA 1º DE MAYO, COL. FIDEL VELAZQUEZ.	15,050.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS RAUDEL NO. MMA/CDSM-070-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 15,050.00																			
2012-3 592	MATEHUALA / CURSO DE TAE KWON DO DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, COL. FIDEL VELÁZQUEZ.	33,410.00	0.00	0.00	16,705.00	0.00	0.00	16,705.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	29 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROSARIO VIRIDIANA LOPEZ GUERRERO, MMA/CDSM-071-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 33,410.00																			
2012-3 593	MATEHUALA / CURSO DE BOX DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, COL. INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ.	21,696.00	0.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PEDRO BARBOSA SANJUANERO NO. MMA/CDSM-072-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 21,696.00																			
2012-3 595	MATEHUALA / CURSO DE AEROBIC'S DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, COL. INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ.	40,705.00	0.00	0.00	20,352.50	0.00	0.00	20,352.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	40 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA. DE LA LUZ ESPINOZA ALEJO NO. MMA/CDSM-073-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 40,705.00																			
2012-3 596	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, COL. INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ.	82.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	576 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 82.00																			
2012-3 597	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, COL. FIDEL VELAZQUEZ.	82.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 82.00																			
2012-3 598	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA REHABILITACIÓN 1º DE MAYO, COL. FIDEL VELAZQUEZ.	9,907.00	0.00	0.00	4,953.50	0.00	0.00	4,953.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	OBSERVACIONES.- NO. MMA/CDSM-074-2012. RECURSO OTROS: \$ 9,907.00																			
2012-3 599	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, COL. FIDEL VELAZQUEZ.	11,585.00	0.00	0.00	5,792.50	0.00	0.00	5,792.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROSARIO RAQUEL LOERA NO. MMA/CDSM-075-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 11,585.00																			
2012-3 600	MATEHUALA / TALLER PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, COL. INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ.	10,540.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-05-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GEOVANNA AYALA. NO. MMA/CDSM-076-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 10,540.00																			
2012-3 601	MATEHUALA / TALLER PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, COL. FIDEL VELAZQUEZ.	9,772.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	KEILA MIRIAM LOERA V. NO. MMA/CDSM-077-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,772.00																			
2012-3 602	MATEHUALA / TALLER PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) DE LA REHABILITACIÓN DE PLAZA 1º DE MAYO, COL. INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ.	9,100.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO. MMA/CDSM-078-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,100.00																			
2012-3 603	MATEHUALA / TALLER CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA FAMILIAR DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, COL. INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ.	9,810.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA DE JESUS SIFUENTES NO. MMA/CDSM-079-2012.	

		RECURSO OTROS: \$ 9,810.00																		
2012-3 604	MATEHUALA / TALLER PATERNIDAD RESPONSABLE DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO DE LA COL. INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ.	9,580.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO. MMA/CDSM-080-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 9,580.00																		
2012-3 606	MATEHUALA / TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, COL. FIDEL VELAZQUEZ.	10,153.00	0.00	0.00	5,076.50	0.00	0.00	5,076.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SISELA ARENAS S. NO. MMA/CDSM-081-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 10,153.00																		
2012-3 607	MATEHUALA / PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, CON. INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ.	60,900.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
		RECURSO OTROS: \$ 60,900.00																		
2012-3 608	MATEHUALA / PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 1º DE MAYO, COL. INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ.	39,360.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
		RECURSO OTROS: \$ 39,360.00																		
2012-3 609	MATEHUALA / TALLER DE PINTURA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	13,352.50	0.00	0.00	13,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SILVIA GUADALUPE CAZARES A. NO. MMA/CDSM-082-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 13,352.50																		
2012-3 611	MATEHUALA / CURSO DE AJEDREZ DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	10,192.00	0.00	0.00	5,096.00	0.00	0.00	5,096.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALBERTO PENA CAMARILLO NO. MMA/CDSM-083-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 10,192.00																		
2012-3 613	MATEHUALA / TALLER DE MUSICA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	18,392.00	0.00	0.00	9,196.00	0.00	0.00	9,196.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SMael MEDELLIN NO. MMA/CDSM-084-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 18,392.00																		
2012-3 615	MATEHUALA / CURSO DE TAE KWON DO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	11,700.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE ESPINOZA NO. MMA/CDSM-085-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 11,700.00																		
2012-3 616	MATEHUALA / CURSO DE BEISBOL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	18,904.00	0.00	0.00	9,452.00	0.00	0.00	9,452.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SMael OBREGON NO. MMA/CDSM-086-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 18,904.00																		
2012-3 617	MATEHUALA / CURSO DE AEROBIC'S DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	17,700.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	YOLANDA BLANCO MORENO NO. MMA/CDSM-087-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 17,700.00																		
2012-3 618	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	82.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
		RECURSO OTROS: \$ 82.00																		
2012-3 619	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	82.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
		RECURSO OTROS: \$ 82.00																		
2012-3 621	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	10,297.00	0.00	0.00	5,148.50	0.00	0.00	5,148.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	EFREN GUADALUPE GARCIA. NO. MMA/CDSM-088-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 10,297.00																		
2012-3 622	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	11,650.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADRIANA SANCHEZ NO. MMA/CDSM-089-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 11,650.00																		
2012-3 624	MATEHUALA / TALLER PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	9,772.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	YOLANDA OROZCO NO. MMA/CDSM-090-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 9,772.00																		
2012-3 626	MATEHUALA / TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DE LA CONSOLIDACIÓN	9,772.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GEOVANNA AYALA NO. MMA/CDSM-091-2012.	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.																		
	RECURSO OTROS: \$ 9,772.00																		
2012-3 627	MATEHUALA / TALLER CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA FAMILIAR DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	9,810.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 9,810.00																		
2012-3 629	MATEHUALA / TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	10,421.00	0.00	0.00	5,210.50	0.00	0.00	5,210.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GISELA NO. MMA/CDSM-208-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 10,421.00																		
2012-3 630	MATEHUALA / PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	60,900.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 60,900.00																		
2012-3 632	MATEHUALA / PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	18,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	2 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 18,000.00																		
2012-3 633	MATEHUALA / TALLER DE PINTURA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOA.	24,605.68	0.00	0.00	12,302.84	0.00	0.00	12,302.84	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MELDA QUINONES NO. MMA/CDSM-054-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 24,605.68																		
2012-3 634	MATEHUALA / TALLER DE TAI CHI CHUAN-CHI KUNG DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOA.	12,300.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTHA LETICIA CAREAGA NO. MMA/CDSM-055-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 12,300.00																		
2012-3 636	MATEHUALA / TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO CATEGORÍA INFANTIL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOA.	16,150.00	0.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	14 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HOMERO ZAPATA NO. MMA/CDSM-056-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 16,150.00																		
2012-3 637	MATEHUALA / CURSO DE FUTBOL RÁPIDO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOA.	13,790.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	40 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO MARTINEZ NO. MMA/CDSM-057-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 13,790.00																		
2012-3 638	MATEHUALA / CURSO DE TAE KWON DO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOA.	30,565.00	0.00	0.00	15,282.50	0.00	0.00	15,282.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE OVALLE NO. MMA/CDSM-058-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 30,565.00																		
2012-3 639	MATEHUALA / CURSO DE AEROBIC'S DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOA.	17,700.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NORMA ALICIA NO. MMA/CDSM-059-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 17,700.00																		
2012-3 640	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOA.	82.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 82.00																		
2012-3 641	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOA.	82.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 82.00																		
2012-3 642	MATEHUALA / TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOA.	9,897.00	0.00	0.00	4,948.50	0.00	0.00	4,948.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIRNA ALICIA VILLEDA NO. MMA/CDSM-060-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 9,897.00																		
2012-3 643	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOA.	11,650.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADRIANA KARINA NO. MMA/CDSM-061-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 11,650.00																		
2012-3 644	MATEHUALA / TALLER PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL	10,540.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROSA ELENA ZEPEDA NO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	NOVIAZGO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.																				%						MMA/CDSM-062-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 10,540.00																										
2012-3-646	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	9,100.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	OBRA	AYUNTAMIENTO								NO. MMA/CDSM-063-2012.	
	OBSERVACIONES.- NO. MMA/CDSM-063-2012. RECURSO OTROS: \$ 9,100.00																										
2012-3-647	MATEHUALA / TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	9,808.00	0.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO								ADRIAN VALDEZ NO. MMA/CDSM-064-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,808.00																										
2012-3-648	MATEHUALA / TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DIRIGIDO A NIÑOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	11,785.00	0.00	0.00	5,892.50	0.00	0.00	5,892.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	93 %	93 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO								YOLANDA OROZCO NO. MMA/CDSM-065-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 11,785.00																										
2012-3-659	MATEHUALA / TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	10,151.00	0.00	0.00	5,075.50	0.00	0.00	5,075.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO								NO. MMA/CDSM-066-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 10,151.00																										
2012-3-660	MATEHUALA / PRMOTORES COMUNITARIOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	60,900.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO								H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 60,900.00																										
2012-3-661	MATEHUALA / PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	36,720.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO								H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 36,720.00																										
2012-3-662	MATEHUALA / TALLER DE PINTURA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	26,352.00	0.00	0.00	13,176.00	0.00	0.00	13,176.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO								ROCIO DEL CARMEN NO. MMA/CDSM-023-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 26,352.00																										
2012-3-663	MATEHUALA / CURSO DE AJEDREZ DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	12,902.00	0.00	0.00	6,451.00	0.00	0.00	6,451.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	3 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO								H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	OBSERVACIONES.- MAURICIO NO. MMA/CDSM-024-2012. RECURSO OTROS: \$ 12,902.00																										
2012-3-664	MATEHUALA / TALLER DE GLOBOFLEXIA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	12,048.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO								PERLA JANETH NO. MMA/CDSM-025-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 12,048.00																										
2012-3-665	MATEHUALA / TALLER DE MUSICA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	18,495.00	0.00	0.00	9,247.50	0.00	0.00	9,247.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO								JUAN ANTONIO VELÁZQUEZ NO. MMA/CDSM-026-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 18,495.00																										
2012-3-666	MATEHUALA / CURSO DE TAE KWON DO DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	22,600.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO								ROSARIO VIRIDIANA LÓPEZ GUERRERO NO. MMA/CDSM-027-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 22,600.00																										
2012-3-667	MATEHUALA / CURSO DE BOX DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	21,696.00	0.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO								PEDRO BARBOSA NO. MMA/CDSM-028-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 21,696.00																										
2012-3-668	MATEHUALA / CURSO DE AEROBIC'S DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	40,435.00	0.00	0.00	20,217.50	0.00	0.00	20,217.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO								LUZ MARIA NO. MMA/CDSM-029-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 40,435.00																										
2012-3	MATEHUALA / CURSO DE KICK BOXING DE	24,066.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION	14-05-2012 /	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO								JOSÉ ALFREDO	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

669	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.										MUNICIPAL	30-09-2012	%				PROGRAMA		ALONSO CANDIA NO. MMA/CDSM-030-2012.
	OBSERVACIONES.- JOSÉ ALFREDO ALONSO CANDIA NO. MMA/CDSM-030-2012. RECURSO OTROS: \$ 24,066.00																		
2012-3 670	MATEHUALA / CURSO DE BEISBOL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	22,214.00	0.00	0.00	11,107.00	0.00	0.00	11,107.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	JOSE ANTONIO TRISTÁN FLORES NO. MMA/CDSM-031-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 22,214.00																		
2012-3 671	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	82.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	RECURSO OTROS: \$ 82.00																		
2012-3 672	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	82.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	OBSERVACIONES.- MIRNA ALICIA NO. MMA/CDSM-032-2012. RECURSO OTROS: \$ 82.00																		
2012-3 673	MATEHUALA / TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	9,927.00	0.00	0.00	4,963.50	0.00	0.00	4,963.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	MIRNA ALICIA NO. MMA/CDSM-032-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,927.00																		
2012-3 674	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	17,252.00	0.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	DEBERA JANETH NO. MMA/CDSM-033-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 17,252.00																		
2012-3 675	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	11,605.00	0.00	0.00	5,802.50	0.00	0.00	5,802.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	PATRICIA MURILLO NO. MMA/CDSM-034-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 11,605.00																		
2012-3 676	MATEHUALA / TALLER PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	10,690.00	0.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	ROSA ELENA NO. MMA/CDSM-035-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 10,690.00																		
2012-3 677	MATEHUALA / TALLER PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	9,772.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
	OBSERVACIONES.- ALMA GARCIA NO. MMA/CDSM-036-2012. TALLER DE PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL. RECURSO OTROS: \$ 9,772.00																		
2012-3 678	MATEHUALA / TALLER PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	9,902.00	0.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	MANUEL FELIPE MATAMOROS NO. MMA/CDSM-037-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,902.00																		
2012-3 679	MATEHUALA / TALLER COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE PAREJA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	9,602.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	EMMA GUERRERO NO. MMA/CDSM-038-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,602.00																		
2012-3 680	MATEHUALA / TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA FAMILIAR DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	9,690.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA DE JESUS NO. MMA/CDSM-039-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,690.00																		
2012-3 681	MATEHUALA / TALLER PATERNIDAD RESPONSABLE DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	9,730.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	GISELA NO. MMA/CDSM-040-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 9,730.00																		
2012-3 682	MATEHUALA / TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	10,431.00	0.00	0.00	5,215.50	0.00	0.00	5,215.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO	DRA. CLARA HERNÁNDEZ NO. MMA/CDSM-041-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 10,431.00																		
2012-3	MATEHUALA / PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA	60,900.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION	14-05-2012 /	100	100 %	5 PERSONA	1.00	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

683	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.										MUNICIPAL	30-09-2012	%				PROGRAMA		MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 60,900.00																		
2012-3 684	MATEHUALA / PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA JORGE LUIS BORGES, COL. BUSTAMANTE.	18,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 18,000.00																		
2012-4 648	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	66,269.00	0.00	0.00	66,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	27 PERSONA	27.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 66,269.00																		
2012-4 649	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES T.M.	56,452.00	0.00	0.00	56,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 56,452.00																		
2012-4 651	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES # 2	31,907.00	0.00	0.00	31,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	19 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 31,907.00																		
2012-4 653	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO.	49,088.00	0.00	0.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 49,088.00																		
2012-4 655	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	58,906.00	0.00	0.00	58,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	24 PERSONA	24.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 58,906.00																		
2012-4 656	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	53,997.00	0.00	0.00	53,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	22 PERSONA	22.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 53,997.00																		
2012-4 657	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	58,906.00	0.00	0.00	58,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	24 PERSONA	24.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 58,906.00																		
2012-4 658	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	46,634.00	0.00	0.00	46,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	19 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 46,634.00																		
2012-4 661	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN	56,452.00	0.00	0.00	56,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 56,452.00																		
2012-4 663	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.M.	56,452.00	0.00	0.00	56,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAURICIO NO. MMA/CDSM-024-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 56,452.00																		
2012-4 665	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	49,088.00	0.00	0.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 49,088.00																		
2012-4 668	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	13 PERSONA	13.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: ESTA DUPLICADA.																		
2012-4 670	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M.	56,452.00	0.00	0.00	56,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 56,452.00																		
2012-4 672	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.	53,997.00	0.00	0.00	53,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	22 PERSONA	22.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 53,997.00																		
2012-4 675	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	51,543.00	0.00	0.00	51,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	21 PERSONA	21.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 51,543.00																		
2012-4 676	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS MORENO.	56,452.00	0.00	0.00	56,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 56,452.00																		
2012-4 677	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERÍAS T.M.	51,543.00	0.00	0.00	51,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	21 PERSONA	21.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 51,543.00																		

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2012-4 678	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	46,634.00	0.00	0.00	46,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	19 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 46,634.00																		
2012-4 679	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	58,906.00	0.00	0.00	58,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	24 PERSONA	24.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 58,906.00																		
2012-4 680	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY	49,088.00	0.00	0.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 49,088.00																		
2012-4 681	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	41,725.00	0.00	0.00	41,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 41,725.00																		
2012-4 682	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V	44,180.00	0.00	0.00	44,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	18 PERSONA	18.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 44,180.00																		
2012-4 683	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	53,997.00	0.00	0.00	53,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	22 PERSONA	22.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 53,997.00																		
2012-4 685	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V.	66,269.00	0.00	0.00	66,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	27 PERSONA	27.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 66,269.00																		
2012-4 686	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	51,543.00	0.00	0.00	51,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	21 PERSONA	21.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 51,543.00																		
2012-4 687	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	61,361.00	0.00	0.00	61,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	25 PERSONA	25.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 61,361.00																		
2012-4 693	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	46,364.00	0.00	0.00	46,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	19 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 46,364.00																		
2012-4 694	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V.	49,088.00	0.00	0.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 49,088.00																		
2012-4 695	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	49,088.00	0.00	0.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 49,088.00																		
2012-4 697	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ T.V.	46,634.00	0.00	0.00	46,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	19 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 46,634.00																		
2012-4 698	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	49,088.00	0.00	0.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 49,088.00																		
2012-4 699	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DRA. MARGARITA GÓMEZ PALACIO M.	51,543.00	0.00	0.00	51,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	21 PERSONA	21.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 51,543.00																		
2012-4 700	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRIGIDA GARCÍA DE JUÁREZ EN LA LAGUNITA.	56,452.00	0.00	0.00	56,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 46,452.00																		
2012-4 701	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GUADALUPE VICTORIA T.V. EN LA LAGUNITA.	24,544.00	0.00	0.00	24,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	10 PERSONA	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 24,544.00																		
2012-4 702	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PIPILA EN OJO DE AGUA.	53,997.00	0.00	0.00	53,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	22 PERSONA	22.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 53,997.00																		
2012-4 703	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	29,453.00	0.00	0.00	29,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	12 PERSONA	12.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 29,453.00																		

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2012-4 704	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	17,181.00	0.00	0.00	17,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	7 PERSONA	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 17,181.00																			
2012-4 756	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA D.I.F. MUNICIPAL.	98,177.00	0.00	0.00	98,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	40 PERSONA	40.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 98,177.00																			
2012-4 758	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO	61,361.00	0.00	0.00	61,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	25 PERSONA	25.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 61,361.00																			
2012-4 985	MATEHUALA / PENDIENTE POR PROGRAMAR DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	0 %	0 %	5 PERSONA	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	OBSERVACIONES.- SE DIÓ DE BAJA EN LA VIII DEL 29AGO12 EL COSTO ERA DE \$ 458,046.00																			
2012-4 352	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARÍA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	44,180.00	0.00	0.00	44,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	18 PERSONA	18.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
	RECURSO OTROS: INVERSION TOTAL \$ 44,180.00																			
2012-4 355	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CERRITO BLANCO	7,363.00	0.00	0.00	7,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	RECURSO OTROS: INVERSION TOTAL \$ 7,363.00																			
2012-4 356	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DE CONAFE.	4,909.00	0.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: INVERSION TOTAL \$ 4,909.00																			
2012-4 705	NORIA DE LA CABRA / NORIA DE LA CABRA. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUSTO SIERRA.	7,363.00	0.00	0.00	7,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 7,363.00																			
2012-4 712	PASTORIZA / PASTORIZA. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ANTONIO TORRES	12,772.00	0.00	0.00	12,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 12,772.00																			
2012-4 714	PIEDRA BLANCA / PIEDRA BLANCA. ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M.	4,909.00	0.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 4,909.00																			
2012-4 716	POTRERO DE SANTA ANA / POTRERO DE SANTA ANA. ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO.	4,909.00	0.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 4,909.00																			
2012-4 718	POZO DE SANTA CLARA / POZO DE SANTA CLARA. ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO.	4,909.00	0.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 4,909.00																			
2012-4 720	RANCHO NUEVO / RANCHO NUEVO. ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS.	19,635.00	0.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	8 PERSONA	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 19,635.00																			
2012-4 723	SACRAMENTO / SACRAMENTO. ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO.	41,725.00	0.00	0.00	41,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 41,725.00																			
2012-4 726	SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS / SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS. ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS.	12,272.00	0.00	0.00	12,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 12,272.00																			
2012-4 729	SAN ANTONIO DE ZARAGOZA / SAN ANTONIO DE ZARAGOZA. ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. FLORES MAGÓN.	29,453.00	0.00	0.00	29,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	12 PERSONA	12.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 29,453.00																			
2012-4 733	SAN CARLOS / SAN CARLOS. ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA.	4,909.00	0.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	RECURSO OTROS: \$ 4,909.00																			
2012-4 734	SAN FRANCISCO DE CALEROS / SAN FRANCISCO DE CALEROS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. NETZAHUALCOYOTL.	7,363.00	0.00	0.00	7,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.

		RECURSO OTROS: \$ 7,363.00																			
2012-4	736	SAN GABRIEL / SAN GABRIEL. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. 5 DE MAYO.	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
		RECURSO OTROS: \$ 2,454.00																			
2012-4	739	SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO) / SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO) ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO.	7,363.00	0.00	0.00	7,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA..	
		RECURSO OTROS: \$ 7,363.00																			
2012-4	741	SAN JOSÉ DE LAS TROJES / SAN JOSÉ DE LAS TROJES. ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915.	31,907.00	0.00	0.00	31,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	13 PERSONA	13.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
		RECURSO OTROS: \$ 31,907.00																			
2012-4	743	SAN JOSÉ DEL PLAN / SAN JOSÉ DEL PLAN. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLIVAR.	4,909.00	0.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
		RECURSO OTROS: \$ 4,909.00																			
2012-4	745	SANTA CRUZ / SANTA CRUZ. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN.	9,818.00	0.00	0.00	9,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
		RECURSO OTROS: \$ 9,818.00																			
2012-4	749	SANTA LUCIA / SANTA LUCIA. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
		RECURSO OTROS: \$ 2,454.00																			
2012-4	753	VIBORILLAS / VIBORILLAS. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	19,635.00	0.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	8 PERSONA	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
		RECURSO OTROS: \$ 19,635.00																			
			4,212,878.90	0.00	0.00	3,323,260.20	0.00	0.00	889,618.70	0.00	0.00										

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y , Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:DESARROLLO COMUNITARIO Proyecto:DESARROLLO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1	818	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TALLERES PARA EL CENTRO DE ATENCION FAMILIAR (CAF).	1,435,221.24	0.00	360,299.17	1,074,922.07	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-04-2012 / 31-07-2012	100 %	100 %	120 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
		OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- INVERSION TOTAL \$ 1'435,221.24 FISM \$ 360,299.17 Y FAFM 1'074,922.07 ANTES TOTAL \$ 1'453,612.89 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- INVERSION TOTAL \$ 1'435,221.24 FISM \$ 360,299.17 Y FAFM 1'074,922.07																		
2012-3	686	MATEHUALA / CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR, EN POLÍGONOS HÁBITAT 24053 COLONIA ANTORCHISTA.	21,376.00	0.00	10,688.00	0.00	0.00	10,688.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
		RECURSO OTROS: \$ 10,688.00																		
2012-3	687	MATEHUALA / CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL I EN POLÍGONO 24053 COLONIA ANTORCHISTA.	49,655.00	0.00	24,827.50	0.00	0.00	24,827.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	S.C. CAROLINA ROBLES NO. MMA/CDSM-260-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 49,655.00																		
2012-3	689	MATEHUALA / CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL II POLÍGONO 24053 COLONIA ANTORCHISTA.	42,860.00	0.00	21,430.00	0.00	0.00	21,430.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	S.C. LUIS ANTONIO LOERA MATA. NO. MMA/CDSM-261-2012.	
		RECURSO OTROS: \$ 42,860.00																		
2012-3	690	MATEHUALA / APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN POLÍGONO 24053 COLONIA ANTORCHISTA (HÁBITAT).	22,990.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
		RECURSO OTROS: \$ 22,990.00																		
2012-3	691	MATEHUALA / CURSO DE HERRERÍA DE POLIGONO 24053 COLONIA ANTORCHISTA (HÁBITAT).	47,011.00	0.00	23,506.00	0.00	0.00	23,506.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
		RECURSO OTROS: \$ 47,011.00																		
2012-3	701	MATEHUALA / MODULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEL POLÍGONO 24054 COLONIA REPÚBLICA.	160,463.00	0.00	80,232.00	0.00	0.00	80,231.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2012 / 26-11-2012	100 %	100 %	308 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	264 265 266 ING. JOSÉ JESÚS ZUÑIGA ZAVALA, C. MARÍA DEL CARMEN ESCOBEDO MONTOYA,	
		RECURSO OTROS: \$ 160,463.00																		
2012-3	702	MATEHUALA / MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN	62,919.00	0.00	31,459.50	0.00	0.00	31,459.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-05-2012 / 20-11-2012	100 %	100 %	308 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	S.C. JOSÉ MANUEL PÉREZ VERINO NO.	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2012-3 757	MATEHUALA / APOYO A APRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HÁBITAT. OBSERVACIONES.- POLIGONO 50924002 FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ. RECURSO OTROS: \$ 36,850.00	36,850.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
2012-3 759	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS DEL POLÍGONO 50924002 DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ. RECURSO OTROS: \$ 132,188.00	132,188.00	0.00	66,094.00	0.00	0.00	0.00	66,094.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	9 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
2012-3 760	MATEHUALA / CURSO DE CULTORA DE BELLEZA NIVEL I. OBSERVACIONES.- POLIGONO 50924002 DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ. RECURSO OTROS: \$ 92,225.00	92,225.00	0.00	46,113.00	0.00	0.00	0.00	46,112.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-07-2012 / 02-11-2012	100 %	100 %	12 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. GABRIELA MORALES MOTA NO. MMA/CDSM/270-2012.
2012-3 815	MATEHUALA / APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HÁBITAT DEL MULTIPOLÍGONO. RECURSO OTROS: \$ 109,240.00	109,240.00	0.00	54,620.00	0.00	0.00	0.00	54,620.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2012 / 30-09-2012	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
2012-3 817	MATEHUALA / CAMPANA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL MULTIPOLÍGONO. OBSERVACIONES.- EN EL C.D.C. FRACC. BENITO JUÁREZ. RECURSO OTROS: EN EL C.D.C. FRACC. BENITO JUAREZ COSTO TOTAL \$ 85,467.00	85,467.00	0.00	42,734.00	0.00	0.00	0.00	42,733.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-07-2012 / 12-10-2012	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	T.S. MARIA DEL ROSARIO DE LA CRUZ SAUCEDO NO. MMA/CDSM/259-2012.
2012-3 818	MATEHUALA / CURSO DE COMPUTACION NIVEL I PROGRAMA HABITAT DEL MULTIPOLÍGONO. RECURSO OTROS: \$ 49,607.00	49,607.00	0.00	24,804.00	0.00	0.00	0.00	24,803.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-05-2012 / 07-09-2012	100 %	100 %	12 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EN EL C.D.C. COL. REPÚBLICA I.S.C. CAROLINA ROBLES CONDE NO. MMA/CDSM/260-2012.
2012-3 820	MATEHUALA / CURSO DE COMPUTACION NIVEL II PROGRAMA HÁBITAT DEL MULTIPOLÍGONO. RECURSO OTROS: \$ 49,607.00	49,607.00	0.00	24,804.00	0.00	0.00	0.00	24,803.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-05-2012 / 24-08-2012	100 %	100 %	13 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	S.C. LUIS ANTONIO LOERA MATA NO. MMA/CDSM/261-2012.
2012-3 822	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS DEL PROGRAMA HÁBITAT DEL MULTIPOLÍGONO. OBSERVACIONES.- EN EL C.D.C. COL. REPÚBLICA. RECURSO OTROS: \$ 176,250.00	176,250.00	0.00	88,125.00	0.00	0.00	0.00	88,125.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-07-2012 / 14-09-2012	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EN CDC COL REPÚBLICAAQ.F.B. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ NO. MMA/CDSM/262-2012.
2012-3 823	MATEHUALA / CURSO DE HERRERIA DEL PROGRAMA HÁBITAT DEL MULTIPOLÍGONO. RECURSO OTROS: \$ 188,035.00	188,035.00	0.00	94,018.00	0.00	0.00	0.00	94,017.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-05-2012 / 07-09-2012	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EN C.D.C. BENITO JUÁREZ, C. JORGE ALFREDO MORALES ROSALES NO. MMA/CDSM/267-2012.
2012-4 147	MATEHUALA / SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR,	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	08-06-2012 / 31-07-2012	0 %	0 %	85 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
2012-6 122	MATEHUALA / HIGIENE DENTAL EN POLIGONOS HABITAT. CDC REPÚBLICA. RECURSO OTROS: INVERSION TOTAL \$ 98,329.00	98,329.00	0.00	49,164.50	0.00	0.00	0.00	49,164.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-08-2012 / 28-09-2012	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DR. JESUS RAFAEL LARA CHÁVEZ. NO. MMA/CDSM-272-2012.
2012-6 123	MATEHUALA / HIGIENE DENTAL FUERA DEL POLIGONO. (ESCUELA SECUNDARIA TEC. 40 EN CALLE PLAN DE GUADALUPE. COL. LA LAGUNITA). RECURSO OTROS: INVERSION TOTAL \$ 31,466.00	31,466.00	0.00	15,733.00	0.00	0.00	0.00	15,733.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-08-2012 / 28-09-2012	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DR. RAFAEL LARA CHÁVEZ NO. MMA/CDSM-279-2012.
		3,382,635.24	0.00	1,334,011.17	1,074,923.07	0.00	0.00	973,701.00	0.00	0.00									

Rubro:CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-2 20	SANTA CRUZ / PAVIMENTACION DE CAMINO LOCALIDAD SANTA CRUZ.	659,089.36	0.00	659,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2012 / 01-05-2012	100 %	100 %	576 PERSONA	3,080.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN RICARDO SÁNCHEZ BARRÓN. NO. MMA/CDSM/116-2012.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES.- CAMBIO DE NOMBRE EN LA III REUNIÓN DEL CONSEJO DEL 28MAR12: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL KM 1+000 AL KM 1+440 RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES \$ 659,089.36																		
		659,089.36	0.00	659,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:RECONSTRUCCIÓN Proyecto:RECONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-2 18	NINGUNO / REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	1,500 PERSONA	44,152.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 400,000.00		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-2 815	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE MAESTROS JUBILADOS. COL. LAS CUMBRES.	841,981.79	0.00	0.00	761,981.79	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	CONTRATO	31-07-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	120 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCÍA NO. MMA/CDSM/132-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- FAFM \$ 761,981.79 BEN \$ 80,000.00 INVERSION TOTAL \$ 841,981.79 ANTES \$ 800,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ FAFM \$ 761,981.79 BEN \$ 80,000.00 INVERSION TOTAL \$ 841,981.79																				
2012-7 194	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE 2A. ETAPA DEL EDIFICIO DE MAESTROS JUBILADOS INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, SANITARIOS Y ACCESO AL 2º NIVEL (ESCALERAS).	271,747.99	0.00	0.00	271,747.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-12-2012 / 15-02-2013	100 %	0 %	120 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 271,747.99 CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE MAESTROS JUBILADOS. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, SANITARIOS Y ACCESO AL 2º NIVEL (ESCALERAS). OBRA REFRENDADA EN LA XI REUNION DEL CDSM 22NOV12 RECURSO OTROS: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 271,747.99 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE MAESTROS JUBILADOS. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, SANITARIOS Y ACCESO AL 2º NIVEL (ESCALERAS).																				
		1,113,729.78	0.00	0.00	1,033,729.78	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00										

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 821	MATEHUALA / REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHA COL. LA GRANJA.	715,389.86	0.00	0.00	715,389.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-03-2012 / 30-07-2012	100 %	100 %	920 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRIGUEZ NO. MMA/CDSM/112-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 715,389.86; SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI 26JUN12 \$ 715,389.86 RECURSO OTROS: \$715,389.86																				
2012-1 823	MATEHUALA / REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHA Y BANDA COL. LAS MERCEDES.	620,159.95	0.00	0.00	620,159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-03-2012 / 27-06-2012	100 %	100 %	845 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. GONZALO PEÑAFLOL MOLINA NO. MMA/CDSM/111-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 620,159.64 SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI 26JUN12 \$ 608,337.46 RECURSO OTROS: \$ 620,159.95 SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 620,159.64																				
		1,335,549.81	0.00	0.00	1,335,549.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL *, Subprograma:ASISTENCIA TÉCNICA Proyecto:ASISTENCIA TÉCNICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-2 21	MATEHUALA / ASISTENCIA TÉCNICA DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	452,602.62	0.00	452,602.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-02-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	4.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 452,602.62 ANTES \$ 546,001.92 1 LOTE. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 452,602.62																				
		452,602.62	0.00	452,602.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa:SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-2 25	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE CIUDAD JUÁREZ Y CALLE TOLUCA COL. REPÚBLICA.	14,420.02	0.00	11,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	CONTRATO	29-03-2012 / 27-05-2012	100 %	100 %	15 PERSONA	50.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E	
OBSERVACIONES.- 0+050 KM. APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS \$ 3,400.00 EN LA VII REUNION DEL 20/JUL/12 RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 14,420.02																				
2012-2 29	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TLAXCALA, COL. REPÚBLICA.	14,420.02	0.00	14,420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2012 / 09-05-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	50.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE	C.F.E	

																				ELECTRICIDAD (CFE)	
	OBSERVACIONES.- 0.050 KM. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 14,420.02																				
2012-2	30	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE JUAN FRANCISCO ESTRADA COL. GPE. TEPEYAC.	17,593.73	0.00	16,713.73	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	CONTRATO	10-04-2012/09-05-2012	100 %	100 %	10 PERSONA	61.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E		
	OBSERVACIONES.- 0+061 KM. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 17,593.73																				
2012-2	31	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE VILLA DE REYES COL. MANUEL MORENO TORRES.	19,709.54	0.00	16,909.54	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	CONTRATO	29-03-2012/27-04-2012	100 %	100 %	25 PERSONA	62.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.		
	OBSERVACIONES.- 0+062 KM. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 19,709.54																				
2012-2	33	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE ROSAURA ZAPATA ENTRE GPE. VICTORIA E IGNACIO ZARAGOZA, COM. SANTA ANA.	30,288.60	0.00	27,288.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	CONTRATO	01-03-2012/02-05-2012	100 %	100 %	10 PERSONA	100.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.		
	OBSERVACIONES.- 0+100 KM. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 30,288.60																				
2012-2	36	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO, COL. LA LAGUNITA.	29,230.69	0.00	23,430.69	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	CONTRATO	29-03-2012/27-04-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	94.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.		
	OBSERVACIONES.- 0+094 KM. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL SON \$ 29,230.69																				
2012-2	38	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LOCALIDAD EL DURAZNO.	25,721.47	0.00	23,151.47	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	CONTRATO	10-04-2012/09-05-2012	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.		
	RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 25,721.47																				
2012-2	39	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CARRETERA 57 KM. 164+200	30,103.53	0.00	30,103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2012/09-05-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.		
	RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES \$ 30,103.53																				
2012-2	40	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE SAN VALENTÍN LOC. SAN VICENTE.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2012/16-06-2012	0 %	0 %	30 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA AUN NO ASIGNADA.		
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VIII 29AGO12 EL COSTO ERA DE \$ 350,000.00																				
2012-2	41	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLEIGNACIO RODRÍGUEZ CRUZ FRACC. LA PROVIDENCIA.	42,921.95	0.00	34,421.95	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	CONTRATO	16-04-2012/16-06-2012	100 %	100 %	10 PERSONA	100.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E		
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA V REUNION DEL 24 DE MAYO DE 2012. 0+100 KM. APORTACION DE BENEFICIARIOS VII 20/JUL/12. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 42,921.95																				
2012-2	42	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN AV. SAN FRANCISCO \$ 1501 COL. GUADALUPE.	37,657.15	0.00	37,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2012/16-06-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	130.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO			
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI 26JUN12 \$ 37,657.15 0+130 KM. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 37,657.15																				
2012-2	43	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LAS TROJES. (SOBRE LA CARRETERA).	26,917.09	0.00	24,217.09	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	CONTRATO	23-04-2012/30-06-2012	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA AUN NO ASIGNADA.		
	OBSERVACIONES.- 1 SUBESTACION ESRTRUCTURA TS3N SE CAMBIO EL COSTO EN LA V REUNION DEL JUEVES 24 DE MAYO DE 2012. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES \$ 26,917.09																				
2012-2	44	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN COM. ESTANQUE DE AGUA BUENA (FRENTE A ESC. SEC.)	38,683.15	0.00	34,883.15	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	CONTRATO	05-07-2012/03-08-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	110.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO			
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO VI 26JUN12 \$ 38,683.15 0+110 KM. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 38,683.15																				
2012-2	45	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE CARDENAS Y CALLE CD. VALLES FRACC. ANIMAS.	137,472.66	0.00	112,372.66	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	CONTRATO	05-07-2012/03-08-2012	100 %	100 %	25 PERSONA	168.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO			
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI 26JUN12 \$ 137,472.66 SE CAMBIO EL COSTO EN LA V REUNION DEL DIA JUEVES 24 DE MAYO DE 2012, 01 SUBESTACION 0+168 KM. LINEA MEDIA TENSION, 0+227 KM. LINEA BAJA TENSION. APORTACION DE BENEFICIARIOS EN LA VII 20/JUL/12, \$ 25,100.00 RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 137,472.66																				
2012-2	49	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CARRETERA A CALEROS COL. LOMA ALTA.	47,120.46	0.00	37,720.46	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	CONTRATO	12-06-2012/11-07-2012	100 %	100 %	15 PERSONA	100.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO			
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA V REUNION DEL DIA JUEVES 24 DE MAYO DE 2012, 01 SUBESTACION 0+100 KM. LINEA BAJA TENSION. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 47,120.46																				
2012-2	51	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN COM. SAN LORENZO.	14,552.83	0.00	13,102.83	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	CONTRATO	01-06-2012/01-08-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	100.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO			
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA V REUNION DEL DIA JUEVES 24 DE MAYO DE 2012. 0+100 KM. EN LA VII 20/JUL/12 APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 1,450.00 RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 14,552.83																				

2012-2 53	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CD. JUÁREZ ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE GUERRERO, COL. REPÚBLICA.	17,061.62	0.00	15,061.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	CONTRATO	01-06-2012 / 01-08-2012	100 %	100 %	10 PERSONA	45.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA V REUNION DEL DIA JUEVES 24 DE MAYO DE 2012. 0+045 KM. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 17,061.62																			
2012-2 54	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS NO. 1803 COL. GPE.	14,395.21	0.00	14,395.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2012 / 03-08-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	55.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA VI 26JUN12 \$ 14,395.21 0+055 KM. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 14,395.21																			
2012-2 58	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN SAN MIGUEL KM. 153.	35,216.36	0.00	31,696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	CONTRATO	06-08-2012 / 06-10-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- 0+111 KM. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 35,216.36																			
2012-2 70	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN AV. MANTÍ NO. 701 FRACC. OJO DE AGUA.	76,032.71	0.00	76,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2012 / 03-08-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA VI 26JUN12 \$ 76,032.71 1 SUBESTACION. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 76,032.71																			
2012-2 71	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CARRETERA 57 KM. 161 COM. 16 DE SEPTIEMBRE.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-08-2012 / 06-10-2012	0 %	0 %	5 PERSONA	450.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA AUN NO ASIGNADA.
OBSERVACIONES.- 0+450 KM. 1 SUBESTACION ESTA OBRA SE DIO DE BAJA EN LA XII REUNION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 85,000.00																			
2012-5 321	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED SECUNDARIA ELÉCTRICA CALLE LEON ENTRE MORELIA Y COLIMA, COL. ANTORCHISTA.	18,543.76	0.00	14,943.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	CONTRATO	26-09-2012 / 25-10-2012	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- 0+050 KM. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 18,543.76																			
2012-5 322	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED SECUNDARIA ELÉCTRICA CALLE MORELIA ESQUINA SALTILLO. COL. ANTORCHISTA.	18,308.67	0.00	18,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	26-09-2012 / 25-10-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- 0+051 KM LINEA BAJA TENSION. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 18,308.67																			
		706,373.22	0.00	627,853.22	0.00	0.00	0.00	0.00	78,520.00	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa:SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-4 416	CRUCERO DEL CARMEN / CONSTRUCCION DE DE 0+285 KMS. DE LÍNEA DE BAJA TENSION CON CABLE MULTIPLE AI-ACSR (2+1) 1/0-2C. EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DEL CARMEN.	130,044.91	0.00	117,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	CONTRATO	16-07-2012 / 18-08-2012	100 %	100 %	35 PERSONA	285.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
RECURSO OTROS: \$ 130,044.91																			
		130,044.91	0.00	117,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa:SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma:NO CONVENCIONAL Proyecto:NO CONVENCIONAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-2 72	MATEHUALA / SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, VARIAS LOCALIDADES.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-08-2012 / 06-10-2012	0 %	0 %	85 PERSONA	5.00 PLANTA SOLAR	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA AUN NO ASIGNADA.
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VIII 29AGO12. EL COSTO ERA DE \$ 250,000.00																			
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS *, Subprograma:PROG. EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROG. EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-1 220	MATEHUALA / PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-02-2012 / 31-12-2012	0 %	0 %	77,328 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- SE REASIGNA ESTE RECURSO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI. RECURSO OTROS: SE DIO DE BAJA EN LA IX REUNION DEL 25/SEP/12																			
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:DEUDA PÚBLICA Proyecto:DEUDA PÚBLICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-1 845	MATEHUALA / PAGO DE DEUDA DE LA ACCIÓN "SUMINISTRO DE 2 LT DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, 13 GALÓN SELLADOR VINILICO, 6 LT. DE THINNER, 21 GALONES LT PINTURA VINILICA LAVABLE, 6 GALONES LT. BASE DE COLOR MODELO PRO 100-300, 10 LT BARNIZ CLARO BRILLANTE, 10 LT. REMOVEDOR INDUSTRIAL, 68 LTS. DE ÁCIDO MURIÁTICO Y 77.42 M3. DE TIERRA NEGRA PARA JARDÍN". PARA LA OBRA DE REMODELACIÓN DE PLAZA DERECHOS HUMANOS; MATEHUALA, S.L.P.	23,708.46	0.00	0.00	23,708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-01-2012 / 29-02-2012	100 %	100 %	135,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
		23,708.46	0.00	0.00	23,708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-4 418	MATEHUALA / ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DENOMINADOS JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUÁREZ, TRAMO CALLE ZARAGOZA A CALLE XICOTENCATL Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE JUÁREZ.	30,542.80	0.00	0.00	30,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-07-2012 / 31-07-2012	100 %	100 %	125 PERSONA	2.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. JULIÁN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ. NO. MMA/CDSM-190-2012.
	RECURSO OTROS: \$ 30,542.80																		
		30,542.80	0.00	0.00	30,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES *1 Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-1 807	EL CARMEN / CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DEL CARMEN.	398,701.96	0.00	0.00	372,701.96	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	CONTRATO	04-06-2012 / 30-03-2013	100 %	70 %	302 PERSONA	1.00 PANTEÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JESUS GUTIÉRREZ BRIONES NO. MMA-269-2012.
	OBSERVACIONES.- OBRA REFRENDADA EN LA XI REUNIÓN DEL 22NOV12. CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD EL CARMEN. RECURSO OTROS: \$ 398,701.96																		
2012-1 525	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE PLAZA DEL FRACCIONAMIENTO PALMAS.	2,257,572.09	0.00	0.00	2,257,572.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-02-2012 / 27-06-2012	100 %	100 %	585 PERSONA	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 2'260,541.89 RECURSO OTROS: \$ 2'257,572.09 SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 2'260,541.89																		
2012-1 814	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA PARA MONUMENTO "ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA".	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2012 / 01-09-2012	0 %	0 %	77,328 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	OBSERVACIONES.- SE DIÓ DE BAJA EN LA VIII 29AGO12.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI 26JUN12.- EL COSTO ERA DE \$ 600,000.00																		
2012-1 850	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	222,039.63	0.00	0.00	222,039.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-01-2012 / 25-04-2012	100 %	100 %	350 PERSONA	2.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 222,039.63 ANTES \$ 403,260.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 222,039.63																		
2012-1 854	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO PARA RESGUARDO DE ARCHIVOS DEL RAMO 33. CON DIMENSIONES DE 7,36X6 MTS. EN LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	112,421.43	0.00	0.00	112,421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-01-2012 / 20-03-2012	100 %	100 %	35 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 112,421.43 ANTES \$ 135,300.00 44.16 M2. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 112,421.43																		
		2,990,736.11	0.00	0.00	2,964,736.11	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00									

Rubro:FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES *1 Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-1 858	MATEHUALA / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL.- ÁREA DE TERAPIA FÍSICA Y ELECTROTERAPIA.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 30-04-2012	0 %	0 %	60 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
	OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIÓ DE BAJA EN LA XII REUNIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012.																		
2012-1 645	MATEHUALA / ADQUISICIÓN DE CAJAS Y ESTANTERIA PARA ARCHIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	850 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.

A LA INFORMACIÓN.																		
OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACION EN LA XII REUNION DEL CDSM 21DIC12.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DEL RECINTO DEL ARCHIVO MUERTO MUNICIPAL. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 50,000.00																		
		50,001.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES *1 Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-1 526	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL CONJUNTO HABITACIONAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	1,596,666.25	0.00	0.00	1,596,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-02-2012 / 27-06-2012	100 %	100 %	788 PERSONA	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 1'596,666.25 ANTES \$ 1'850,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 1'596,666.25																			
2012-1 768	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE PLAZA 1º DE MAYO DE LA COL. INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ (PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS).	3,044,134.03	0.00	0.00	1,545,870.03	0.00	0.00	1,498,264.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 18-09-2012	100 %	100 %	1,800 PERSONA	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- MUNICIPIO \$ 1'479,151.03 SEDESOL \$ 1'564,965.00 COSTO TOTAL \$ 3'044,116.03 ANTES COSTO TOTAL \$ 3'129,930.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- MUNICIPIO \$ 1'479,151.03 SEDESOL \$ 1'564,965.00 COSTO TOTAL \$ 3'044,116.03																			
2012-1 773	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES, DE LA COL. INFONAVIT BUSTAMANTE II. (PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2012).	4,155,616.90	0.00	0.00	2,090,751.90	0.00	0.00	2,064,865.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2012 / 18-12-2012	100 %	100 %	988 PERSONA	2.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- MUNICIPIO \$ 2'157,470.90 SEDESOL \$ 1'998,146.00 TOTAL \$ 4'155,616.90 ANTES \$ 3'996,292.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- MUNICIPIO \$ 2'157,470.90 SEDESOL \$ 1'998,146.00 TOTAL \$ 4'155,616.90																			
		8,796,417.18	0.00	0.00	5,233,288.18	0.00	0.00	3,563,129.00	0.00	0.00									

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-2 23	MATEHUALA / GASTOS INDIRECTOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	1,926,445.66	0.00	825,953.68	1,100,491.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	25-02-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION DIRECTA
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 825,953.68 DEL FISM FAFM \$ 1'100,491.98 COSTO TOTAL \$ 1'926,445.66 ANTES FISM \$ 819,002.88 FAFM \$ 1'229,365.71 TOTAL \$ 2'048,368.59 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 825,953.68 DEL FISM FAFM \$ 1'100,491.98 COSTO TOTAL \$ 1'926,445.66																			
		1,926,445.66	0.00	825,953.68	1,100,491.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SQ CASAS DE SALUD, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-3 75	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL REFUGIO.	54,369.20	0.00	54,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2012 / 03-08-2012	100 %	100 %	197 PERSONA	1.00 CASA DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MARCO ANTONIO MEDRANO PAZ NO. MMA/CDSM-229-2012.
OBSERVACIONES.- CAMBIO EL COSTO EN LA VI 26JUN12 \$ 54,369.20 CAMBIA SU DENOMINACIÓN DEL VI 26JUN12.- IMPERMEABILIZACIÓN DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL REFUGIO. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 54,369.20																			
2012-3 44	SAN JOSÉ DE IPOA / CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE IPOA.	80,251.12	0.00	80,251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2012 / 06-07-2012	100 %	100 %	80 PERSONA	1.00 CASA DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN RICARDO SÁNCHEZ BARRÓN. NO. MMA/CDSM-209-2012.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI 26JUN12 \$ 80,250.62 CAMBIA SU DENOMINACIÓN EN LA VI 26JUN12.- REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE IPOA. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 80,251.12																			
		134,620.32	0.00	134,620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SQ CASAS DE SALUD, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2012-3 45	PIEDRA BLANCA / IMPERMEABILIZACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	18,705.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2012 / 03-08-2012	100 %	100 %	165 PERSONA	1.00 CASA DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MARCO ANTONIO MEDRANO PAZ NO. MMA/CDSM-229-2012.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI 26JUN12 \$ 18,705.00 RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 18,705.00																			
2012-4 417	PUERTA DEL REFUGIO / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL REFUGIO.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2012 / 04-09-2012	0 %	0 %	46 PERSONA	1.00 CASA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- SE DIÓ DE BAJA EN LA VIII 29AGO12. EL COSTO ERA DE \$ 70,630.80																			
		18,706.00	0.00	18,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 826	MATEHUALA / SUELDOS DE LA BRIGADA MÉDICA DE SALUD, VARIAS LOCALIDADES.	670,278.98	0.00	0.00	670,278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DE 18ENE13.- \$ 670,278.98 ANTES \$ 690,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DE 18ENE13.- \$ 670,278.98																				
		670,278.98	0.00	0.00	670,278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:APORTACIONES INSTITUCIONALES Proyecto:APORTACIONES INSTITUCIONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 825	MATEHUALA / APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR (APOYO PARA SERVICIO MÉDICO Y CONSULTAS).	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-04-2012 / 29-09-2012	0 %	0 %	780 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
OBSERVACIONES.- SE DIÓ DE BAJA EN LA VIII 29AGO12.- EL COSTO ERA DE \$ 500,000.00																				
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ATENCIÓN A LA SALUD Proyecto:ATENCIÓN A LA SALUD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 827	MATEHUALA / ACCIONES SOCIALES A TRAVÉS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CAMPAÑA "TODOS UNIDOS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA". (APOYO EN ESTUDIOS CLÍNICOS Y EXAMENES PARA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS).	185,865.40	0.00	0.00	185,865.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-05-2012 / 29-09-2012	100 %	100 %	294 PERSONA	180.00 CONSULTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
OBSERVACIONES.- SE REDUJERON EL NUMERO DE ESTUDIOS A REALIZAR DE 365 A 180. EN LA IX REUNION DE 25/SEP/12.																				
		185,865.40	0.00	0.00	185,865.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:OTROS NIVELES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 29	SANTA LUCÍA / TECHADO DEL SALÓN DE LÁCTEOS DEL CEBTA.	186,454.90	0.00	186,454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2012 / 14-04-2012	100 %	100 %	350 ALUMNO	1.00 ESCUELA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. YGNACIO SANTILLÁN GRIMALDO. NO. MMA/CDSM/017-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 186,451.90 SUSTITUCION DE TECHADO DE LAMINA EN EL SALON DE LACTEOS EN EL CBTA 52. ANTES COSTO TOTAL \$ 240,000.00 RECURSO OTROS: \$ 186,454.90 SE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 186,451.90 SUSTITUCIÓN DE TECHADO DE LÁMINA EN EL SALÓN DE LÁCTEOS EN EL CBTA 52.																				
		186,454.90	0.00	186,454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-2 96	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROSSEAU, COL. JUÁREZ.	121,211.89	0.00	121,211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2012 / 26-05-2012	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 ESCUELA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRÍGUEZ NO. MMA/CDSM/016-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- FISM \$ 121,211.89 ANTES \$ 80,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- FISM \$ 121,211.89																				
2012-3 42	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN JARDÍN DE NIÑOS "EXTENSIÓN IGNACIO FONSECA MACÍAS".	49,825.24	0.00	49,825.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2012 / 26-05-2012	100 %	100 %	60 ALUMNO	1.00 PLAZA CÍVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRÍGUEZ NO. MMA/CDSM/016-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 49,825.24 ANTES \$ 50,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 49,825.24																				
		171,037.13	0.00	171,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-3 27	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y FACHADA SEGUNDA PARTE EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES CALLE BOCANEGRA.	124,960.46	0.00	111,960.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	CONTRATO	19-03-2012 / 28-04-2012	100 %	100 %	360 ALUMNO	1.00 ESCUELA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. CLAUDIA ARACELY MOLINA RANGEL NO. MMA/CDSM/018-2012.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 124,960.46 FISM \$ 111,960.46 BEN \$ 13,000.00 CONSTRUCCION DE PISOS INTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 1 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA V REUNION DEL CONSEJO DEL DIA JUEVES 24 DE MAYO DE 2012.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS INTERIORES Y EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES. SE CAMBIO EL COSTO \$ 135,971.70 RECURSO OTROS: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 124,960.46 FISM \$ 111,960.46 BEN \$ 13,000.00 CONSTRUCCIÓN DE																				

PISOS INTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 1																			
		124,960.46	0.00	111,960.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:OTROS NIVELES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-3 23	MATEHUALA / SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESC. NORMALISMO MEXICANO, FRACC. FLORIDA.	49,993.68	0.00	0.00	49,993.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-03-2012 / 27-04-2012	100 %	100 %	250 ALUMNO	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. IRMA ORTIZ PEREZ NO. MMA/CDSM-170-2012.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 49,993.68 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL. ANTES \$ 50,000.00 RECURSO OTROS: CAMBIO DE DENOMINACION Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 49,993.68 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL.		49,993.68	0.00	0.00	49,993.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:RECONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-3 24	MATEHUALA / TERMINACIÓN DE AULA EXISTENTE EN ESC. PRIM. LORENZO CORONADO BOULEY, FRACC. BENITO JUÁREZ.	158,709.81	0.00	142,709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	CONTRATO	19-03-2012 / 28-04-2012	100 %	100 %	30 ALUMNO	1.00 ESCUELA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEÓN. NO. MMA/CDSM/014-2012	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION Y DE COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- EL COSTO TOTAL ES DE \$ 158,709.81 FISM \$ 142,709.81 BEN \$ 16,000.00 TERMINACION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.0X8.0 MTS. TIPO IEIFE EN LA ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY. ANTES TOTAL \$ 160,000.00 RECURSO OTROS: CAMBIO DE DENOMINACION Y DE COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- EL COSTO TOTAL ES DE \$ 158,709.81 FISM \$ 142,709.81 BEN \$ 16,000.00 TERMINACION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.0X8.0 MTS. TIPO IEIFE EN LA ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY.		158,709.81	0.00	142,709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00										
2012-3 25	MATEHUALA / TERMINACIÓN DEL AULA EXISTENTE EN ESC. PRIM. JUVENTINO ROSAS.	115,532.82	0.00	102,532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	CONTRATO	19-03-2012 / 28-04-2012	100 %	100 %	30 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN RICARDO SÁNCHEZ BARRÓN. NO. MMA/CDSM/015-2012.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 115,532.82 FISM \$ 102,532.82 BEN \$ 13,000.00 TERMINACION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL ATIPICA EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS. ANTES TOTAL \$ 130,000.00 RECURSO OTROS: CAMBIO DE DENOMINACION Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 115,532.82 FISM \$ 102,532.82 BEN \$ 13,000.00 TERMINACION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL ATIPICA EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS.		115,532.82	0.00	102,532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00										
		274,242.63	0.00	245,242.63	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-2 780	MATEHUALA / SUSTITUCIÓN DE PISO EXISTENTE EN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JULIÁN CARRILLO. FRACC. BENITO JUÁREZ.	34,291.32	0.00	34,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2012 / 06-07-2012	100 %	100 %	95 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN RICARDO SÁNCHEZ BARRÓN. NO. MMA/CDSM-209-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 34,291.32 ANTES \$ 35,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 34,291.32		34,291.32	0.00	34,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-3 22	MATEHUALA / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA EN ESC.PRIM. LUCIO SANDOVAL RIVERA, COL. LA GRANJA.	49,927.08	0.00	49,927.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2012 / 13-07-2012	100 %	100 %	240 ALUMNO	1.00 ESCUELA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LORENZO RODRÍGUEZ MEDELLÍN. NO. MMA/CDSM-210-2012.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 49,927.08 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCIO SANDOVAL RIVERA. ANTES \$ 50,000.00 RECURSO OTROS: CAMBIO DE DENOMINACION Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 49,927.08 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCIO SANDOVAL RIVERA.		49,927.08	0.00	49,927.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2012-3 43	MATEHUALA / APLANADO DEL AUDITORIO Y PINTURA GENERAL DEL PLANTEL EN ESC. PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO. ZONA CENTRO.	166,861.75	0.00	166,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2012 / 28-04-2012	100 %	100 %	600 ALUMNO	1.00 ESCUELA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA. NO. MMA/CDSM/019-2012.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 166,861.75 REHABILITACIÓN (APLANADO Y PINTURA) EN AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. RECURSO OTROS: CAMBIO DE DENOMINACION Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 166,861.75 REHABILITACIÓN (APLANADO Y PINTURA) EN AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.		166,861.75	0.00	166,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2012-4 422	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE UN MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN VILLERÍAS	109,599.98	0.00	98,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	CONTRATO	16-07-2012 / 18-09-2012	100 %	100 %	200 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA NO. MMA/CDSM-288-2012.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 109,599.98 FISM \$ 98,099.98 BEN \$ 11,500.00 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JUAN VILLERÍAS. COSTO TOTAL ANTES \$ 115,000.00 RECURSO OTROS: CAMBIO DE DENOMINACION Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 109,599.98 FISM \$ 98,099.98 BEN \$ 11,500.00 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JUAN VILLERÍAS.		109,599.98	0.00	98,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00										
		326,388.81	0.00	314,888.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO Proyecto:AGRICULTURA PROTEGIDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 201	MATEHUALA / CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA INTEGRAL CONTRA LA SEQUÍA.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	02-04-2012 / 02-07-2012	0 %	0 %	400 PRODUCTOR	1.00 MODULO	ACCION	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VIII DEL 29AGO12, EL COSTO ERA DE \$ 200,000.00																				
2012-1 202	MATEHUALA / CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.- SEGURO AGRÍCOLA CATASTROFICO. VARIAS LOCALIDADES.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	02-04-2012 / 02-07-2012	0 %	0 %	1,300 PRODUCTOR	1.00 MODULO	ACCION	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VIII DEL 29AGO12, \$ 200,000.00																				
		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO Proyecto:OBRA COMPLEMENTARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 215	SANTA CRUZ / SUMINISTRO DE ARRANCADOR DE BOMBA DEL POZO DE RIEGO DE LA S.C. "EL CHAUTE".	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-04-2012 / 02-07-2012	0 %	0 %	30 PRODUCTOR	2,000.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VIII DEL 29AGO12 EL COSTO ERA DE \$ 25,000.00																				
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO Proyecto:REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-4 419	ALVAREZ / REPARACIÓN DE BOMBA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PASTORIZA.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2012 / 31-07-2012	100 %	100 %	55 PRODUCTOR	1.00 POZO	ACCION	AYUNTAMIENTO		
RECURSO OTROS: \$ 8,000.00																				
2012-6 125	SAN JOSÉ DEL PLAN / APORTACIÓN PARA CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES DENTRO DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LAS ZONAS ARIDAS (PRODEZA). PROYECTO DE SAN JOSÉ DEL PLAN ANEXO AL EJIDO EL CARMEN. (EQUIPO FOTOVOLTAICO)	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	27-07-2012 / 28-09-2012	100 %	100 %	121 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO		
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 161,000.00																				
2012-6 126	SAN JOSÉ DEL PLAN / APORTACIÓN PARA CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES DENTRO DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LAS ZONAS ARIDAS (PRODEZA). PROYECTO DE SAN JOSÉ DEL PLAN ANEXO AL EJIDO EL CARMEN. (DEPOSITO DE AGUA).	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	27-07-2012 / 28-09-2012	100 %	100 %	121 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- INVERSION TOTAL \$ 245,000.00 RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 245,000.00																				
		109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:DESARROLLO DE ÁREAS DE TEMPORAL Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 208	SAN CARLOS / EQUIPAMIENTO CON MODULO FOTOVOLTAICO Y REHABILITACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2012 / 02-07-2012	100 %	100 %	73 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO		
2012-1 210	SAN JOSÉ DEL PLAN / EQUIPAMIENTO CON MODULO FOTOVOLTAICO Y EQUIPAMIENTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PLAN 2A. ETAPA.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2012 / 02-08-2012	100 %	100 %	143 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. CESAR GUTIÉRREZ BRIONES. NO. MMA/CDSM-241-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII DEL 29AGO12, ERA DE \$ 220,000.00 ES \$ 80,000.00 RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 80,000.00																				
2012-1 205	SANTA CRUZ / EQUIPAMIENTO CON MODULO FOTOVOLTAICO Y RAHABILITACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-04-2012 / 02-07-2012	100 %	100 %	576 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. CESAR GUTIÉRREZ BRIONES NO. MMA/CDSM-242-2012.	
		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:DESARROLLO DE ÁREAS DE TEMPORAL Proyecto:OBRA COMPLEMENTARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-7 204	MATEHUALA / PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO.- ADQUISICIÓN DE CHAROLAS Y BOMAS ASPERSORAS. EN VARIAS LOCALIDADES.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2012 / 16-07-2012	0 %	0 %	80 PRODUCTOR	16.00 MATERIAL VEGETATIVO	ACCION	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VIII 29AGO12 EL COSTO ERA \$ 20,000.00																				
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:SEGURO CATASTROFICO Proyecto:APORTACIONES INSTITUCIONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-7 644	MATEHUALA / CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.- SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO. VARIAS LOCALIDADES.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	29-10-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	900 PRODUCTOR	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONVENIO CON SEDARH	
OBSERVACIONES.- CONVENIO CON LA SEDARH A TRAVÉS DEL SEGURO CATASTRÓFICO CON COBERTURA PROMEDIO DE 900 PRODUCTORES. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 200,000.00																				
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-7 133	EL PALMARITO / CONSTRUCCION DE GRANJAS FAMILIARES DE CONEJOS	80,155.11	80,155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2012 / 30-08-2012	0 %	0 %	2 PRODUCTOR	1.00 GRANJA	OBRA	AYUNTAMIENTO		
RECURSO OTROS: SE AJUSTO EL TF DE LA OBRA 11 CTVS DE ACUERDO AL EXP TEC PRESENTADO																				
2012-8 882	POZO DE SANTA CLARA / CONSTRUCCION DE GRANJAS FAMILIARES DE AVES	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2012 / 30-08-2012	0 %	0 %	28 PRODUCTOR	28.00 GRANJA	OBRA	AYUNTAMIENTO		
2012-8 420	POZO DE SANTA CLARA / CONSTRUCCION DE GRANJAS FAMILIARES DE CONEJOS	196,900.01	196,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2012 / 30-08-2012	0 %	0 %	15 PRODUCTOR	15.00 GRANJA	OBRA	AYUNTAMIENTO		
RECURSO OTROS: SE MODIFICARON LOS CENTAVOS EN PRESUPUESTO Y FECHAS DE INICIO Y TERMINO																				
		381,055.12	381,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Programa:SM CONSTRUCCIÓN, Subprograma:PIE DE CASA Proyecto:VIVIENDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-7 300	MATEHUALA / APORTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA (PIES DE CASA).	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-04-2012 / 30-09-2012	0 %	0 %	200 PERSONA	50.00 UNIDAD	OBRA	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VIII 29AGO12, EL COSTO ERA DE \$ 2000,000.00																				
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Proyecto:AMPLIACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-8 879	VARIAS LOCALIDADES / AMPLIACION DE 56 VIVIENDAS DE 16 M2 CON CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	2,246,088.57	1,344,000.00	902,088.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2012 / 31-12-2012	40 %	30 %	280 PERSONA	56.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA	
RECURSO OTROS: FALTA PADRON DE BENEFICIARIOS EN ANEXO 10 LINEAMIENTOS FISE																				
		2,246,088.57	1,344,000.00	902,088.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Proyecto:ESTUFA ECOLÓGICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 523	MATEHUALA / APORTACION PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, VARIAS LOCALIDADES.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-04-2012 / 30-09-2012	0 %	0 %	800 PERSONA	400.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN LA VIII 29AGO12 EL COSTO ERA DE \$ 250,000.00																				
2012-8 878	VARIAS LOCALIDADES / CONSTRUCCION DE 215 ESTUFAS ECOLOGICAS TIPO PATSARI EN 14 LOCALIDADES	574,340.77	341,850.00	232,490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2012 / 31-12-2012	40 %	30 %	1,075 PERSONA	215.00 UNIDAD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA	
		574,341.77	341,850.00	232,491.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 303	MATEHUALA / APORTACION PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA "PISO FIRME".	928,595.18	0.00	187,718.38	0.00	0.00	0.00	740,876.80	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2012 / 01-07-2012	100 %	100 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JULIAN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ NO. MMA/CDSM-143-2012.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 928,595.18 EL MUNICIPIO APORTA \$ 187,718.38 SEDESOL APORTA \$ 740,876.80 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 14 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. ANTES 500,000.00 RECURSO OTROS: CAMBIO DE DENOMINACION Y COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 928,595.18 EL MUNICIPIO APORTA \$ 187,718.38 SEDESOL APORTA \$ 740,876.80 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 14 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.		928,595.18	0.00	187,718.38	0.00	0.00	0.00	740,876.80	0.00	0.00										

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 217	MATEHUALA / NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	13,396,001.01	0.00	0.00	13,396,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	130 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 13396,001.01 ANTES \$ 13600,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 13396,001.01																				
2012-1 219	MATEHUALA / PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DEL SERVICIO ÓPTIMO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (PAGO PROPORCIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA).	9,130,000.00	0.00	0.00	9,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-02-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	77,328 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		
		22,526,001.01	0.00	0.00	22,526,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa:SF PAVIMENTACIÓN *1, Subprograma:ASFALTO Proyecto:ASFALTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 221	MATEHUALA / REPAVIMENTACIÓN DE CALLE TOMASA ESTÉVEZ, ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE ALTAMIRANO.	226,035.57	0.00	226,035.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2012 / 04-04-2012	100 %	100 %	25 PERSONA	954.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN FRANCISCO ALVAREZ GONZÁLEZ. NO. MMA/CDSM/008-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 226,035.57 ANTES \$ 207,030.52 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 226,035.57																				
2012-1 222	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE XICOTENCATL.	143,854.15	0.00	143,854.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2012 / 04-04-2012	100 %	100 %	155 PERSONA	615.65 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO NO. MMA/CDSM/007-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 143,854.15 ANTES \$ 139,520.33 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 143,854.15																				
2012-1 223	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE CALLE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA.	521,410.06	0.00	521,410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2012 / 04-04-2012	100 %	100 %	285 PERSONA	2,065.24 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA NO. MMA/CDSM/012-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 521,410.06 ANTES \$ 510,760.68 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 521,410.06																				
2012-1 225	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN JJ. BUSTAMANTE ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CAMINO A LOS ANGELES, COL. LA DICHOSA.	442,973.43	0.00	433,973.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	CONTRATO	02-04-2012 / 01-05-2012	100 %	100 %	178 PERSONA	1,152.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE MARIO ESCALANTE ALMANZA NO. MMA/CDSM/115-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 451,973.43 FISM \$ 442,973.43 BEN \$ 9,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 451,973.43 FISM \$ 442,973.43 BEN \$ 9,000.00																				
2012-1 229	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE PALMAS ENTRE CALLE SANTIAGO J. VIVANCO Y CALLE CACTUS; CALLE CACTUS ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE MATAMOROS Y CALLE PASCUAL GALLEGOS ENTRE CALLE CACTUS Y PASEO ÁNGEL VERAL.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-05-2012 / 16-07-2012	0 %	0 %	321 PERSONA	2,300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIÓ DE BAJA EN LA V REUNION DEL JUEVES 24 DE MAYO DE 2012. (\$ 595,243.00)																				
2012-1 248	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE CALLE REFORMA EN LOS CRUCES DE CALLE ALTAMIRANO, MATAMOROS Y FILOMENO MATA.	156,254.87	0.00	156,254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-03-2012 / 04-04-2012	100 %	100 %	127 PERSONA	521.78 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE MARIO ESCALANTE ALMANZA NO. MMA/CDSM/009-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 156,254.87 ANTES \$ 157,116.28 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 156,254.87																				
2012-1 291	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE JULIÁN CARRILLO DE CALLE OCAMPO A CALLE TERÁN.	566,648.83	0.00	533,548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	CONTRATO	02-04-2012 / 16-05-2012	100 %	100 %	226 PERSONA	1,527.69 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. VENUSTIANO ALVIZO LÓPEZ NO. MMA/CDSM/114-2012.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 599,748.83 FISM \$ 566,648.83 BEN \$ 33,100.00 ANTES COSTO \$ 562,570.47 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 599,748.83 FISM \$ 566,648.83 BEN \$ 33,100.00																				
2012-1 292	MATEHUALA / MONTO POR PROGRAMAR DEL RUBRO DE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-07-2012 / 14-09-2012	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO		

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

URBANIZACIÓN.																											
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA																											
2012-1-296	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLES PERIMETRALES DE LA PLAZA DEPORTIVA OJO DE AGUA.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2012 / 29-09-2012	0 %	0 %	235 PERSONA	2,500.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIO DE BAJA EN LA V REUNION DEL DIA JUEVES 24 DE MAYO DE 2012. (\$ 550,000.00)																											
2012-1-297	MATEHUALA / PROGRAMA FEDERAL HABITAT 2012.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2012 / 29-09-2012	0 %	0 %	800 PERSONA	2,500.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2012-1-834	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE CALLE BOCANEGRA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARAMBERRI.	607,870.91	0.00	607,870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2012 / 01-03-2012	100 %	100 %	82,726 PERSONA	2,649.15 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ NO. MMA/CDSM/004-2012.
RECURSO OTROS: INVERSION TOTAL \$ 607,870.91																											
2012-1-835	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE CALLE MADERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO.	656,454.81	0.00	656,454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2012 / 01-03-2012	100 %	100 %	82,726 PERSONA	2,780.90 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. NO. MMA/CDSM/005-2012.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 656,454.81 ANTES \$ 640,906.73 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 656,454.81																											
2012-1-836	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE BETANCOURT Y CALLE HIDALGO.	557,800.81	0.00	557,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-01-2012 / 15-03-2012	100 %	100 %	82,726 PERSONA	1,343.85 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JOSE GUADALUPE MARTÍNEZ ÁVILA NO. MMA/CDSM/002-2012.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 557,800.81 ANTES \$ 538,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 557,800.81																											
2012-1-838	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE BETANCOURT ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ.	766,851.19	0.00	766,851.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-01-2012 / 30-03-2012	100 %	100 %	82,726 PERSONA	2,301.84 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. VENUSTIANO ALVIZU LÓPEZ NO. MMA/CDSM/003-2012.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 766,851.19 ANTES \$ 751,535.61 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 766,851.19																											
2012-1-839	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MÉNDEZ.	989,860.55	0.00	989,860.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2012 / 31-05-2012	100 %	100 %	82,726 PERSONA	4,186.36 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA NO. MMA/CDSM/006-2012.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 989,860.55 ANTES \$ 989,995.88 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 989,860.55																											
2012-1-859	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) DE CALLE CEIBAS A CALLE NEGUNDOS. COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	747,685.83	0.00	747,685.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2012 / 18-05-2012	100 %	100 %	180 PERSONA	1,162.25 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA Y URBANIZADORA CAMELENSE, S.A. DE C.V. NO. MMA/CDSM-121-2012.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 747,685.83 ANTES \$ 750,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 747,685.83																											
2012-1-868	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	592,312.53	0.00	592,312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2012 / 31-12-2012	100 %	100 %	82,726 PERSONA	47,277.40 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
RECURSO OTROS: INVERSION TOTAL \$ 592,312.53																											
2012-3-520	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA VICTORIA ENTRE CALLE JULIÁN CARRILLO Y CALLE 3 DE DICIEMBRE.	77,325.05	0.00	71,865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2012 / 07-07-2012	100 %	100 %	40 PERSONA	149.44 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. VENUSTIANO ALVIZU LÓPEZ, NO. MMA/CDSM/143-2012.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 77,325.05 FISM \$ 71,865.05 BEN \$ 5,460.00 APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS EN LA VII DEL 20/JUL/12 ANTES COSTO TOTAL \$ 70,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 77,325.05 FISM \$ 71,865.05 BEN \$ 5,460.00																											
2012-3-521	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. ROBLE, CALLE AEROPUERTO Y AV. AVIACIÓN.	837,403.19	0.00	837,403.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2012 / 24-07-2012	100 %	100 %	1,215 PERSONA	2,380.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JOSE GUADALUPE MARTÍNEZ ÁVILA NO. MMA/CDSM-182-2012.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 837,403.19 ANTES EL COSTO \$ 837,995.60 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 837,403.19																											
2012-3-685	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULIACÁN CON ASFALTO, ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE ORIZABA, COL. ANTORCHISTA.	774,865.83	0.00	406,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2012 / 27-07-2012	100 %	100 %	86 PERSONA	1,607.81 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ NO. MMA/CDSM-172-2012.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 774,865.83 FISM \$ 406001.83 RAMO 20 \$ 368,864.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 20/JUL/12, ANTES \$ 410,114.70 TOTAL \$ 778,978.70 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 774,865.83 FISM \$ 406001.83 RAMO 20 \$ 368,864.00																											
2012-3-694	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZACATECAS CON ASFALTO, ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSÍ A CALLE AGUASCALENTES Y CALLE AGUASCALENTES A CALLE TAMAULIPAS.	366,350.59	0.00	185,537.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-05-2012 / 27-06-2012	100 %	100 %	35 PERSONA	766.33 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN RICARDO SÁNCHEZ BARRÓN NO. MMA/CDSM-166-2012.
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA VII DEL CONSEJO 20/JUL/12.- PAVIEMENTACIÓN DE CALLE ZACATECAS CON ASFALTO ENTRE CALLE S.L.P. Y CALLE TAMAULIPAS, COL. REPÚBLICA. SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 20/JUL/12 \$ 186,897.52 RECURSO OTROS: \$ 366,350.59 ANTES \$ 367,710.52																											
2012-3-696	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE HIDALGO CON ASFALTO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DURANGO, CALLE NAYARIT Y CALLE SONORA, CALLE SONORA Y	1,364,755.82	0.00	784,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2012 / 13-08-2012	100 %	100 %	86 PERSONA	2,954.74 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA Y URBANIZADORA CAMELENSE, S.A DE

	CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE HERMOSILLO, COL. REPÚBLICA.																			C.V. NO. MMA/CDSM-167-2012.	
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 1'364,755.82 FISM \$ 784,900.82 RAMO 20 \$ 579,855.00 CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA VII DEL CONSEJO 20/JUL/12 PAVIMENTACIÓN DE CALLE HIDALGO CON ASFALTO ENTRE CALLE CHIHUAHUA A CALLE HERMOSILLO, COL. REPUBLICA. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA VII 20/JUL/12 \$ 798,961.68 ANTES TOTAL \$ 1378,816.68 RECURSO OTROS: SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 1'364,755.82 FISM \$ 784,900.82 RAMO 20 \$ 579,855.00																				
2012-3 697	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE VERACRUZ CON ASFALTO ENTRE CALLE TLAXCALA A CALLE TOLUCA, CALLE TOLUCA A CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO A CALLE IRAPUATO	1,078,051.61	0.00	683,484.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,567.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2012 / 14-07-2012	100 %	100 %	147 PERSONA	2,297.93 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA NO. MMA/CDSM-173-2012.
	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA VII DEL CONSEJO 20/JUL/12.- PAVIMENTACION DE CALLE VERACRUZ CON ASFALTO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE IRAPUATO, COL. REPUBLICA. CAMBIO DE INVERSIÓN \$ 683,484.61 RECURSO OTROS: TOTAL \$ 1'078,051.61 EL COSTO DE FISM DEBE SER \$ 683,484.61																				
2012-3 741	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUCALIPTOS CON ASFALTO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SABINOS DEL POLÍGONO 24055 COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	344,047.73	0.00	247,808.73	0.00	0.00	0.00	0.00	85,564.00	10,675.00	0.00	CONTRATO	31-05-2012 / 29-06-2012	100 %	100 %	86 PERSONA	794.48 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA NO. MMA/CDSM-174-2012.	
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 344,047.73 FISM \$ 247,808.73 RAMO 20 \$ 85,564.00 BEN \$ 10,675.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 20/JUL/12 ANTES EL COSTO TOTAL \$ 344,719.54 FISM \$ 252,955.54 RECURSO OTROS: SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA I REUNION DEL 18ENE13.- \$ 344,047.73 FISM \$ 247,808.73 RAMO 20 \$ 85,564.00 BEN \$ 10,675.00																				
2012-3 825	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA CON ASFALTO ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE TAMPICO	1,487,524.26	0.00	937,384.26	0.00	0.00	0.00	0.00	550,140.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2012 / 03-08-2012	100 %	100 %	390 PERSONA	3,162.83 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. VENUSTIANO ALVIZU LÓPEZ NO. MMA/CDSM-168-2012.	
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA VII REUNIÓN DEL 20/JUL/12. \$ 1'487,524.26 RECURSO OTROS: \$ 1487,524.26																				
2012-3 193	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE CALLE GUERRERO 1A. ETAPA.	867,147.30	0.00	867,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-10-2012 / 27-11-2012	100 %	100 %	250 PERSONA	5,042.98 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ CONT. NO. MMA/CDSM/330-2012.	
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 863,147.30 CAMBIO DE NOMBRE EN LA X REUNIÓN 26OCT12.- REENCARPETAMIENTO DE CALLE GUERRERO ENTRE CALLE ANGEL VERAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. COSTO TOTAL \$ 841,290.68 RECURSO OTROS: SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 863,147.30																				
2012-3 875	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLES QUINTANA ROO, MICHACAN, COAHUILA, AGUASCALIENTES, ORIZABA, TAMAULIPAS. VERACRUZ, IRAPUATO, ACAPULCO, NUEVO LAREDO, SAN LUIS POTOSI Y GUERRERO EN LA COLONIA REPUBLICA	6,024,686.07	4,114,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,710.62	CONTRATO	15-11-2012 / 31-12-2012	100 %	30 %	738 PERSONA	11,592.10 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO JAVIER MEDRANO RODRIGUEZ	
	OBSERVACIONES.- RECURSOS MUNICIPALES A TARVES DE UN CREDITO SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO (1761-2/2012 P. MPAL)																				
2012-3 876	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLES HERMOSILLO Y CULIACAN EN LA COLONIA ANTORCHISTA.	761,702.45	487,963.86	273,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2012 / 31-12-2012	60 %	30 %	847 PERSONA	1,463.47 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. JUAN MIGUEL DELGADO MORALES	
2012-3 877	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLES SABINOS Y LAURELES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	2,039,947.12	1,370,282.62	669,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2012 / 31-12-2012	100 %	30 %	2,225 PERSONA	4,277.99 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISRAEL HERNANDEZ GARCIA	
2012-3 885	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE CERRO GORDO EN LA COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	1,243,193.78	0.00	402,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,020.38	0.00	CONTRATO	15-11-2012 / 31-12-2012	100 %	30 %	1,322 PERSONA	2,994.34 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA DE LOURDES SALVATIERRA VALDES	
	OBSERVACIONES.- RECURSO FAPEF RECURSO OTROS: Recurso FAPEF																				
		24,243,018.34	5,973,221.93	13,301,027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,803.00	58,235.00	2,750,731.00										

Rubro:URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa:SE URBANIZACIÓN *1, Subprograma:ALUMBRADO PÚBLICO Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 293	MATEHUALA / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	916,851.59	0.00	916,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2012 / 31-03-2012	100 %	100 %	77,328 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDUARDO TAPIA LÓPEZ NO. MMA/CDSM-022-2012.	
	RECURSO OTROS: LA MODIFICACION ES DE FFM																			
		916,851.59	0.00	916,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa:SE URBANIZACIÓN *1, Subprograma:CALLES Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-1 295	MATEHUALA / SUMINISTRO DE 350 TONELADAS A GRANUL DE MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO PARA BACHEO.	296,960.00	0.00	0.00	296,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2012 / 29-09-2012	0 %	0 %	2,500 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAQUINARIA EN VENTA POTOSINA, S.A. DE C.V. NO. MMA/CDSM-328-2012.	
	RECURSO OTROS: \$ 296,960.00																			
2012-1 192	MATEHUALA / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	188,616.00	0.00	188,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2012 / 10-10-2012	100 %	100 %	82,726 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO		

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 188,616.00 ANTES \$ 200,000.00 84 M3. DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y 5,000 LITROS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60. RECURSO OTROS: SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA I REUNIÓN DEL 18ENE13.- \$ 188,616.00 84 M3 DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y 5,000 LITROS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60																	
		485,576.00	0.00	188,616.00	296,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa:SE URBANIZACIÓN *1, Subprograma:GUARNICIONES Y BANQUETAS Proyecto:BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2012-886	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA ZONA CENTRO DE MATEHUALA PRIMERA ETAPA	1,855,209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,209.58	CONTRATO	15-11-2012 / 31-12-2012	95 %	40 %	650 PERSONA	2,463.12 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- RECURSO FAFEF RECURSO OTROS: Recurso FAFEF																				
		1,855,209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,209.58										

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA POTABLE	5,919,957.61	2,500,742.44	2,668,706.17	1.00	0.00	0.00	737,306.00	13,202.00	0.00
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	3,845,767.90	512,875.00	2,053,613.49	0.00	0.00	0.00	1,236,222.41	43,057.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y	7,595,514.14	0.00	1,334,011.17	4,398,183.27	0.00	0.00	1,863,319.70	0.00	0.00
CAMINOS	1,059,089.36	0.00	1,059,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	1,113,729.78	0.00	0.00	1,033,729.78	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
DEPORTES	1,335,549.81	0.00	0.00	1,335,549.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	452,602.62	0.00	452,602.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	836,419.13	0.00	744,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	91,520.00	0.00
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,891,405.55	0.00	0.00	8,302,276.55	0.00	0.00	3,563,129.00	26,000.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,926,445.66	0.00	825,953.68	1,100,491.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	1,009,471.70	0.00	153,326.32	856,145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	1,167,368.93	0.00	1,063,875.25	49,993.68	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	1,110,559.12	381,055.12	529,504.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,749,026.52	1,685,850.00	1,322,299.72	0.00	0.00	0.00	740,876.80	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	22,526,001.01	0.00	0.00	22,526,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	27,500,655.51	5,973,221.93	14,406,495.00	296,960.00	0.00	0.00	2,159,803.00	58,235.00	4,605,940.58
	93,039,565.35	11,053,744.49	26,614,376.91	40,099,332.46	0.00	0.00	10,300,656.91	365,514.00	4,605,940.58

Techo FISM: 27,300,096.00

Techo FFM: 40,978,857.00