



Rubro:ACTIVIDAD AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO Proyecto:CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr	
2013-5166	MATEHUALA / APORTACION PARA PROYECTOS A CONVENIAR CON GOBIERNO DEL ESTADO.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-03-2013 / 31-10-2013	0 %	0 %	1,500 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA	
OBSERVACIONES.- ESTÁ ACCION SE DIÓ DE BAJA EN LA IX REUNIÓN DEL 25SEP13.- SE REPROGRAMARÁ EN OTROS RUBROS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, EL COSTO ES DE \$ 1'700,000.00 SE MODIFICÓ LA INVERSIÓN EN LA VII REUNIÓN DEL 24JUL13 \$ 166,786.50 RECURSO OTROS: ESTÁ ACCIÓN SE DIÓ DE BAJA EN LA IX REUNIÓN DEL 25SEP13.- SE REPROGRAMARÁ EN OTROS RUBROS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, EL COSTO ES DE \$ 1'700,000.00 SE MODIFICÓ LA INVERSIÓN EN LA VII REUNIÓN DEL 24JUL13 \$ 166,786.50																						
		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ACTIVIDAD AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:SEGURO CATASTROFICO Proyecto:APORTACIONES INSTITUCIONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr	
2013-5788	MATEHUALA / APORTACION INSTITUCIONAL PARA EL SEGURO CATASTROFICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-07-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	200 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO DETERM	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13 \$ 500,000.00 UBICACION: VARIAS LOCALIDADES RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13 \$ 500,000.00																						
		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ACTIVIDAD AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr	
2013-5208	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE GRANJAS DE AVES DE TRASPATIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	350 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- SE C A N C E L A PORQUE ESTA DUPLICADA. ESTA DADA DE ALTA POR SEDESORE RECURSO OTROS: ESTE PROYECTO SE EJECUTARA EN CONJUNTO CON SEDESORE Y APORTARA LA CANTIDAD DE \$ 1'533,213.50 LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 3'066,427.00																						
2013-5101	VARIAS LOCALIDADES / CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GRANJAS DE AVES DE TRASPATIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	3,066,427.00	1,533,213.50	0.00	0.00	1,533,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2013 / 30-11-2013	0 %	0 %	2,015 PERSONA	403.00 GRANJA	OBRA	AYUNTAMIENTO		
		3,067,427.00	1,533,213.50	0.00	0.00	1,534,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL *, Subprograma:ASISTENCIA TÉCNICA Proyecto:ASISTENCIA TÉCNICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr	
2013-1	MATEHUALA / DESARROLLO INSTITUCIONAL (2% DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL).	595,047.88	0.00	0.00	0.00	595,047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-02-2013 / 31-12-2013	83 %	85 %	30 PERSONA	4.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA	
OBSERVACIONES.- ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL Y 73 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL \$ 595,047.88																						
		595,047.88	0.00	0.00	0.00	595,047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGE, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS *, Subprograma:PROG. EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROG. EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr	
2013-11	MATEHUALA / FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-02-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	250 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA	
OBSERVACIONES.- ESTÁ ACCION SE DIÓ DE BAJA EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- SE REPROGRAMARA EN OTROS RUBROS DE INFRAESTRUCTURA BASICA ART. 60 DE LA LAATEM. SE CAMBIO LA INVERSIÓN EN LA VII REUNION DEL 24JUL13, \$ 403,484.00 EL RECURSO QUE SE DESCONTO SE UTILIZARA PARA ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN. PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DEL SERVICIO ÓPTIMO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ADEMÁS DE EQUIPO PARA BACHEO, NECESIDADES DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA POR LLUVIAS. RECURSO OTROS: ESTÁ ACCIÓN SE DIÓ DE BAJA EN LA IX REUNIÓN DEL 25SEP13.- SE REPROGRAMARÁ EN OTROS RUBROS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA ART. 60 DE LA LAATEM. SE CAMBIO LA INVERSIÓN EN LA VII REUNIÓN DEL 24JUL13, \$ 403,484.00 EL RECURSO QUE SE DESCONTO SE UTILIZARÁ PARA ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN. PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DEL SERVICIO ÓPTIMO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ADEMÁS DE EQUIPO PARA BACHEO, NECESIDADES DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA POR LLUVIAS.																						
		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-3 466	ALVAREZ / APORTACIÓN PATA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACIÓN DE CARRETERA-MATEHUALA-CEDRAL CON UNA LONGITUD DE 30 KM. CARRETERA CARBONERA-T.C. (ENTRONQUE MORELOS-SALTILLO) TRAMO CARBONERA-T. IZQUIERDO REAL DE CATORCE. SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 30+000 ORIGEN E.C. (MATEHUALA-SALTILLO).	1,264,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	379,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,928.32	CONTRATO	01-06-2013 / 31-07-2013	0 %	0 %	82,150 LOCALIDAD	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
OBSERVACIONES.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE CEDRAL, VANEGAS, CATORCE Y MATEHUALA CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE \$ 1'264,183.32 RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 379,255.00																					
2013-5	MATEHUALA / ELABORACIÓN DE PROYECTO GEOMETRICO CAMINO EL HERRERO-LA LUZ DEL KM 3+400 AL KM 7+100 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2013 / 01-05-2013	100 %	100 %	283 LOCALIDAD	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 120,000.00																					
2013-5 6	MATEHUALA / ELABORACIÓN DE PROYECTO GEOMETRICO CAMINO EL HERRERO-LA LUZ DEL KM. 3+400 AL KM 7+100 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2013 / 01-05-2013	100 %	16 %	1 LOCALIDAD	1.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- ESTA DADA DE BAJA. RECURSO OTROS: ESTA ACCION YA ESTA DADA DE ALTA.																					
2013-1 802	MATEHUALA / PROYECTOS EJECUTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	200 LOCALIDAD	2.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN SE DIÓ DE BAJA EN LA VII REUNIÓN DEL 24JUL13 PORQUE SE DARA DE ALTA UN PROYECTO EJECUTIVO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA IV REUNIÓN DEL 19ABR13 \$ 455,000.00 SE CAMBIÓ LA INVERSIÓN EN LA V REUNIÓN DEL 17MAY13. \$ 72,702.27 RECURSO OTROS: SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA IV REUNIÓN DEL 19ABR13 \$ 455,000.00 SE CAMBIÓ LA INVERSIÓN EN LA V REUNIÓN DEL 17MAY13. \$ 72,702.27																					
2013-5 224	MATEHUALA / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD HEROES POTOSINOS UBICADO ENTRE LA CALLE MARIANO VAZQUEZ Y BOULEVARD TURÍSTICO. MATEHUALA, S.L.P.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2013 / 31-08-2013	80 %	30 %	1 LOCALIDAD	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. JORGE ALEJANDRO DÁVILA NO. MMA/CDSM
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 120,000.00																					
2013-5 225	MATEHUALA / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD LAS TORRES, UBICADO ENTRE LA CALLE ALDAMA Y CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, MATEHUALA, S.L.P.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2013 / 31-12-2013	20 %	0 %	5,000 LOCALIDAD	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 120,000.00																					
2013-2 654	SAN JOSÉ DE IPOA / ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ASFALTADO Y CARRILES DE ACCESO TRAMO E.C. 63 A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE IPOA (0.676 KM).	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2013 / 13-05-2013	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. OSWALD MARTÍN ALT VARO. NO. MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- LICIT. NO. MMA/CDSM/PAV/AD-019-2013. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 25,000.00																					
		1,650,683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	765,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,928.32									

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES *1 Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-2 659	MATEHUALA / REPARACIÓN DE DEPILADORA ELÉCTRICA DE PORCINOS CORRESPONDIENTE AL RASTRO MUNICIPAL DE MATEHUALA.	38,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-04-2013 / 25-05-2013	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
OBSERVACIONES.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA IX REUNIÓN DEL 25SEP13.- \$ 38,758.50 SE EFECTUARON REPARACIONES SOBRE UNA MÁQUINA RECURSO OTROS: 82,500 BENEFICIARIOS. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA IX REUNIÓN DEL 25SEP13.- \$ 38,758.50 SE EFECTUARON REPARACIONES SOBRE UNA MÁQUINA																					
2013-5 243	MATEHUALA / SUMINISTRO DE PLACA VIBRATORIA DE COMPACTACIÓN PARA TRABAJOS DE BACHEO	32,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2013 / 15-08-2013	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 32,016.00																					
2013-5 885	MATEHUALA / SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PROTECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE LOS TALLERES DEL CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR (CAF) SISTEMA MUNICIPAL DIF.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-09-2013 / 30-11-2013	0 %	0 %	80 LOCALIDAD	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 60,000.00																					
		130,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	130,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES *1 Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-247	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE PLAZA DEL MAESTRO.	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-08-2013 / 31-12-2013	10 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- 810 BENEFICIARIOS. OBRA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. CON APORTACION DEL 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL. INVERSION TOTAL \$ 1'530,000.00 RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 1'530,000.00																					
2013-804	NINGUNO / CONVENIO DEL PROGRAMA "RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS"	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-06-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	500 LOCALIDAD	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO DETERM
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION SE DIÓ DE BAJA EN LA IX REUNION 25SEP13 SE REPROGRAMARA EN OTROS RUBROS DE INFRAESTRUCTURA BASICA ART. 60 DE LA LAATEM SE MODIFICO LA INVERSION EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 195,000.00 Y LO QUE SE DESCONTO SE UTILIZARA PARA LA ALTA DE UN PROYECTO DE OBRA DEL MISMO RUBRO. RECURSO OTROS: ESTA ACCION SE DIÓ DE BAJA EN LA IX REUNION 25SEP13 SE REPROGRAMARÁ EN OTROS RUBROS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA ART. 60 DE LA LAATEM SE MODIFICÓ LA INVERSIÓN EN LA VII REUNIÓN DEL 24JUL13 \$ 195,000.00 Y LO QUE SE DESCONTÓ SE UTILIZARÁ PARA LA ALTA DE UN PROYECTO DE OBRA DEL MISMO RUBRO.																					
		1,531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,000.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-2	MATEHUALA / GASTOS INDIRECTOS (3% DE CADA UNO DE LOS FONDOS MUNICIPALES).	2,206,469.25	0.00	0.00	0.00	892,571.82	1,313,897.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-02-2013 / 31-12-2013	85 %	86 %	30 LOCALIDAD	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
OBSERVACIONES.- ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. RECURSO OTROS: \$ 2'206,469.25																					
		2,206,469.25	0.00	0.00	0.00	892,571.82	1,313,897.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ÓRGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, Subprograma:ARCHIVO MUNICIPAL *2 Proyecto:ARCHIVO MUNICIPAL *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-813	MATEHUALA / SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA COORDINACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	82,500 MUNICIPIO	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	GERARDO MALDONADO CARMINA BARBOSA VIDALES. 01 MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX EUNION DEL 25SEP13.- \$ 180,000.00 SE PRETENDE ADQUIRIR PARTE DEL EQUIPO PROYECTADO. GERARDO MALDONADO, ROSA CARMINA BARBOSA VIDALES. NO. MMA/CDSM/018-2013 Y NO. MMA/CDSM/019-2013. LICIT. NO. MMA/CDSM/ARC/AD-010-2013. MMA/CDSM/ARC/AD-011-2013. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX EUNION DEL 25SEP13.- \$ 180,000.00 SE PRETENDE ADQUIRIR PARTE DEL EQUIPO PROYECTADO.																					
		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ADQUISICIÓN Proyecto:ADQUISICIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-183	MATEHUALA / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE ALJIBE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO.	115,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-08-2013 / 30-10-2013	0 %	0 %	75 LOCALIDAD	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 115,620.00																					
		115,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:AMPLIACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-617	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L. EN CALLE XILITLA; ENTRE CERRO GORDO Y PROL. MATAMOROS.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	30 VIVIENDA	36.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
OBSERVACIONES.- UBICACION: FRACCIONAMIENTO REPUBLICA. ESTA OBRA SE DIÓ DE BAJA EN LA V REUNION DEL 17MAY13.																					
2013-620	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 274.00 M.L. EN AV. FRAY BARTOLME DE LAS CASAS; ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y SAN JUAN BAUTISTA, CALLE 12 DE DICIEMBRE; ENTRE AV. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y SAN PEDRO.	75,186.79	0.00	0.00	0.00	67,797.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.00	0.00	CONTRATO	13-06-2013 / 28-06-2013	100 %	0 %	90 VIVIENDA	274.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE J. ZUÑIGA ZAV. MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 \$ 75,186.79 UBICACION: COL. AMPLIACION GUADALUPE. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 \$ 75,186.79																					
2013-624	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 133.00 M.L. EN CALLE DISTRITO FEDERAL; ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA.	53,654.00	0.00	0.00	0.00	51,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	CONTRATO	13-06-2013 / 12-07-2013	100 %	0 %	107 VIVIENDA	133.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MARCO MEDRANO P. MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 \$ 53,654.00 UBICACION: COL. REPUBLICA RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 \$ 53,654.00																					

2013-1-625	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 133,00 M.L. EN CALLE DISTRITO FEDERAL; ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	107 VIVIENDA	133.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
OBSERVACIONES.- UBICACION: COL. REPUBLICA																								
2013-1-626	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 96,00 M.L. EN CALLE NICOLAS L. LOERA; ENTRE MARTIN TREJO Y 2 DE JUNIO, Y CALLE 2 DE JUNIO; ENTRE NICOLAS L. LOERA Y 6 DE ENERO.	30,678.57	0.00	0.00	0.00	28,050.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-05-2013 / 14-06-2013	100 %	100 %	102 VIVIENDA	96.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSWAL MARTIN ALT VARO. NO. MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACION EN LA VIII DEL 21AGO13.- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 96.00 M.L. EN CALLE NICOLAS L. LOERA; ENTRE MARTIN TREJO Y 2 DE JUNIO; ENTRE NICOLAS L. LOERA Y 6 DE ENERO. COL. SAN FRANCISCO. UBICACION: COL. SAN JOSE. SE MODIFICÓ LA INVERSIÓN EN LA V REUNIÓN DEL 17MAY13. \$ 35,891.06 SE MODIFICÓ LA INV EN LA VII DEL 24JUL13 \$ 30,678.57 RECURSO OTROS: SE MODIFICÓ LA INVERSIÓN EN LA V REUNIÓN DEL 17MAY13. \$ 35,891.06 SE MODIFICÓ LA INV EN LA VII DEL 24JUL13 \$ 30,678.57																								
2013-1-628	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 90,00 M.L. EN CALLE RIO YAQUI; ENTRE RIO GRIJALVA Y RIO TAMESI, Y CALLE RIO GRIJALVA; ENTRE RIO YAQUI Y RIO BRAVO.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	94 VIVIENDA	90.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIÓ DE BAJA EN LA VI REUNION DEL CONSEJO DEL 25/JUN/13.- UBICACION: COL. LAS MITRAS																								
2013-1-629	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 399,00 M.L. EN BOULEVARD HÉROES POTOSINOS; ENTRE EUCALIPTOS Y CIPRECES, Y CALLE CIPRECES; ENTRE 2 DE JUNIO Y BOULEVARD HÉROES POTOSINOS.	144,939.75	0.00	0.00	0.00	144,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2013 / 04-10-2013	20 %	0 %	75 VIVIENDA	399.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE J ZUNIGA ZAV MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- UBICACION: COL. LA PROVIDENCIA SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13. \$ 144,939.75 AJUSTE DERIVADO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13. \$ 144,939.75 AJUSTE DERIVADO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.																								
2013-1-631	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 112,00 M.L. EN CALLE NOGALES; ENTRE PIRUL Y PROL. LERDO DE TEJADA.	65,264.04	0.00	0.00	0.00	61,264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2013 / 26-09-2013	100 %	0 %	94 VIVIENDA	112.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSWAL MARTIN ALT VARO NO. MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 65,264.04 AUMENTO EN METAS EN RAZON DE UNA CAJA DE VALVULAS ADICIONAL Y 54.00 M.L. DE TUBERIA. UBICACION: COL. LA GRANJA 2A SECCION RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 65,264.04 LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 49,808.52 AUMENTO EN METAS EN RAZÓN DE UNA CAJA DE VALVULAS ADICIONAL Y 54.00 M.L. DE TUBERÍA.																								
2013-1-632	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 890.94,00 M.L. EN VARIAS CALLES.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	900 VIVIENDA	890.94 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIÓ DE BAJA EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- ESTA COLONIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS GESTIONES ANTE LA SEDATU, PARA LA CREACION DE UN NUEVO POLIGONO HABITAT UBICACION: COL. LA CONCEPCION. EL COSTO TOTAL ES DE \$ 407,273.88																								
2013-1-635	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 80,00 M.L. EN AVENIDA DE LAS TORRES.	27,819.73	0.00	0.00	0.00	25,275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2013 / 28-06-2013	100 %	100 %	71 VIVIENDA	170.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE J ZUNIGA ZAV MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO LA DENOMINACION EN LA VIII REUNION.- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN AVENIDA DE LAS TORRES. COL. LAS ANIMAS SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 \$ 27,819.73 UBICACION: COL. LAS ANIMAS RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 \$ 27,819.73																								
2013-1-638	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 150,00 M.L. EN CALLE CIUDAD JUÁREZ; ENTRE DISTRITO FEDERAL Y MORELIA.	44,869.37	0.00	0.00	0.00	44,869.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2013 / 31-07-2013	100 %	0 %	105 VIVIENDA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. EDGAR REYNA LÓP MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- UBICACION: COL. REPUBLICA RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 44,869.37																								
2013-1-641	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 89,00 M.L. EN CALLE MEMBRILLO; ENTRE INDEPENDENCIA Y SABINOS, Y ENTRE CEDROS Y PRIV. CEDROS.	35,417.13	0.00	0.00	0.00	33,717.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2013 / 31-07-2013	100 %	0 %	81 VIVIENDA	89.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. EDGAR REYNA LÓP MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 35,417.13 UBICACION: COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 35,417.13																								
2013-1-644	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 120,00 M.L. EN CALLE VILLA HIDALGO; ENTRE RÍO BRAVO Y CD. DEL MAÍZ.	40,862.97	0.00	0.00	0.00	37,862.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2013 / 31-07-2013	100 %	0 %	96 VIVIENDA	120.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. EDGAR REYNA LÓP MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 40,862.97 UBICACION: FRACCIONAMIENTO ANIMAS RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 40,862.97																								
2013-1-645	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 86,00 M.L. EN CALLE NEGUNDOS; ENTRE PIRULES Y CARRETERA AL SACRAMENTO.	48,057.29	0.00	0.00	0.00	43,957.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2013 / 12-07-2013	100 %	0 %	76 VIVIENDA	86.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MARCO MEDRADO P MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13.- \$ 48,057.29 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 \$ 48,057.29																								
2013-1-648	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 36,00 M.L. EN CALLE CEDROS; ENTRE NOGALES Y FRESNOS.	17,778.02	0.00	0.00	0.00	16,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-05-2013 / 14-06-2013	100 %	100 %	30 VIVIENDA	36.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSWAL MARTIN ALT VARO. NO. MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- UBICACION: COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS. SE MODIFICO LA INVERSIÓN EN LA V REUNION DEL 17MAY13. \$ 20,798.29 SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25JUN13 \$ 17,778.02 RECURSO OTROS: SE MODIFICO LA INVERSIÓN EN LA V REUNION DEL 17MAY13. \$ 20,798.29																								

2013-1-650	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON UNA LONGITUD DE 290.00 M.L. EN CALLE MAR CASPIO; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AVENIDA FUNDADORES.	131,162.04	0.00	0.00	0.00	120,362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	CONTRATO	13-05-2013 / 14-06-2013	100 %	100 %	94 VIVIENDA	290.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSWALD MARTÍN ALTAVARO. NO. MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- UBICACION: COL. VALLE DE LA LAGUNITA. SE MODIFICO LA INVERSION EN LA V REUNION DEL 17MAY13, \$ 131,162.04 RECURSO OTROS: SE MODIFICO LA INVERSION EN LA V REUNION DEL 17MAY13, \$ 131,162.04																						
2013-1-653	MATEHUALA / MONTO POR PROGRAMAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	10 VIVIENDA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
OBSERVACIONES.- SE QUEDO EN CERO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13.- SE UTILIZARA PARA DAR DE ALTA OBRAS DEL RUBRO DE AGUA POTABLE.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA IV REUNION DEL 19ABR13.- \$ 349,984.15 SE CAMBIO LA INVERSION EN LA V REUNION DEL 17MAY13. RECURSO OTROS: SE QUEDO EN CERO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13.- SE UTILIZARA PARA DAR DE ALTA OBRAS DEL RUBRO DE AGUA POTABLE.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA IV REUNION DEL 19ABR13.- \$ 349,984.15 SE CAMBIO LA INVERSION EN LA V REUNION DEL 17MAY13.																						
2013-1-654	MATEHUALA / MONTO POR PROGRAMAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	10 VIVIENDA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
2013-2-658	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 96.00 M.L. EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE; EJIDO SANTA ANA.	28,829.05	0.00	0.00	0.00	28,829.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2013 / 26-09-2013	100 %	0 %	60 VIVIENDA	96.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSWALD MARTÍN ALTAVARO. NO. MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 28,829.05 AJUSTE DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES \$ 28,829.05 SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 28,829.05																						
2013-1-454	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 160.00 M.L. EN CALLE RIO VERDE; ENTRE CERRO GORDO Y PROL. MATAMOROS, COL. MANUEL MORENO TORRES.	63,189.06	0.00	0.00	0.00	63,189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2013 / 15-08-2013	100 %	100 %	150 VIVIENDA	160.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. GIL MARTÍN AVILA NO. MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 63,189.06 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 63,189.06																						
2013-1-455	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 380.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO ZARCO; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AVENIDA FUNDADORES; COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	142,566.19	0.00	0.00	0.00	142,566.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2013 / 21-07-2013	100 %	100 %	100 VIVIENDA	380.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO MEDRANO RODRIGUEZ MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 142,566.19 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 142,566.19																						
2013-1-456	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 215.00 M.L. EN CALLE MAR ADRIÁTICO; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AVENIDA FUNDADORES, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	87,498.43	0.00	0.00	0.00	87,498.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2013 / 21-07-2013	100 %	100 %	100 VIVIENDA	215.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO MEDRANO RODRIGUEZ MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 87,498.43 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 87,498.43																						
2013-1-188	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 325.00 M.L. EN CALLE PLAN DE GUADALUPE; ENTRE SOL Y PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SOL; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y MAR MEDITERRÁNEO, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	124,699.00	0.00	0.00	0.00	124,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2013 / 30-08-2013	100 %	0 %	100 VIVIENDA	325.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MARCO MEDRANO P MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- \$ 124,699.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- \$ 124,699.00																						
2013-1-189	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 261.58 M.L. EN CALLE GOLFO DE MÉXICO; ENTRE JUAN JOSÉ BUSTAMANTE Y MAR EGEO; CALLE MAR EGEO; ENTRE GOLFO DE MÉXICO Y PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE GUADALUPE; ENTRE MAR EGEO Y PORFIRIO DÍAZ, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	105,175.80	0.00	0.00	0.00	105,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2013 / 12-11-2013	100 %	0 %	100 VIVIENDA	261.58 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- \$ 105,175.80 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- \$ 105,175.80																						
2013-1-190	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 324.00 M.L. EN CALLE DE GUADALUPE; ENTRE MAR DE CORTEZ Y MAR CARIBE, Y CALLE MAR CARIBE; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y ÁREA DE DONACIÓN, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	122,570.73	0.00	0.00	0.00	122,570.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2013 / 30-08-2013	100 %	0 %	100 VIVIENDA	324.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MARCO MEDRANO P MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- \$ 122,570.73 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- \$ 122,570.73																						
2013-1-191	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 547.00 M.L. EN CALLE PLAN DE GUADALUPE; ENTRE MAR DE CORTEZ Y MAR DE GALILEA; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AVENIDA FUNDADORES, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	193,895.87	0.00	0.00	0.00	193,895.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2013 / 30-08-2013	100 %	0 %	100 VIVIENDA	547.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. EDGAR REYNA LÓPEZ MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- \$ 193,895.87 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- \$ 193,895.87																						
2013-1-181	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 304.00 M.L. EN CALLE MAR KARA;	108,121.35	0.00	0.00	0.00	108,121.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2013 / 20-09-2013	100 %	0 %	100 VIVIENDA	304.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO MEDRANO

RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 22,000.00																			
		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, Subprograma:MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Proyecto:OBRA COMPLEMENTARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-3	MATEHUALA / ARRENDAMIENTO POR 30 DÍAS DE TRACTOR CATERPILLAR D-7 PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL.	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-02-2013 / 27-03-2013	100 %	100 %	3 LOCALIDAD	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COEDESA, SING. RAFAEL ESPINOZA S
OBSERVACIONES.- LICIT. NO. MMA/CDSM/PAV/IR-003-2013. RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN ES DE \$ 118,320.00																					
		118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y , Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-2	ALVAREZ / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GUADALUPE VICTORIA T.V. EN LA LAGUNITA.	25,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	10 PERSONA	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 25,539.00																					
2013-9	ARROYITO DEL AGUA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LAZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	66 %	66 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 2,554.00																					
2013-0	CARBONERA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	43,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	66 %	66 %	17 PERSONA	17.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 43,416.00																					
2013-1	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ZEFERINO FLORES EN LA LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE.	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	66 %	66 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 7,662.00																					
2013-2	EL CARMEN / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. VICENTE GUERRERO LOCALIDAD EL CARMEN.	20,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	66 %	66 %	8 PERSONA	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 20,431.00																					
2013-3	EL HERRERO / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO LOCALIDAD EL HERRERO.	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	66 %	66 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 2,554.00																					
2013-4	EL MEZQUITE / ESTIMULOS A LA EDUCACION BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	66 %	66 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 5,108.00																					
2013-5	EL VAQUERO / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD EL VAQUERO.	9,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	66 %	66 %	4 PERSONA	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 9,042.00																					
2013-6	ESTANQUE DE AGUA BUENA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN SARABIA, LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA.	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	66 %	66 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 2,554.00																					
2013-7	LA CONCEPCIÓN / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	66 %	66 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 5,108.00																					
2013-8	LA JOYA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD LA JOYA.	22,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	66 %	66 %	9 PERSONA	9.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 22,985.00																					
2013-9	LOS POCITOS / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PLAN DE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS.	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	66 %	66 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 2,554.00																					
2013-0	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	45,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	66 %	66 %	18 PERSONA	18.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2013-0	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	43,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	17 PERSONA	17.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 43,416.00																					
2013-1	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	51,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	20 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 51,078.00																					
2013-2	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V.	40,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	16 PERSONA	16.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 40,862.00																					
2013-3	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	53,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	21 PERSONA	21.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 53,632.00																					
2013-4	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	38,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	15 PERSONA	15.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 38,309.00																					
2013-5	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	48,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	19 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 48,524.00																					
2013-6	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V.	33,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	13 PERSONA	13.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 33,201.00																					
2013-7	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	28,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	11 PERSONA	11.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 28,093.00																					
2013-8	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ T.V.	20,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	8 PERSONA	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 20,431.00																					
2013-9	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DRA. MARGARITA GÓMEZ PALACIO M.	38,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	15 PERSONA	15.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 38,309.00																					
2013-0	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	12,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	5 PERSONA	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 12,770.00																					
2013-1	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRIGIDA GARCÍA DE JUÁREZ EN LA LAGUNITA.	48,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	19 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 48,524.00																					
2013-3	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PIPILA EN EL OJO DE AGUA.	56,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	22 PERSONA	22.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 56,186.00																					
2013-4	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	30,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	12 PERSONA	12.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 30,647.00																					
2013-5	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	17,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	7 PERSONA	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 17,877.00																					
2013-8	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M.	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 5,108.00																					
2013-04	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA D.I.F. MUNICIPAL.	102,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	40 PERSONA	40.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 102,156.00																					
2013-05	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO.	58,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	23 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: \$ 58,740.00																					
2013-795	MATEHUALA / PROGRAMAS ASISTENCIALES A CARGO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-09-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	50 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO DETERM

OBSERVACIONES.- SE MODIFICÓ LA INVERSIÓN EN LA VII REUNIÓN DEL 24 JUL 13 \$ 12,600.00 Y EL RECURSO SE UTILIZARÁ PARA LA ALTA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, PARA PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO OTROS: SE MODIFICÓ LA INVERSIÓN EN LA VII REUNION DEL

24JUL13 \$ 12,600.00																					
2013-4 799	MATEHUALA / ACCIONES (CURSOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS FEDERALES RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y HABITAT)	369,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-07-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	200 PERSONA	2.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 369,356.00																					
2013-4 458	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR.	8,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES.- COLONIA ANTORCHISTA (PROGRAMA FEDERAL HABITAT), POLIGONO 24053 RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 8,457.00																					
2013-4 476	MATEHUALA / DONACIÓN DE APARATOS AUDITIVOS PARA POLÍGONOS HÁBITAT. (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	39,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.00	0.00	0.00	23,443.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	55 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES.- COLONIA ANTORCHISTA POLIGONO 24053 RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 39,072.00																					
2013-4 477	MATEHUALA / CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL I MULTIPOLIGONO, COLONIA ANTORCHISTA (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	21,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	31 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES.- POLIGONO 24053 RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 21,668.00																					
2013-4 478	MATEHUALA / CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL II MULTIPOLÍGONO COLONIA ANTORCHISTA POLÍGONO 24053 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	21,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	31 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 21,668.00																					
2013-4 479	MATEHUALA / CURSO DE HERRERIA MODULO II EN POLÍGONOS HÁBITAT COLONIA ANTORCHISTA, POLÍGONO 24053 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	48,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,362.00	0.00	0.00	29,042.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 48,404.00																					
2013-4 480	MATEHUALA / APOYO A COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL, COLONIA ANTORCHISTA POLÍGONO 24053 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 3,075.00																					
2013-4 481	MATEHUALA / APOYO A COMITÉS COMUNITARIOS, COLONIA ANTORCHISTA POLÍGONO 24053 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 1884.00																					
2013-4 482	MATEHUALA / APOYO PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HÁBITAT, COLONIA ANTORCHISTA, POLÍGONO 24053 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	22,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	19 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 22,990.00																					
2013-4 483	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR, COLONIA REPÚBLICA, POLÍGONO 24054 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	8,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00	0.00	5,073.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 8,456.00																					
2013-4 484	MATEHUALA / DONACIÓN DE APARATOS AUDITIVOS PARA POLÍGONOS HÁBITAT, COLONIA REPÚBLICA, POLÍGONO 24054 .	39,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.00	0.00	0.00	23,443.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	55 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 39,072.00																					
2013-4 485	MATEHUALA / MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIONES EN CDC, COL. REPÚBLICA, POLÍGONO 24054 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	53,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,262.00	0.00	0.00	31,893.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	42 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 53,155.00																					
2013-4 486	MATEHUALA / APOYO PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HÁBITAT COLONIA REPÚBLICA, POLÍGONO 24054.	26,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.00	0.00	0.00	13,205.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	19 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 26,410.00																					
2013-4 487	MATEHUALA / TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA EN POLÍGONOS HÁBITAT. COLONIA REPÚBLICA, POLÍGONO 24054.	81,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,434.00	0.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	20 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: \$ 81,084.00																					

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2013-4 488	MATEHUALA / CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL I MULTIPOLÍGONO, COLONIA REPÚBLICA, POLÍGONO 24054 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	21,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668.00	0.00	0.00	13,001.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	31 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 21,669.00																			
2013-4 489	MATEHUALA / CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL II MULTIPOLÍGONO, COLONIA REPÚBLICA, POLÍGONO 24054 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	21,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668.00	0.00	0.00	13,001.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	31 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 21,669.00																			
2013-4 490	MATEHUALA / APOYO A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, COLONIA REPÚBLICA, POLÍGONO 24054 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 3,075.00																			
2013-4 491	MATEHUALA / APOYO A COMITÉS COMUNITARIOS, POLÍGONO 24054, COLONIA REPÚBLICA,	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 1,885.00																			
2013-4 492	MATEHUALA / CURSO DE HERRERÍA MODULO II EN POLÍGONOS HÁBITAT, COLONIA REPÚBLICA, POLÍGONO 24054.	48,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,362.00	0.00	0.00	29,042.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 48,404.00																			
2013-4 493	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS, POLÍGONO 24055, (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	8,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00	0.00	5,073.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 8,456.00																			
2013-4 494	MATEHUALA / CURSO DE HERRERÍA MODULO II EN POLÍGONOS HÁBITAT, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS, 24055.	48,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,362.00	0.00	0.00	29,041.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 48,403.00																			
2013-4 495	MATEHUALA / CURSO DE INGLÉS NIVEL II, INTERMEDIO PARA POLÍGONOS HÁBITAT, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS, 24055	34,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	31 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 34,284.00																			
2013-4 496	MATEHUALA / DONACIÓN DE APARATOS AUDITIVOS PARA POLÍGONOS HÁBITAT. COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS, 24055.	39,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.00	0.00	0.00	23,443.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	55 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 39,072.00																			
2013-4 497	MATEHUALA / APOYO A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS, POLÍGONO 24055, (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 3,068.00																			
2013-4 498	MATEHUALA / APOYO A COMITÉS COMUNITARIOS, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS POLÍGONO 24055 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT)	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 1,884.00																			
2013-4 499	MATEHUALA / APOYO PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HÁBITAT, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS, POLÍGONO 24055.	22,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	19 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 22,990.00																			
2013-4 500	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR, FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, POLÍGONO 50924002 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	8,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00	0.00	5,073.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 8,456.00																			
2013-4 501	MATEHUALA / CAMPANA DE HIGIENE DENTAL EN POLÍGONOS HÁBITAT, FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, POLÍGONO 50924002.	141,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,655.00	0.00	0.00	84,981.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	10 %	0 %	330 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 141,636.00																			

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2013-4 515	MATEHUALA / CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL I, FRACC. BENITO JUÁREZ, POLÍGONO 50924002 PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT.	35,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,176.00	0.00	0.00	21,262.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 35,438.00																			
2013-4 517	MATEHUALA / CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL II, FRACC. BENITO JUÁREZ. POLIGONO 50924002, (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	35,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,176.00	0.00	0.00	21,262.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 35,438.00																			
2013-4 518	MATEHUALA / CURSO DE HERRERIA MODULO II EN POLIGONOS HÁBITAT, FRACC. BENITO JUÁREZ, POLÍGONO 50924002.	48,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00	29,044.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 48,404.00																			
2013-4 519	MATEHUALA / APOYO PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HÁBITAT, FRACC. BENITO JUÁREZ, POLÍGONO 50924002	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	19 %	0 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: \$ 36,850.00																			
2013-4 520	MATEHUALA / CURSO DE CULTORA DE BELLEZA NIVEL II, FRACC. BENITO JUÁREZ, POLÍGONO 50924002 (PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT).	102,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,890.00	0.00	0.00	61,335.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	28 %	0 %	10 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: \$ 102,225.00																			
2013-4 521	MATEHUALA / DONACIÓN DE APARATOS AUDITIVOS PARA POLÍGONOS HÁBITAT, FRACC. BENITO JUÁREZ, POLÍGONO 50924002	55,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,314.00	0.00	0.00	33,470.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	55 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 55,784.00																			
2013-4 522	MATEHUALA / CURSO DE INGLES NIVEL II, INTERMEDIO PARA POLÍGONOS HÁBITAT.	34,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-07-2013 / 31-12-2013	31 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 34,284.00																			
2013-4 527	MATEHUALA / APOYO A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL POLÍGONO 50924002, PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT.	3,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 3,084.00																			
2013-4 528	MATEHUALA / APOYO A COMITES COMUNITARIOS POLÍGONO 50924002, PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT.	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	25 %	0 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 1,885.00																			
2013-4 529	MATEHUALA / TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y DETECCIÓN DE CANCER DE PROSTATA EN POLÍGONOS HÁBITAT, FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	40,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,217.00	0.00	0.00	24,325.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2013 / 31-12-2013	20 %	0 %	150 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 40,542.00																			
2013-6 870	MATEHUALA / CURSO DE MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN POLÍGONOS HÁBITAT.	53,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,577.50	0.00	0.00	26,577.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-07-2013 / 04-11-2013	42 %	0 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 53,155.00																			
2013-7 023	MATEHUALA / CURSO DE AJEDREZ DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	19,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692.00	0.00	0.00	9,692.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 19,384.00																			
2013-7 024	MATEHUALA / CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	25 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 7,250.00																			
2013-7 027	MATEHUALA / CURSO DE MUSICA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	24,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,491.50	0.00	0.00	12,491.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 24,983.00																			
2013-7 029	MATEHUALA / CURSO DE ZUMBA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	21,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.50	0.00	0.00	10,557.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.
	RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 21,115.00																			
2013-7 033	MATEHUALA / PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	18,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	12 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO.

OBSERVACIONES.- MATERIAL DE APOYO RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 18,768.00																			
2013-7-036	MATEHUALA / CURSO PROMOCION DEL AUTOCUIDADO EN LOS JÓVENES DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	10,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217.50	0.00	0.00	5,217.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 10,435.00																			
2013-7-037	MATEHUALA / CURSO PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	10,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363.00	0.00	0.00	5,363.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 10,726.00																			
2013-7-052	MATEHUALA / CURSO DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	11,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.50	0.00	0.00	5,868.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-10-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL \$ 11,737.000																			
2013-7-054	MATEHUALA / CURSO PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	9,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL \$ 9,602.00																			
2013-7-055	MATEHUALA / PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	2 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 36,000.00																			
2013-7-061	MATEHUALA / CURSO FORTALECIMIENTO DE VALORES DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES.	10,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329.00	0.00	0.00	5,329.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 10,658.00																			
2013-7-062	MATEHUALA / TALLER DE PINTURA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES.	26,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,043.00	0.00	0.00	13,043.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 26,086.00																			
2013-7-064	MATEHUALA / CURSO DE MUSICA DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES.	8,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 8,688.00																			
2013-7-065	MATEHUALA / CURSO DE ZUMBA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES.	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 12,300.00																			
2013-7-068	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES.	18,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	12 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
OBSERVACIONES.- TAMBIÉN INCLUYE MATERIAL DE APOYO. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 18,768.00																			
2013-7-069	MATEHUALA / CURSO PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO EN LOS JÓVENES DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES.	7,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.50	0.00	0.00	3,951.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 7,903.00																			
2013-7-072	MATEHUALA / CURSO PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES.	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 6,708.00																			
2013-7-073	MATEHUALA / CURSO DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES.	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 6,360.00																			
2013-7-074	MATEHUALA / CURSO PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES.	8,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.50	0.00	0.00	4,433.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION AYUNTAMIENTO.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 8,867.00																			

2013-7075	MATEHUALA / CURSO GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES.	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831.00	0.00	0.00	3,831.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 7,662.00																				
2013-7076	MATEHUALA / PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	2 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 36,000.00																				
2013-7079	MATEHUALA / CURSO DE PINTURA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTAHERMOSA.	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.00	0.00	0.00	5,457.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 10,914.00																				
2013-7080	MATEHUALA / CURSO DE DANZA CONTEMPORANEA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTAHERMOSA.	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 14,720.00																				
2013-7083	MATEHUALA / CURSO DE MÚSICA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTAHERMOSA.	9,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649.00	0.00	0.00	4,649.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 9,298.00																				
2013-7084	MATEHUALA / CURSO DE TAE KWON DO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTAHERMOSA.	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 7,800.00																				
2013-7085	MATEHUALA / CURSO DE ZUMBA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTAHERMOSA.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 15,000.00																				
2013-7086	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, MATERIAL DE APOYO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTAHERMOSA.	18,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	12 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 18,768.00																				
2013-7087	MATEHUALA / CURSO PROMOCIÓN DEL AUTOCIDADO EN LOS JÓVENES E LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTAHERMOSA.	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 7,830.00																				
2013-7088	MATEHUALA / CURSO PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTAHERMOSA.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 6,960.00																				
2013-7089	MATEHUALA / CURSO PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTAHERMOSA.	7,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.50	0.00	0.00	3,907.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 7,815.00																				
2013-7090	MATEHUALA / CURSO GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTAHERMOSA.	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 6,800.00																				
2013-7100	MATEHUALA / CURSO AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCIDADO Y AUTOESTIMA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA VISTAHERMOSA.	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.50	0.00	0.00	4,047.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 8,095.00																				
2013-7101	MATEHUALA / PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	2 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	

COLONIA VISTAHERMOSA.																						
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 36,000.00																						
2013-06	NORIA DE LA CABRA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 7662.00																						
2013-07	PASTORIZA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ANTONIO TORRES.	12,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	5 PERSONA	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 12,770.00																						
2013-09	POTRERO DE SANTA ANA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO.	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 2,554.00																						
2013-00	POZO DE SANTA CLARA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO.	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 5,108.00																						
2013-01	RANCHO NUEVO / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	17,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	7 PERSONA	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 17,877.00																						
2013-02	SACRAMENTO / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DE EL SACRAMENTO.	43,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	17 PERSONA	17.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 43,416.00																						
2013-03	SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	12,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	5 PERSONA	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 12,770.00																						
2013-04	SAN ANTONIO DE ZARAGOZA / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.	30,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	12 PERSONA	12.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 30,647.00																						
2013-05	SAN CARLOS / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 5,108.00																						
2013-06	SAN FRANCISCO DE CALEROS / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS.	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 7,662.00																						
2013-07	SAN GABRIEL / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL.	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 2,554.00																						
2013-08	SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO) / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO).	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 7,662.00																						
2013-09	SAN JOSÉ DE LAS TROJES / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915.	25,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	10 PERSONA	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 25,539.00																						
2013-00	SAN JOSÉ DEL PLAN / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLIVAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PLAN.	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 5,108.00																						
2013-01	SANTA CRUZ / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	10,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	4 PERSONA	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA

RECURSO OTROS: \$ 10,216.00																						
2013-02	SANTA LUCIA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 2,554.00																						
2013-03	VIBORILLAS / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS.	15,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	33 %	33 %	6 PERSONA	6.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
RECURSO OTROS: \$ 15,323.00																						
4,121,345.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,131.50	0.00	0.00	955,213.50	0.00	0.00										

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:FOMENTO CULTURAL Proyecto:FOMENTO CULTURAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1814	MATEHUALA / FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE APORTACION AL FESTIVAL DEL DESIERTO EDICION 2013.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-05-2013 / 27-06-2013	0 %	0 %	82,500 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO DETERM
500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-245	ESTANQUE DE AGUA BUENA / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES RURAL EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUABUENA.	381,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	381,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-08-2013 / 31-10-2013	20 %	70 %	1 LOCALIDAD	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- 404 BENEFICIARIOS. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 381,018.75																					
2013-35	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA PARA ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESTADIO MANUEL MORENO TORRES.	163,663.88	0.00	0.00	0.00	0.00	163,663.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-02-2013 / 31-03-2013	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. LEONAR MEDRANO. MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- 29,200 PERSONAS BENEFICIADAS. CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA IV REUNION DEL 19ABR13 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 150 KVA EN ESTADIO DE FUTBOL MANUEL MORENO TORRES. NO. MMA/CDSM/ELEC/AD-004-2013. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO \$163,663.88, LA INVERSION ES DE \$ 163,663.88 CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA IV REUNION DEL 19ABR13CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 150 KVA EN ESTADIO DE FUTBOL MANUEL MORENO TORRES. 1 ACOMETIDA.																					
544,682.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,682.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-714	MATEHUALA / REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	400 LOCALIDAD	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- \$ 329,753.91 SE MODIFICÓ LA INVERSION EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 389,753.91 EL RECURSO QUE SE DESCANTO SE UTILIZARA PARA LA ALTA DE DOS PROYECTOS DE OBRA DEL MISMO RUBRO. RECURSO OTROS: ESTA OBRA SE DIO DE BAJA EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 329,723.91 SE REPROGRAMARÁ EN OTROS RUBROSD E INFRAESTRUCTURA BÁSICA. SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- \$ 329,753.91 SE MODIFICÓ LA INVERSION EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 389,753.91 EL RECURSO QUE SE DESCANTO SE UTILIZARÁ PARA LA ALTA DE DOS PROYECTOS DE OBRA DEL MISMO RUBRO.																					
2013-246	MATEHUALA / REHABILITACION DE CANCHA UBICADA EN LA CAJA DEL AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	339,227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	339,227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2013 / 04-11-2013	60 %	60 %	1 LOCALIDAD	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION 21AGO13.- \$ 289,227.34 SE AMPLIAN METAS EN REH. DE FACHADA EXTERIOR DE BODEGA. 350 BENEFICIARIOS. AVANCE FINANCIERO 20% RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 339,227.34 SE AMPLIAN METAS EN REH. DE FACHADA EXTERIOR DE BODEGA. SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION 21AGO13.- \$ 289,227.34 AVANCE FINANCIERO 20%																					
340,227.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:ADQUISICIÓN Proyecto:ADQUISICIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-8	MATEHUALA / SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO PARA BACHEO EN CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	454,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	454,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2013 / 01-06-2013	100 %	100 %	500 LOCALIDAD	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO \$ 454,812.80 Y LA DENOMINACION EN LA IV REUNION DEL 19ABR13.- SUMINISTRO DE 200 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PROCESADA EN CALIENTE MODIFICADA PARA APLICARSE EN FRIO; Y 6,400 LITROS DE EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-60 PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO \$ 454,812.80 Y LA DENOMINACION EN LA IV REUNION DEL 19ABR13.- SUMINISTRO DE 200 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PROCESADA EN CALIENTE MODIFICADA PARA APLICARSE EN FRÍO; Y 6,400 LITROS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.																					
2013-651	MATEHUALA / SUMINISTRO DE 200 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE; Y 6,000 LITROS DE EMULSIÓN	445,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	445,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-06-2013	0 %	0 %	500 LOCALIDAD	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA

LA INVERSIÓN EN LA V REUNIÓN DEL 17MAY13 EN EL FISM \$ 24,941.60																					
2013-2652	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE RIO VERDE ENTRE CALLE CERRO GORDO Y CALLE PROL. MATAMOROS NORTE. COL. MANUEL MORENO TORRES.	537,817.64	0.00	0.00	0.00	514,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	CONTRATO	29-04-2013 / 28-05-2013	100 %	100 %	220 VIVIENDA	1,276.85 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. GIL MARTÍN ÁVILA NO. MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- LICIT. NO. MMA/CDSM/PAV/IR-008-2013. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL \$ 537,817.64																					
2013-2655	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE J.J. BUSTAMANTE.	5,305,019.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304,019.00	0.00	CONTRATO	17-07-2013 / 27-12-2013	80 %	30 %	820 VIVIENDA	14,143.10 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COEDESSA, C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA S. NO. MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE J.J. BUSTAMANTE. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 5'304,019.00																					
2013-2656	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE J.J. BUSTAMANTE ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES.	596,981.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,981.00	0.00	CONTRATO	13-05-2013 / 14-06-2013	100 %	100 %	185 VIVIENDA	1,565.10 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. EDGAR REYNA LÓPEZ
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO LA DE DENOMINACION EN LA V REUNION DEL 17MAY13. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE J.J. BUSTAMANTE ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 595,981.00																					
2013-2465	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE CALLE REGULAS ENTRE CALLE 5 DEMAYO Y CALLE JESÚS GARCÍA. ZONA CENTRO.	482,452.00	0.00	0.00	0.00	482,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2013 / 30-06-2013	0 %	0 %	285 VIVIENDA	2,408.39 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINADO
RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 482,452.00																					
2013-2179	MATEHUALA / PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE SEGUNDA PRIV. COAHUILA	197,299.00	0.00	49,324.00	0.00	49,326.00	0.00	0.00	98,649.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2013 / 31-08-2013	100 %	75 %	6 VIVIENDA	365.68 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. JOEL ESTEBAN GARCÍA
OBSERVACIONES.- RECURSO FAFEF RECURSO OTROS: Recurso FAFEF																					
2013-2180	MATEHUALA / PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE SINALOA	1,977,306.00	0.00	741,446.00	0.00	419,903.00	0.00	0.00	815,957.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2013 / 30-09-2013	100 %	30 %	31 VIVIENDA	3,870.29 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA
OBSERVACIONES.- RECURSO FAFEF RECURSO OTROS: Recurso FAFEF																					
2013-2181	MATEHUALA / PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TOLUCA	418,049.00	0.00	104,512.00	0.00	104,513.00	0.00	0.00	209,024.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2013 / 30-09-2013	95 %	30 %	5 VIVIENDA	790.48 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ARQ. JUAN DELGADO MORALES
OBSERVACIONES.- RECURSO FAFEF RECURSO OTROS: Recurso FAFEF																					
2013-2182	MATEHUALA / PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CD. JUAREZ	393,411.00	0.00	98,352.00	0.00	98,354.00	0.00	0.00	196,705.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2013 / 31-08-2013	100 %	0 %	9 VIVIENDA	741.83 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. VENUSTIANO ALVIZO LÓPEZ
OBSERVACIONES.- RECURSO FAFEF RECURSO OTROS: Recurso FAFEF																					
2013-2183	MATEHUALA / PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CAMPECHE	805,365.00	0.00	201,341.00	0.00	201,342.00	0.00	0.00	402,682.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2013 / 30-09-2013	100 %	0 %	22 VIVIENDA	1,442.97 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN GARAY MENDOZA
OBSERVACIONES.- RECURSO FAFEF RECURSO OTROS: Recurso FAFEF																					
2013-2184	MATEHUALA / PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE NEGUNDOS	468,838.00	0.00	117,209.00	0.00	117,210.00	0.00	0.00	234,419.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2013 / 31-08-2013	95 %	0 %	11 VIVIENDA	954.16 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ
OBSERVACIONES.- RECURSO FAFEF RECURSO OTROS: Recurso FAFEF																					
2013-2185	MATEHUALA / PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TLAXCALA	356,842.00	0.00	176,331.00	0.00	45,659.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,852.00	0.00	CONTRATO	01-07-2013 / 31-08-2013	100 %	0 %	10 VIVIENDA	694.93 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE GUADALUPE MARTINEZ A
OBSERVACIONES.- RECURSO FAFEF RECURSO OTROS: Recurso FAFEF																					
TOTAL		23,557,991.15	0.00	1,488,515.00	0.00	12,752,756.18	1,211,356.97	0.00	2,057,436.00	0.00	147,927.00	5,900,000.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CALLES Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-28	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-01-2013 / 31-12-2013	85 %	80 %	16,545 VIVIENDA	4,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO MATEHUALA
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 550,000.00 AUMENTO EN LA DEMANDA DE ESTE SERVICIO. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 550,000.00 AUMENTO EN LA DEMANDA DE ESTE SERVICIO.																					
2013-836	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE CALLE FILOMENO MATA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ	641,674.02	0.00	0.00	0.00	641,674.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	313 VIVIENDA	3,170.52 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINADO
OBSERVACIONES.- UBICACION: ZONA CENTRO																					
2013-838	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE CALLE GALEANA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MOCTEZUMA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2013 / 30-12-2013	100 %	0 %	68 VIVIENDA	312.68 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. NO MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- SE DA DE BAJA PORQUE SE FUSIONÓ CON LA CALLE XICOTENCATL OBRA 2012-1859																					
2013-1859	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE CALLE	405,630.70	0.00	0.00	0.00	90,101.07	315,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2013 /	100 %	100 %	288	1,966.59 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

859	XICOTENCATL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA														13-05-2013	%		VIVIENDA	CUADRADO				JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. NO MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- UBICACION: ZONA CENTRO LICIT. NO. MMA/CDSM/PAV/IR-007-2013. CAMBIA SU DENOMINACION EN LA IX REUNION DEL 25SEP13 REENCARPETAMIENTO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, ZONA CENTRO Y CALLE GALEANA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MOCTEZUMA, ZONA CENTRO. RECURSO OTROS: CAMBIA SU DENOMINACION EN LA IX REUNION DEL 25SEP13 REENCARPETAMIENTO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, ZONA CENTRO Y CALLE GALEANA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MOCTEZUMA, ZONA CENTRO.																							
2013-862	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE CALLE ARAMBERRI ENTRE CALLE MADERO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ	630,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	630,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-08-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	588 VIVIENDA	3,252.27 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA	
OBSERVACIONES.- UBICACION: ZONA CENTRO; SE CAMBIO LA DENOMINACION EN LA V REUNION DEL 17MAY13. REENCARPETAMIENTO DE CALLE ARAMBERRI ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MATAMOROS.																							
2013-921	MATEHUALA / REHABILITACION DE LAS CALLES REGULES, PROLONGACION LERDO DE TEJADA E INDEPENDENCIA.	1,200,001.00	0.00	1,200,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-10-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	430 VIVIENDA	9,411.00 METRO CUADRADO	OBRA	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS (JEC)		
OBSERVACIONES.- RECURSO FAFEF RECURSO OTROS: Recurso FAFEF																							
3,429,027.12		0.00	1,200,001.00	0.00	1,282,775.09	946,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:GUARNICIONES Y BANQUETAS Proyecto:BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-244	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE BANQUETA Y OBRA DE DRENAJE PARA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2013 / 29-10-2013	0 %	0 %	25 VIVIENDA	280.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACIÓN. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-767	SAN ANTONIO DE ZARAGOZA / CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL 1A ETAPA EN J.N. FRAY SERVANDO T. DE MIER	176,989.61	0.00	0.00	0.00	175,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	CONTRATO	19-08-2013 / 30-12-2013	100 %	0 %	21 LOCALIDAD	11.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 \$ 176,989.61 Y EL NOMBRE CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL 1A. FASE EN J.N. FRAY SERVANDO T. DE MIER, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 \$ 176,989.61 Y EL NOMBRE CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL 1A. FASE EN J.N. FRAY SERVANDO T. DE MIER, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.		176,989.61	0.00	0.00	0.00	175,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00									

Rubro:EDUCACIÓN. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-756	MATEHUALA / CONSTRUCCION. DE PISO EN AUDITORIO DE LA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	635 LOCALIDAD	825.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIÓ DE BAJA EN LA IV REUNION DEL 19ABR13. RECURSO OTROS: ESTA OBRA SE DIÓ DE BAJA EN LA IV REUNION DEL 19ABR13.																					
2013-660	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M. TIPO IEIFE EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2013 / 22-06-2013	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE CANCELO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13, PORQUE LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CUENTA CON 15 AULAS, 15 GRUPOS Y 15 PROFESORES, RAZON POR LA CUAL ESTA OBRA NO FUE VALIDADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CONSIDERARLA NO PRIORITARIA. RECURSO OTROS: 635 BENEFICIARIOS																					
2013-457	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 M. TIPO IEIFE EN ESC. PRIM. CLUB ROTARIO.	280,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	CONTRATO	22-07-2013 / 21-09-2013	95 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. MARGA CAMARILLO MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- 426 BENEFICIARIOS. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 280,000.00																					
2013-185	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.0 X 8.0 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA EN ESC. PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY, FRACC. BENITO JUÁREZ.	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-09-2013 / 12-11-2013	3 %	0 %	40 LOCALIDAD	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSRA. PATRICIA HORTENCIA DE LEÓN NO MMA/CDSM
OBSERVACIONES.- 1 LOCALIDAD. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 270,000.00																					
552,000.00		0.00	0.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00									

Rubro:EDUCACIÓN. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1 751	MATEHUALA / REHABILITACION DE SANITARIOS EN J.N. EXT. IGNACIO FONSECA MACIAS.	31,486.78	0.00	0.00	0.00	31,486.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2013 / 30-12-2013	100 %	100 %	60 LOCALIDAD	11.20 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13, \$ 31,486.78 METAS ADICIONALES: 30 M.L. UBICACION: COL. ANTORCHISTA. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 \$ 31,486.78																					
2013-1 761	MATEHUALA / REHABILITACION DE SANITARIOS EN J.N. LUIS DONALDO COLOSIO	175,766.12	0.00	0.00	0.00	165,766.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	CONTRATO	03-06-2013 / 30-12-2013	100 %	100 %	118 LOCALIDAD	30.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL NOMBRE EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 M. EN JARDIN DE NINOS LUIS DONALDO COLOSIO, COL. LA DICHOSA Y EL COSTO \$ 175,766.12 RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 175,766.12																					
2013-1 764	MATEHUALA / REHABILITACION DE SANITARIOS EN J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	164,982.09	0.00	0.00	0.00	153,982.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	CONTRATO	04-07-2013 / 04-08-2013	100 %	0 %	138 LOCALIDAD	30.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN F. EGUÍA RODR. NO. MMA/CDSM-
OBSERVACIONES.- SE MODIFICÓ EL COSTO EN LA VI REUNIÓN DEL 25/JUN/13.- \$ 164,982.09 RECURSO OTROS: SE MODIFICÓ EL COSTO EN LA VI REUNIÓN DEL 25/JUN/13.- \$ 164,982.09																					
2013-1 765	MATEHUALA / CERRAMIENTO PARA LA MALLA, PROTECCIONES PARA AULAS Y UN BARANDAL EN J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2013 / 30-12-2013	100 %	100 %	12 LOCALIDAD	120.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- UBICACION: COL. HEROINAS MEXICANAS RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 73,500.00																					
2013-1 883	MATEHUALA / REHABILITACION DE PLANTEL (SUSTITUCION DE 466.53 M2. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO DEL CENDI NO. 4 PROFRA. RAQUEL GALAVIZ GUZMÁN).	133,399.58	0.00	0.00	0.00	133,399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2013 / 15-11-2013	0 %	0 %	145 LOCALIDAD	466.53 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUC OBRAS CIVI ALTIPLANO, C.V. NO. MMA/CDSM-
RECURSO OTROS: INVERSION TOTAL \$ 133,399.58																					
2013-1 771	NINGUNO / MONTO POR PROGRAMAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	15 LOCALIDAD	2.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO IV REUNION DEL 19ABR13.- \$ 251,500.00 ESTA ACCION SE DIÓ DE BAJA EN LA VIII REUNION DE 21AGO13 EL RECURSO SE UTILIZARA PARA SOMETER EL ALTA DE UNA AULA.																					
2013-1 755	SAN JOSÉ DE LAS TROJES / REHABILITACION DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN J.N. IGNACIO ZARAGOZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	CONTRATO	20-05-2013 / 30-12-2013	100 %	100 %	15 LOCALIDAD	160.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 200,000.00																					
		780,134.57	0.00	0.00	0.00	754,134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00									

Rubro:EDUCACIÓN. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1 752	CERRITO BLANCO / REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2013 / 30-12-2013	100 %	100 %	19 LOCALIDAD	225.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RUBEN ALVARADO NO. MMA/CDSM-
OBSERVACIONES.- SE MODIFICÓ EL COSTO EN LA VI REUNIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 25/JUN/13.- \$ 100,000.00 REDUCCION DE METAS MISMA QUE RESULTO DESPUES DE EFECTUAR UNA REVISION DETALLADA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE LOS CUATRO ESPACIOS A REHABILITAR SOLO EN DOS SE REQUIERE LA REHABILITACION. RECURSO OTROS: SE MODIFICÓ EL COSTO EN LA VI REUNIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 25/JUN/13.- \$ 100,000.00																					
2013-1 766	MATEHUALA / REHABILITACION DE SANITARIOS EN E. P. ROSAS MORENO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	166,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	CONTRATO	05-08-2013 / 30-12-2013	100 %	65 %	436 LOCALIDAD	36.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- UBICACION: ZONA CENTRO RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 180,000.00																					
		280,000.00	0.00	0.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00									

Rubro:EDUCACIÓN. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1 758	MATEHUALA / REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN E.S. FRANCISCO ZARCO	350,500.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	CONTRATO	23-09-2013 / 09-11-2013	5 %	0 %	1,350 LOCALIDAD	576.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. GERAR ALONSO FL MMA/CDSM-
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- \$ 350,500.00 SE MODIFICÓ EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 UBICACION: ZONA CENTRO \$ 250,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- \$ 350,500.00 SE MODIFICÓ EL COSTO EN LA VI REUNION DEL 25/JUN/13 UBICACION: ZONA CENTRO \$ 250,000.00																					
		350,500.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACIÓN. ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONI, Programa:SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1 887	ALVAREZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN EL TALLER DE SOLDADURA EN EL CDC	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2013 / 30-11-2013	0 %	0 %	25 VIVIENDA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	

2013-6-905	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE MARGARITA COL. LAS VEGAS.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	5 VIVIENDA	50.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- KM. 0+050 RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 25,000.00																						
2013-6-906	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE VERACRUZ, COL. REPÚBLICA.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	10 VIVIENDA	55.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- KM. 0+055 RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 30,000.00																						
2013-6-909	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE MONTURA FRACC. LA PROVIDENCIA	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	30 VIVIENDA	4.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- 1 SUBESTACION RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 95,000.00																						
2013-6-910	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE SOL, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	5 VIVIENDA	50.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- KM. 0+050 RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 25,000.00																						
2013-6-913	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MAR CASPIO Y MAR KARA COL. LA LAGUNITA.	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	50 VIVIENDA	6.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- 1 SUBESTACION. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 130,000.00																						
2013-6-914	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2 DE JULIO FRACC. LA PROVIDENCIA.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	15 VIVIENDA	123.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- KM. 0+123 RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 45,000.00																						
2013-6-917	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE JUANA MATEOS FRACC. LA PROVINCENCIA.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	5 VIVIENDA	133.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- KM. 0+133 RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 50,000.00																						
2013-6-918	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE PROL. PINOS, COL. LA HACIENDA.	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	20 VIVIENDA	5.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- 1 SUBESTACION RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 105,000.00																						
2013-6-922	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TANGAMANGA COL. LA LAGUNITA.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	5 VIVIENDA	50.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- KM 0+050 RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 30,000.00																						
2013-6-924	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DITIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIV. GENERAL ARÉVALO COL. GUADALUPE.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	10 VIVIENDA	25.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- KM. 0+025 RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 15,000.00																						
2013-6-925	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE XICOTÉNCATL COL. LAS ÁNIMAS.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	10 VIVIENDA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 15,000.00																						
2013-6-926	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE VILLA JUÁREZ, FRACC. ANIMAS.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	15 VIVIENDA	120.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- KM. 0+120 RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 45,000.00																						
2013-6-927	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE QUINTANA ROO, COL. REPÚBLICA.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	5 VIVIENDA	50.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
OBSERVACIONES.- KM. 0+050 RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 15,000.00																						
2013-6-929	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN AGUSTÍN, COL. MAGISTERIAL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	5 VIVIENDA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.

LOS REYES.																			ELECTRICIDAD (CFE)																				
OBSERVACIONES.- ACOMETIDA= SUBESTACION RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 27,000.00																																							
2013-6 933	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA LOC. LA PEREGRINA CARR. 57 KM. 174	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	5 VIVIENDA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.																
OBSERVACIONES.- ACOMETIDA= 1 SUBESTACION RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 45,000.00																																							
2013-6 743	NINGUNO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE PRÓL. ALTAMIRANO.	80,226.61	0.00	0.00	0.00	72,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2013 / 12-06-2013	100 %	100 %	10 VIVIENDA	92.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO																	
OBSERVACIONES.- 0+092 KM RECURSO OTROS: CONSTRUCCION DE 0+092 KM DE LINEA DE BAJA TENSION, INSTALACION DE SUBESTACION.																																							
2013-6 723	SACRAMENTO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA. EN PRIV. MEDELLÍN.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	10 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO ASI																
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIÓ DE BAJA EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- SE ENCUENTRA DENTRO DE UN CONVENIO ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO, LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL MUNICIPIO. RECURSO OTROS: ESTA OBRA SE DIÓ DE BAJA EN LA VIII REUNION DEL 21AGO13.- SE ENCUENTRA DENTRO DE UN CONVENIO ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO, LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL MUNICIPIO.																																							
2013-6 737	SAN CARLOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA.	72,774.53	0.00	0.00	0.00	72,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2013 / 09-08-2013	100 %	100 %	5 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C.F.E.																
OBSERVACIONES.- 1 SUBESTACION. INSTALACION DE SUBESTACION INTERCALACION DE ESTRUCTURA TS30/RD Y 25 MTS. DE LINEA DE MEDIA TENSION. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 72,774.53																																							
2013-6 731	SAN GABRIEL / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA.	169,982.29	0.00	0.00	0.00	153,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2013 / 09-08-2013	100 %	100 %	25 VIVIENDA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C.F.E																
OBSERVACIONES.- 1 SUBESTACION / 208 M.L. 0+219 KM. DE LINEA DE MEDIA TENSION 0+208 KM. DE LINEA DE BAJA TENSION 01 SUBESTACION RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13. \$ 169,982.29																																							
2013-6 931	SAN JOSÉ DE LAS TROJES / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA LOC. SAN JOSÉ DE LAS TROJES. (ORILLA CARR. OJO DE AGUA).	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	07-10-2013 / 07-12-2013	0 %	0 %	5 VIVIENDA	4.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.																
OBSERVACIONES.- 1 SUBESTACION RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 95,000.00																																							
2013-6 736	SAN VICENTE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN VALENTÍN.	279,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	30 VIVIENDA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C.F.E.																
OBSERVACIONES.- 1 SUBESTACION RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 279,000.00																																							
2013-6 733	SANTA CRUZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA.	29,407.02	0.00	0.00	0.00	26,507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2013 / 09-08-2013	100 %	100 %	5 VIVIENDA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C.F.E.																
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 0+083 KM. DE LINEA DE BAJA TENSION. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 29,407.02																																							
2013-6 765	VARIAS LOCALIDADES / PROGRAMA DE ELECTRIFICACION EN POBLADOS RURALES Y COLONIAS POULARES (CONVENIO ESPECIFICO CON CFE DU-SLP-02/2012-004)	1,916,816.31	593,618.80	0.00	0.00	593,618.80	0.00	0.00	0.00	729,578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	54 VIVIENDA	54.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)																	
																			3,953,453.75	593,618.80	0.00	0.00	2,563,955.72	27,500.52	0.00	729,578.71	0.00	38,800.00	0.00										

Rubro:ELECTRIFICACIÓN. ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONI, Programa:SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma:NO CONVENCIONAL Proyecto:NO CONVENCIONAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-4 746	NINGUNO / SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	55 VIVIENDA	11.00 PLANTA SOLAR	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIÓ DE BAJA EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- POR FALTA DE RECURSO DEL PROGRAMA. RECURSO OTROS: ESTA OBRA SE DIÓ DE BAJA EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- POR FALTA DE RECURSO DEL PROGRAMA.																					
		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSERVACIÓN Proyecto:CONSERVACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-6 238	VIBORILLAS / 23 HORAS DE MANIOBRAS DE CARGADOR CATERPILLAR 966, INCLUYENDO OPERADOR Y COMBUSTIBLE, PARA LIMPIEZA DE CAMINOS, ASÍ COMO RELLENO Y ARROPE DE TALUDES DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS.	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2013 / 30-11-2013	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	50.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- 560 BENEF. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 16,008.00																					
		16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr	
2013-703	MATEHUALA / CONVENIO CON LA SEDESOL A TRAVES DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	250 LOCALIDAD	2.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA	
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION SE DIO DE BAJA EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- SE CANCELA POR FALTA DE RECURSO DEL PROGRAMA SE GESTIONARA POR LA SCT PARA PEF. 2014. RECURSO OTROS: ESTA ACCION SE DIO DE BAJA EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- SE CANCELA POR FALTA DE RECURSO DEL PROGRAMA SE GESTIONARA POR LA SCT PARA PEF. 2014.																						
		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:RECONSTRUCCIÓN Proyecto:RECONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr	
2013-4	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL.	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-01-2013 / 31-12-2013	85 %	75 %	1 LOCALIDAD	44,152.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA BENEFICIAR	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 580,000.00 AUMENTO EN LA DEMANDA DE ESTE SERVICIO. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 580,000.00 AUMENTO EN LA DEMANDA DE ESTE SERVICIO.																						
		580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:SALUD. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr	
2013-5	MATEHUALA / SUELDOS DEL PERSONAL DE LA BRIGADA MÉDICA.	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-02-2013 / 31-12-2013	85 %	85 %	4 PERSONA	4.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA	
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN ES DE \$ 720,000.00																						
		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:SALUD. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:APORTACIONES INSTITUCIONALES Proyecto:APORTACIONES INSTITUCIONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr	
2013-4	MATEHUALA / APORTACIONES INSTITUCIONALES.- SEGURO POPULAR.	1,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-02-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	82,726 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MUNICIPAL.	
OBSERVACIONES.- LA INVERSIÓN ES DE \$ 500,000.00 SE MODIFICA EL CONVENIO DE COLABORACION A UNA INVERSIÓN DE \$ 1'424,000.00 EN LA IV REUNION DEL DIA 19ABR13. RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN ES DE \$ 500,000.00 SE MODIFICA EL CONVENIO DE COLABORACION A UNA INVERSIÓN DE \$ 1'424,000.00 EN LA IV REUNIÓN DEL DIA 19ABR13.																						
		1,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:SALUD. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr	
2013-6	MATEHUALA / PROGRAMA MUNICIPAL.- A LA ESCUELA BIEN EQUIPADOS MENORES TRABAJADORES.	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-06-2013	0 %	0 %	50 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA	
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN ES DE \$ 208,000.00																						
2013-7	MATEHUALA / PROGRAMA MUNICIPAL.- ABASTECIMIENTO DE PAÑALES Y MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-06-2013	0 %	0 %	100 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA	
RECURSO OTROS: INVERSIÓN \$ 700,000.00																						
2013-8	MATEHUALA / PROGRAMA MUNICIPAL.- ABATECIMIENTO ALBERGUE PERMANENTE.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-06-2013	0 %	0 %	150 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA	
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN ES DE \$ 300,000.00																						
2013-9	MATEHUALA / ACTUALIZACIÓN DE CONSULTORIO DENTAL.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-06-2013	0 %	0 %	250 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA	
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN \$ 60,000.00																						
2013-0	MATEHUALA / CONSULTORIO MEDICO.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-06-2013	0 %	0 %	225 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA	
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN ES DE \$ 20,000.00																						
2013-6	MATEHUALA / ABASTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS A LA GUARDERÍA, CASA DE SALUD MENTAL Y ASILO DE ANCIANOS.	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-05-2013	0 %	0 %	80 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA	
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN ES DE \$ 450,000.00																						
2013-7	MATEHUALA / PROGRAMA MUNICIPAL.- CAMINAR... RÁPIDO Y FÁCIL SI SE PUEDE CON TU AYUDA.	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-05-2013	0 %	0 %	150 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA	
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN ES DE \$ 43,400.00																						

2013-8	MATEHUALA / PROGRAMA MUNICIPAL.- APOYO DE INSUMOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-05-2013	0 %	0 %	25 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 204,000.00																					
2013-0	MATEHUALA / MODULO DE AUTOPRODUCCION DE ALIMENTOS (HUERTO).	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-05-2013	0 %	0 %	85 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 115,000.00 SE UTILIZARA PARA EL ALTA DE OBRA DEL MISMO RUBRO. RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 115,000.00 SE UTILIZARA PARA EL ALTA DE OBRA DEL MISMO RUBRO.																					
2013-3	MATEHUALA / PROGRAMA MUNICIPAL.- UNA DESPENSA DE AYUDA.	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-06-2013	0 %	0 %	150 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 340,000.00																					
2013-6	MATEHUALA / PROGRAMA MUNICIPAL.- UNA NUTRICION DIGNA A NUESTROS BEBES MAS VULNERABLES.	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-05-2013	0 %	0 %	80 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 162,000.00																					
2013-1	MATEHUALA / PROGRAMA MUNICIPAL.- ZAPATOS NUEVOS PARA UN BUEN CAMINAR.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 01-05-2013	0 %	0 %	100 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 300,000.00																					
		2,902,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-3	MATEHUALA / NÓMINA PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-02-2013 / 31-12-2013	85 %	83 %	130 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 13'600,000.00 SE REDUCE SU INVERSION EN LA IV REUNION DEL 19ABR13, A EFECTO DE PRIORIZAR OTRAS ACCIONES. \$ 12'676,000.00 RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX REUNION DEL 25SEP13.- \$ 13'600,000.00 SE REDUCE SU INVERSION EN LA IV REUNION DEL 19ABR13, A EFECTO DE PRIORIZAR OTRAS ACCIONES. \$ 12'676,000.00																				
2013-4	MATEHUALA / PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DEL SERVICIO ÓPTIMO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (PAGO PROPORCIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA).	12,564,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,564,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-02-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	77,328 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAM MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- SE MODIFICA LA INVERSION EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 12'564,500.00 AL MONTO DE \$ 12'500,000.00 EN LA IV REUNION DEL 19ABR13 SE REDUCE SU INVERSION A EFECTO DE PRIORIZAR OTRAS ACCIONES RECURSO OTROS: SE MODIFICA LA INVERSION EN LA VII REUNION DEL 24JUL13 \$ 12'564,500.00 AL MONTO DE \$ 12'500,000.00 EN LA IV REUNION DEL 19ABR13 SE REDUCE SU INVERSION A EFECTO DE PRIORIZAR OTRAS ACCIONES																				
		26,164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA. VIVIENDA, Programa:SM CONSTRUCCIÓN, Subprograma:PIE DE CASA Proyecto:VIVIENDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-821	MATEHUALA / PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA EN LA MODALIDAD DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA (PIES DE CASA 24 APOYOS).	1,773,320.00	0.00	0.00	0.00	1,773,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	24 VIVIENDA	24.00 UNIDAD	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA AUN NO ASIGNADA.
	RECURSO OTROS: INVERSION TOTAL \$ 1'773,320.00																				
		1,773,320.00	0.00	0.00	0.00	1,773,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA. VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Proyecto:ESTUFA ECOLÓGICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-792	MATEHUALA / APORTACION PARA EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	400 VIVIENDA	100.00 UNIDAD	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
	OBSERVACIONES.- ESTÁ ACCION SE DIO DE BAJA EN LA IX REUNION DEL 25SEP13 CANCELAR POR FALTA DE RECURSO ESTATAL SE REPROGRAMARÁ PARA EL PRÓXIMO AÑO SE CONSTRUYERON 215 PZA CON REFRENDO. UBICACION: VARIAS LOCALIDADES RECURSO OTROS: ESTA ACCION SE DIO DE BAJA EN LA IX REUNION DEL 25SEP13 CANCELAR POR FALTA DE RECURSO ESTATAL SE REPROGRAMARÁ PARA EL PRÓXIMO AÑO SE CONSTRUYERON 215 PZA CON REFRENDO.																				
		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA. VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Proyecto:RECÁMARA ADICIONAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-790	MATEHUALA / APORTACION PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	723,680.00	0.00	0.00	0.00	723,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2013 / 30-12-2013	0 %	0 %	59 VIVIENDA	59.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	AUN NO DETERMINA
	OBSERVACIONES.- UBICACION: VARIAS LOCALIDADES. PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA EN LA MODALIDAD DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL (59 APOYOS). \$723,680.00 RECURSO OTROS: PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA EN LA MODALIDAD DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL (59 APOYOS). \$723,680.00																				
2013-6	VARIAS LOCALIDADES / CONSTRUCCION DE RECAMARAS	3,200,000.00	784,320.00	0.00	0.00	723,680.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	92,000.00	0.00	CONTRATO	24-06-2013 /	0 %	0 %	80 VIVIENDA	80.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	

