

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2014.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

0.00 -1,204,004.00

TOTAL	\$79,371,456.00	\$0.00	\$31,182,724.00	\$48,188,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFES	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																	
<b>AGUA POTABLE</b>				\$ 4,102,194.60	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 102,194.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	SC-09	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA CONVENIO CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) PARA PERFORACIÓN DE POZO DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN Y PUERTA DEL REFUGIO.	\$ 102,194.60		\$ 102,194.60								URBANA	C	03-mar-14 03-jun-14	0%	0%	365	POZO	2	O	V	I	AMBAS LOCALIDADES CUENTAN CON GRADO DE MARGINACIÓN ALTO.	
		AGUA POTABLE	\$ 4,000,000.00		\$ 4,000,000.00																				
<b>ALCANTARILLADO</b>				\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	SD-03-00	ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 6,000,000.00		\$ 6,000,000.00								URBANA	C		0%	0%		M.L.		O	V	I		
<b>LETRINAS</b>				\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
		LETRINAS	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00																				
<b>CAMINOS RURALES</b>				\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	UB-02	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL. (SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, LA JOYA).	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00								RURAL	AM	23-ene-14 31-dic-14	20%	20%	12,572	M2	60,000	O	V	P		
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>				\$ 623,654.48	\$ -	\$ 623,654.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	U8-01-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 623,654.48		\$ 623,654.48								URBANA	AM		0%	0%	30	PLAZA	4	A	V	I	ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL Y 73 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL	
<b>FONDO DE CONTINGENCIAS.</b>				\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
		FONDO DE CONTINGENCIAS.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								URBANA	AM		0%	0%				A	V	I		
<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POPULARES</b>				\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	SG-02-0B	ELECTRIFICACIÓN	\$ 6,000,000.00		\$ 6,000,000.00								RURAL	C		0%	0%				O	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2014.



INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

TOTAL	\$79,371,456.00	\$0.00	\$31,182,724.00	\$48,188,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
		PLANTAS SOLARES	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00																			

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			11,574,004.00	-	5,000,000.00	6,574,004.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U3-03		SUMINISTRO DE 300 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA PROCESADA EN CALIENTE MODIFICADA PARA APLICARSE EN FRÍO Y SUMINISTRO DE 7,000 LTS. DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 PARA PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 704,004.00		\$ 704,004.00									23-ene-14	70%	50%	91,522	TON	300.00	A	V	P	
		EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00									21-jun-14	0%	0%	25	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I	
		PROYECTOS EJECUTIVOS.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00																		
		ACCIONES P.R.E.P. HÁBITAT.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00																		
		OBRAS P.R.E.P. HÁBITAT (PLAZAS RESCATE Y CENTROS COMUNITARIOS).	\$ 8,200,000.00		\$ 5,000,000.00	\$ 3,200,000.00																	
		ACCIONES (EQUIPAMIENTO CAF.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00																		
		REHABILITACIÓN DE TRES GALERAS Y ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL.	\$ 170,000.00		\$ 170,000.00																		
		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ALTA DE ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL EN LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00																		
GASTOS INDIRECTOS			\$ 2,345,023.56	\$ -	\$ 935,481.72	\$ 1,409,541.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
		GASTOS INDIRECTOS (3% DE CADA UNO												23-ene-14									

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$79,371,456.00	\$0.00	\$31,182,724.00	\$48,188,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
	UG-01	DE LOS FONDOS MUNICIPALES).	\$ 2,345,023.56		\$ 935,481.72	\$ 1,409,541.84							URBANA	AM	31-dic-14	0%	0%	30	INFORME	1	A	V	I	DE COORDINACION FISCAL FEDERAL
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD.</b>			<b>\$ 3,500,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,500,000.00</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>												
		INF. BÁSICA DE SALUD	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00																			
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>			<b>\$ 1,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>												
		APORTACIÓN PARA EL SEGURO POPULAR.	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00																		
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>			<b>\$ 5,480,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,480,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>												
	SS-01-00	PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA" MONTO POR PROGRAMAR	\$ 438,046.00			\$ 438,046.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	800	BECAS/DES PENZA	800	A	V	I	\$ 2'500,000.00
	SS-01-00	ARROYITO DEL AGUA/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. LÁZARO CÁRDENAS/EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 2,554.00			\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	CARBONERA/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA /E.P. IGNACIO ZARAGOZA/ EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 43,416.00			\$ 43,416.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	17	BECA	17	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. ZEFERINO FLORES/ EN LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE.	\$ 7,662.00			\$ 7,662.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	3	BECA	3	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	EL CARMEN/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. VICENTE GUERRERO/LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 20,431.00			\$ 20,431.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	8	BECA	8	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	EL HERRERO/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. JULIÁN CARRILLO/LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 2,554.00			\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	EL MEZQUITE/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. REVOLUCIÓN/EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 5,108.00			\$ 5,108.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	EL VAQUERO/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. FRANCISCO I. MADERO/LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 9,042.00			\$ 9,042.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	4	BECA	4	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$79,371,456.00	\$0.00	\$31,182,724.00	\$48,188,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SS-01-00	ESTANQUE DE AGUA BUENA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. JUAN SARABIA/LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	LA CONCEPCIÓN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	LA JOYA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	\$ 22,985.00		\$ 22,985.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	9	BECA	9	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	LOS POCITOS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PLAN DE SAN LUIS.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 45,970.00		\$ 45,970.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	18	BECA	18	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES T.M.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES # 2	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	19	BECA	19	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO.	\$ 61,294.00		\$ 61,294.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	24	BECA	24	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	\$ 53,632.00		\$ 53,632.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	21	BECA	21	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$79,371,456.00	\$0.00	\$31,182,724.00	\$48,188,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 45,970.00		\$ 45,970.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	18	BECA	18	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	\$ 30,647.00		\$ 30,647.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	12	BECA	12	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.M.	\$ 53,632.00		\$ 53,632.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	21	BECA	21	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 33,201.00		\$ 33,201.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	13	BECA	13	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M.	\$ 56,186.00		\$ 56,186.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	22	BECA	22	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	15	BECA	15	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	15	BECA	15	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS MORENO.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERIAS T.M.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	15	BECA	15	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

TOTAL	\$79,371,456.00	\$0.00	\$31,182,724.00	\$48,188,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 20,431.00		\$ 20,431.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	8	BECA	8	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	19	BECA	19	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 51,078.00		\$ 51,078.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	20	BECA	20	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 51,078.00		\$ 51,078.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	20	BECA	20	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 43,416.00		\$ 43,416.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	17	BECA	17	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 51,078.00		\$ 51,078.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	20	BECA	20	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V	\$ 40,862.00		\$ 40,862.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	16	BECA	16	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 53,632.00		\$ 53,632.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	21	BECA	21	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	15	BECA	15	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	19	BECA	19	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$79,371,456.00	\$0.00	\$31,182,724.00	\$48,188,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V.	\$ 33,201.00		\$ 33,201.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	13	BECA	13	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 28,093.00		\$ 28,093.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	11	BECA	11	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ T.V.	\$ 20,431.00		\$ 20,431.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	8	BECA	8	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 12,770.00		\$ 12,770.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	5	BECA	5	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DRA. MARGARITA GÓMEZ PALACIO M.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	15	BECA	15	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, EN LA LAGUNITA.	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	19	BECA	19	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GUADALUPE VICTORIA T.V., EN LA LAGUNITA.	\$ 25,539.00		\$ 25,539.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	10	BECA	10	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PÍPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 56,186.00		\$ 56,186.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	22	BECA	22	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 30,647.00		\$ 30,647.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	12	BECA	12	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	\$ 17,877.00		\$ 17,877.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	7	BECA	7	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$79,371,456.00	\$0.00	\$31,182,724.00	\$48,188,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SS-01-00	NORIA DE LA CABRA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 7,662.00		\$ 7,662.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	3	BECA	3	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	PASTORIZA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ANTONIO TORRES	\$ 12,770.00		\$ 12,770.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	5	BECA	5	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	PIEDRA BLANCA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	POTRERO DE SANTA ANA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	POZO DE SANTA CLARA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	RANCHO NUEVO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS.	\$ 17,877.00		\$ 17,877.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	7	BECA	7	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	SACRAMENTO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO.	\$ 43,416.00		\$ 43,416.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	17	BECA	17	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS.	\$ 12,770.00		\$ 12,770.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	5	BECA	5	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	SAN ANTONIO DE ZARAGOZA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. FLORES MAGÓN.	\$ 30,647.00		\$ 30,647.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	12	BECA	12	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	SAN CARLOS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA.	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2014.



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$79,371,456.00	\$0.00	\$31,182,724.00	\$48,188,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SS-01-00	SAN FRANCISCO DE CALEROS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL.	\$ 7,662.00		\$ 7,662.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	3	BECA	3	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	SAN GABRIEL/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 5 DE MAYO.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO)/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO.	\$ 7,662.00		\$ 7,662.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	3	BECA	3	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	SAN JOSÉ DE LA TROJES/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915.	\$ 25,539.00		\$ 25,539.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	10	BECA	10	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	SAN JOSÉ DEL PLAN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLÍVAR	\$ 5,108.00		\$ 5,108.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	SANTA CRUZ/MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN.	\$ 10,216.00		\$ 10,216.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	4	BECA	4	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	SANTA LUCÍA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	\$ 2,554.00		\$ 2,554.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	1	BECA	1	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	VIBORILLAS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	\$ 15,323.00		\$ 15,323.00							RURAL	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	6	BECA	6	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA D.I.F. MUNICIPAL.	\$ 102,156.00		\$ 102,156.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	40	BECA	40	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	SS-01-00	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00							URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2014.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

	0.00	-1,204,004.00																	
TOTAL	\$79,371,456.00	\$0.00	\$31,182,724.00	\$48,188,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO					
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	FAFEF				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD									
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																					
	SS-01-00	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA SALDO POR PROGRAMAR.	\$ -												URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	23	BECA		A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA			
	SS-01-00	ACCIONES A CARGO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00																								
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.</b>			<b>\$ 3,390,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,210,000.00</b>	<b>\$ 180,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>																
		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA COL. MAGISTERIAL LOS REYES.	\$ 180,000.00		\$ 180,000.00																								
	SJ-03-0B	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	\$ 3,210,000.00		\$ 3,210,000.00																								
	SJ-03-0A		\$ -																										
	SJ-03-0C		\$ -																										
	SJ-03-0A		\$ -																										
	SJ-03-0A		\$ -																										
	SJ-03-0A		\$ -																										
	SJ-03-0B		\$ -																										
	SJ-01-0A		\$ -																										
	SJ-01-0B		\$ -																										





MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 21  
 de Abril de 2014.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

TOTAL	\$79,371,456.00	\$0.00	0.00	-1,204,004.00	\$31,182,724.00	\$48,188,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	------	---------------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FEIS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO										
					MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD									
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																									
		MONTO POR PROGRAMAR	\$ 3,620,555.60		\$ 413,587.80	\$ 3,206,967.80																											