

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>AGUA POTABLE</b>				\$ 2,617,629.55	\$ -	\$ 2,574,672.60	\$ 42,956.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2015-708	SC-01-0K	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 378 M.L. EN CALLE TALES DE MILETO; ENTRE CARRETERA 57 Y PROL. LERDO DE TEJADA, FRACC. OJO DE AGUA.	\$ 340,967.87		\$ 340,967.87																			CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. MMA/CDSM/AGP/AD-015-2016 MMA/CDSM/020-2016
2016-716	SC-01-0K	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 74 M.L. EN CALLE DR. ANTONIO GONZÁLEZ; ENTRE PINOS Y LIENZO CHARRO, COL. OLIVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 18,885.41		\$ 18,885.41																			ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ MMA/CDSM/AGP/AD-014-2016 MMA/CDSM/023-2016
2016-721	SC-01-0K	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 54 M.L. EN CALLE SACRAMENTO; ENTRE ALFONSO ÁLVAREZ Y CARLOS VIVANCO, COL. CONCEPCIÓN.	\$ 17,006.49		\$ 17,006.49																			ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ MMA/CDSM/AGP/AD-014-2016 MMA/CDSM/023-2016
2016-724	SC-01-0K	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60 M.L. EN CALLES SAN MIGUEL Y RÍO PÁNUCO, COL. CONCEPCIÓN.	\$ 21,775.60		\$ 21,775.60																			ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ MMA/CDSM/AGP/AD-014-2016 MMA/CDSM/023-2016
2016-738	SC-01-0K	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 330 M.L. EN CALLES SAN LUIS POTOSÍ, ACAPULCO, TABASCO Y BAJA CALIFORNIA, COL. REPÚBLICA.	\$ 76,037.23		\$ 76,037.23																			ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ MMA/CDSM/AGP/AD-014-2016 MMA/CDSM/023-2016
2016-741	SC-01-0K	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 107.21 M.L. EN CALLE 25 DE ENERO Y CALLE 6 DE ENERO, COL. SAN FRANCISCO.	\$ 26,377.08		\$ 26,377.08																			ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ MMA/CDSM/AGP/AD-014-2016 MMA/CDSM/023-2016
2016-753	SC-04-0D	AMPLIACION DE RED DE AGUA PÓTABLE EN CALLES DE COL. EMILIANO ZAPATA.	\$ 2,100,000.00		\$ 2,100,000.00																			
2016-758	SC-01-0K	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 65 M.L. EN CALLE MEMBRILLO; AL ORIENTE DE PROL. LIBERTAD, COL. OLIVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 16,579.87		\$ 16,579.87																			ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ MMA/CDSM/AGP/AD-014-2016 MMA/CDSM/023-2016
			\$ -																					
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>				\$ 2,520,358.69	\$ -	\$ 777,395.11	\$ 1,208,269.58	\$ -	\$ 534,694.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2016-763	SD-01-0C	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 212.16 M.L. EN CALLE DR. ANTONIO GONZÁLEZ, ESPUELA Y PRIV. ARBOLEDAS, COL. OLIVAR DE LAS ÁNIMAS Y FRACC. EL GALLO.	\$ 254,417.26		\$ 254,417.26								URBANA	C	02-may-16 31-may-16	0% 0%	53	M.L.	212	O	V	I	ING. FRANCISCO JAVIER NAVA PRUNEDA MMA/CDSM/ALC/AD-012-2016 MMA/CDSM/021-2016	
2016-766	SD-01-0C	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 47.00 M.L. EN AV. SAN FRANCISCO; ENTRE EL CARMEN Y SAN AGUSTÍN, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 44,595.36		\$ 44,595.36								URBANA	C	02-may-16 31-may-16	0% 0%	10	M.L.	47	O	V	I	ING. GONZALO PEÑAFLORES MOLINA MMA/CDSM/ALC/AD-013-2016 MMA/CDSM/022-2016	
2016-768	SD-01-0C	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 113.43 M.L. EN CALLE ALFONSO ÁLVAREZ Y SACRAMENTO, COL. CONCEPCIÓN.	\$ 117,197.49		\$ 117,197.49								URBANA	C	02-may-16 31-may-16	0% 0%	35	M.L.	113	O	V	I	ING. GONZALO PEÑAFLORES MOLINA MMA/CDSM/ALC/AD-013-2016 MMA/CDSM/022-2016	
2016-774	SD-01-0C	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 52 M.L. EN CALLE TOLUCA; ENTRE CAMPECHE Y JALISCO, COL. REPÚBLICA.	\$ 55,293.95		\$ 55,293.95								URBANA	C	15-abr-16 17-jun-16	0% 0%	10	M.L.	52	O	V	I		
2016-784	SD-01-0C	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 103.06 M.L. EN CALLE 25 DE ENERO Y CALLE 6 DE ENERO, COL. SAN FRANCISCO.	\$ 119,380.23		\$ 119,380.23								URBANA	C	15-abr-16 17-jun-16	0% 0%	15	M.L.	103	O	V	I		
2016-788	SD-01-0C	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 306.82 M.L. EN CALLES ABASOLO Y PROL. TERÁN, COL. SAN JOSÉ	\$ 338,780.95		\$ 338,780.95								URBANA	C	16-may-16 29-jun-16	0% 0%	120	M.L.	307	O	V	I	ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA MMA/CDSM/ALC/AD-021-2016 MMA/CDSM/026-2016	
2016-796	SD-01-0C	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 53.46 M.L. EN PRIV. LEONA VICARIO; ENTRE LEONA VICARIO Y ESTADIO DE FUTBOL ING. MANUEL MORENO TORRES, COL. CENTRO.	\$ 69,458.43		\$ 69,458.43								URBANA	C	15-abr-16 17-jun-16	0% 0%	25	M.L.	53	O	V	I		
	SD-04-0C	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 481.01 M.L. EN CALLE MAR CASPIO ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AV. FUNDADORES Y AV. FUNDADORES ENTRE MAR CASPIO Y FRANCISCO VILLA, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	\$ 625,356.02		\$ 625,356.02								URBANA	C	15-abr-16 17-jun-16	0% 0%	70	M.L.	481.01	O	V	I		
		PROGRAMA FEDERAL HABITAT.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL. ALCANTARILLADO.	\$ 895,879.00		\$ 361,185.00		\$ 534,694.00						URBANA	C	15-abr-16 17-jun-16	0% 0%	855	M.L.	2,600	A	V	I		
			\$ -																					
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD			
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
	SK-04-0A	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y UNA CAMIONETA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA.	\$ 1,700,000.00			\$ 1,700,000.00											URBANA	C	15-abr-16 17-jun-16	0% 0%	82,726	VEHICULO	2	A	V	I	
			\$ -																								
		<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
		<b>CAMINOS RURALES.</b>																									
	UB-02-0A	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00											RURAL	AM	01-ene-16 31-dic-16	20% 10%	14,128	M2	1,500	O	V	P	C. ZENaida PEREZ DELGADO MMA/CDSM/PAV/AD-011-2016 MMA/CDSM/016-2016
		<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	\$ 638,672.44	\$ -	\$ 638,672.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	U8-07	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL.	\$ 638,672.44		\$ 638,672.44												URBANA	AM	01-ene-16 31-dic-16	0% 0%	35	INFORME	1	A	V	I	
		<b>FONDO EMERGENTE DE CONTINGENCIAS</b>	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	XX-00	FONDO EMERGENTE DE CONTINGENCIAS.	\$ 1,000,000.00		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00											URBANA	AM	01-ene-16 31-dic-16	0% 0%	91,522	INFORME	1	A	V	I	
		<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	\$ 2,938,720.95	\$ -	\$ 958,008.66	\$ 1,980,712.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	U6-02-0A	GASTOS INDIRECTOS.	\$ 2,488,720.95		\$ 958,008.66	\$ 1,530,712.29											URBANA	AM	01-ene-16 31-dic-16	20% 18%	35	INFORME	2	A	V	I	
	U6-04-0D	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.	\$ 450,000.00			\$ 450,000.00											URBANA	AM	01-ene-16 31-dic-16	0% 0%	35	INFORME	1	A	V	I	
		<b>ORGANOS DE CONTROL.</b>	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	U7-02	ARCHIVO MUNICIPAL (MUNICIPAL Y DEL RAMO 33).	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00											URBANA	AM	01-ene-16 31-dic-16	0% 0%	91,522	INFORME	1	A	V	I	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).				\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
	SY-03	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00							URBANA	AM	01-ene-16 31-dic-16	0% 0%		INFORME	1	A	V	I		
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				\$ 9,635,405.68	\$ -	\$ -	\$ 8,640,905.68	\$ -	\$ 994,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.																								
	U3-01	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT.- CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO.	\$ 1,657,500.00			\$ 663,000.00		\$ 994,500.00					URBANA	C	15-jul-16 31-dic-16	0% 0%								
	U3-04	PROYECTOS EJECUTIVOS SANTA CRUZ, LOS GUAJES, NORIA DE LOS CASTILLOS, SANTA BRIGIDA Y LOS ANGELES..... SOLICITUDES DE EXCEPCIÓN DE LOS MISMOS,	\$ 1,200,000.00			\$ 1,200,000.00							RURAL		20-abr-16 20-jul-16	0% 0%	800	ESTUDIO	5	O	V	I	CONTRATO DE SOLICITUDES DE EXCEPCIÓN BIÓLOGOS LIS FERNANDO ESPINOSA CIBENOS MMA/CDSM/PAVIAD-018-2016 MMA/CDSM/029-2016 ING. ALEJANDRO HERRANDEZ RIVERA MMA/CDSM/PAVIAD-008-2016 Y MMA/CDSM/PAVIAD-009-2016 MMA/CDSM/013-2016 Y MMA/CDSM/013-2016	
	U3-02	REHABILITACIÓN DE PLAZA FLORES MAGÓN (1era. ETAPA).	\$ 2,500,000.00			\$ 2,500,000.00							URBANA	A	20-abr-16 25-jul-16	0% 0%	1,500	OBRA	1	O	V	I		
	U3-01	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE LINEAL 1a. ETAPA.	\$ 2,166,000.00			\$ 2,166,000.00							URBANA	A	20-abr-16 25-jul-16	0% 0%	91,522	OBRA	1	O	V	I		
	U3-03	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	\$ 1,111,905.68			\$ 1,111,905.68							URBANA	A	11-abr-16 29-abr-16	50% 0%	91,522	LOTE DE MATERIA L	1	A	V	I	MMA/CDSM/003-2016	
	U3-03	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MODIFICADA PARA APLICARSE EN FRÍO Y SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA APLICARSE EN FRÍO Y SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA LAS ACTIVIDADES DE BACHEO.	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00							URBANA	C	25-abr-16 30-jun-16	60% 30%	91,522	LOTE DE MATERIA L	2.00	A	V	I	COEDESSA S.A DE C.V. MMA/CDSM/OBP/IR-009-2016 MMA/CDSM/011-2016	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POPULARES.																								
			\$ 8,092,169.15	\$ -	\$ 6,539,407.82	\$ 1,552,761.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	SG-06-0A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES COL. EL PAPANOTE.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00							URBANA	C	27-may-16 27-ago-16			250	PLANTA SOLAR	50	O	V	I	MMA/CDSM/ELE/IR-008-2016 MMA/CDSM/004-2016	
	SG-06-0A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES COL. LOTIFICACIÓN CENTRAL.	\$ 180,000.00		\$ 180,000.00							URBANA	C	27-may-16 27-ago-16			30	PLANTA SOLAR	6	O	V	I	MMA/CDSM/ELE/IR-008-2016 MMA/CDSM/004-2016	
	SG-06-0A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES RANCHO ESTACIÓN PUENTE NIÑO.	\$ 210,000.00		\$ 210,000.00							RURAL	C	27-may-16 27-ago-16			35	PLANTA SOLAR	7	O	V	I	MMA/CDSM/ELE/IR-008-2016 MMA/CDSM/004-2016	
	SG-06-0A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES LOCALIDAD MARAVILLAS.	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00							RURAL	C	27-may-16 27-ago-16			15	PLANTA SOLAR	3	O	V	I	MMA/CDSM/ELE/IR-008-2016 MMA/CDSM/004-2016	
	SG-06-0A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES COLONIA LOS SAUCES.	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00						URBANA	C	29-ago-16 29-sep-16			5	PLANTA SOLAR	1	O	V	I	MMA/CDSM/ELE/IR-008-2016 MMA/CDSM/004-2016	
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD LAS PEÑITAS.	\$ 90,337.91		\$ 90,337.91							RURAL	M	29-ago-16 29-sep-16			5	POSTE LÁMPARA A MURETE	4 1	3	O	V	I	
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD PARRITAS.	\$ 117,066.99		\$ 117,066.99							RURAL	M	29-ago-16 29-sep-16			5	POSTE LÁMPARA A MURETE	2 2	2	O	V	I	
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAJES (CENTRO).	\$ 91,433.76		\$ 91,433.76							RURAL	M	29-ago-16 29-sep-16			10	POSTE LÁMPARA A MURETE	3 1	3	O	V	I	
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAJES (ENTRADA).	\$ 114,288.29		\$ 114,288.29							RURAL	M	29-ago-16 29-sep-16			5	POSTE LÁMPARA A MURETE	5 3	4	O	V	I	
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAJES (CENTRO NORTE).	\$ 149,587.70		\$ 149,587.70							RURAL	M	29-ago-16 29-sep-16			10	POSTE LÁMPARA A MURETE	20 5 3		O	V	I	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD JESÚS MARÍA.	\$ 693,616.43		\$ 693,616.43											15	POSTE LÁMPARA MURETE	28610		O	V	I		
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO.	\$ 890,490.73		\$ 890,490.73											50	POSTE LÁMPARA MURETE	511		O	V	I		
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE 2a. ETAPA.	\$ 163,846.16		\$ 163,846.16											5	POSTE LÁMPARA MURETE	522		O	V	I		
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD TROJE DE LOS MORENO.	\$ 211,297.47		\$ 211,297.47												POSTE LÁMPARA MURETE	211		O	V	I		
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD PASTORIZA.	\$ 83,450.23		\$ 83,450.23												POSTE LÁMPARA MURETE	123		O	V	I		
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ANTIGUO CAMINO A RANCHO NUEVO COL. BELLA GAVIOTA.	\$ 81,581.02		\$ 81,581.02											10	POSTE LÁMPARA MURETE	131		O	V	I		
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PROL. MATAMOROS COL. REPÚBLICA (ENTRE C. TLAXCALA Y C. HIDALGO).	\$ 84,402.36		\$ 84,402.36											15	POSTE LÁMPARA MURETE	231		O	V	I		
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PROL. MATAMOROS COL. LAS VEGAS. (AL ORIENTE DE C. GUERRERO).	\$ 105,419.66		\$ 105,419.66											15	POSTE LÁMPARA MURETE	211		O	V	I		
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DR. ANTONIO GONZÁLEZ FRACC. EL GALLO. (ENTRE C. PINOS Y C. LIENZO CHARRO).	\$ 57,522.68		\$ 57,522.68											5	POSTE LÁMPARA MURETE	433		O	V	I		
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIV. LIENZO CHARRO FRACC. EL GALLO. (ENTRE C. NEGUNDOS Y C. LAURELES).	\$ 105,404.18		\$ 105,404.18											15	POSTE LÁMPARA MURETE	525		O	V	I		
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE RÍO YAQUI COL. LAS MITRAS.	\$ 190,550.66		\$ 190,550.66											10	POSTE LÁMPARA MURETE	121		O	V	I		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS				OTROS	FAFEF		FIS	FIN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIV. RÍO PANUCO COL. LA CONCEPCIÓN.	\$ 45,433.57		\$ 45,433.57										10	POSTE LÁMPARA MURETE	1	1	O	V	I			
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE RÍO SONORA COL. LAS MITRAS (ENTRE C. CARLOS VIVANCO Y C. RÍO VERDE).	\$ 41,696.04		\$ 41,696.04										5	POSTE LÁMPARA MURETE	3	3	O	V	I			
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE SAN BARTOLO COL. LA CONCEPCIÓN (ENTRE C. LA PAZ Y C. SAN MIGUEL).	\$ 102,597.27		\$ 102,597.27										15	POSTE LÁMPARA MURETE	1	1	O	V	I			
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE MAROMA COL. LA CONCEPCIÓN (ENTRE C. SAN MIGUEL Y C. REFORMA).	\$ 39,520.83		\$ 39,520.83										5	POSTE LÁMPARA MURETE	1	1	O	V	I			
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COL. LOS NARANJOS.	\$ 43,390.04		\$ 43,390.04										5	POSTE LÁMPARA MURETE	9	3	O	V	I			
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS OLIVA 2a. ETAPA.	\$ 248,584.50		\$ 248,584.50										10	POSTE LÁMPARA MURETE	2	1	O	V	I			
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS OLIVAS 3a. ETAPA.	\$ 127,690.64		\$ 127,690.64											POSTE LÁMPARA MURETE	1	2	O	V	I			
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉTRICACOLONIA LOS OROZCO 2a. ETAPA.	\$ 51,932.16		\$ 51,932.16											POSTE LÁMPARA MURETE	3	2	O	V	I			
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DURANGO COLONIA REPÚBLICA.	\$ 81,583.74		\$ 81,583.74											POSTE LÁMPARA MURETE	3	2	O	V	I			
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE COLIMA COLONIA ANTORCHISTA.	\$ 76,519.95		\$ 76,519.95											POSTE LÁMPARA MURETE	2	2	O	V	I			
	SG-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BOULEVARD HÉROES POTOSINOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,474,261.33			\$ 1,474,261.33										LUMINARIA	64		O	V	P	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES, S.A. DE C.V. MMA/CDSM/ALUM/IR-001- 2016 MMA/CDSM/001-2016		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE SÁNCHEZ (2a. ETAPA).	\$ 470,162.85		\$ 470,162.85							RURAL	C				25	POSTES LÁMPARAS MURETES.	13 11 5	O	V	I	IV 29ABR16	
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NOGALES COLONIA LA FINCA.	\$ 23,000.00			\$ 23,000.00						URBANA	C				10	KM. DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN	0+055	O	V	I	IV 29ABR16	
	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN AGUSTÍN COLONIA MAGISTERIAL LOS REYES.	\$ 25,500.00			\$ 25,500.00						URBANA	C				10	SUBESTACIÓN	1	O	V	I	IV 29ABR16	
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO.			\$ 6,440,550.00	\$ -	\$ -	\$ 5,270,550.00	\$ -	\$ -	\$ 1,170,000.00	\$ -	\$ -	\$ -												
	SS-01	ENCARNACIÓN DE ABAJO.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 7,435.16			\$ 7,435.16						RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	3	BECAS/ESPENSA	3	A	V	I	ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. MMA/CDSM/EST/AD-023-2016 MMA/CDSM/028-2016 (ESTA INFORMACIÓN APLICA PARA TODAS LAS LINEAS SIGUIENTES Y EL PROGRAMA SE SUSTENTA CON TRES CONTRATOS ANUALES)	
	SS-01	LA CAJA.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 9,913.55			\$ 9,913.55						RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	4	BECAS/ESPENSA	4	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	SAN LORENZO.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 4,956.77			\$ 4,956.77						RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	2	BECAS/ESPENSA	2	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	SAN RAFAEL.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 4,956.77			\$ 4,956.77						RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	2	BECAS/ESPENSA	2	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	SANTA BRIGIDA.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 4,956.77			\$ 4,956.77						RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	2	BECAS/ESPENSA	2	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA" BARBON	\$ 24,783.87			\$ 24,783.87						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	10	BECAS/D	10	A	V	I	MUNICIPIO DE	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15				BENEFICIARIOS	OTROS		FAFEF	FIS					FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL														
	SS-01	LA EDUCACION BASICA - PROGRAMAS EXTRAORDINARIO - CONSEJEROS.	24,755.07		24,755.07						URBANA	AM	31-dic-16	33%	33%	10	ESPENSA	10	A	V	I	MATEHUALA
	SS-01	PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA". CONAFE	\$ 4,956.77		\$ 4,956.77						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	2	BECAS/D ESPENSA	2	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
													31-dic-16									
	SS-01	CERRITO BLANCO.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 7,435.16		\$ 7,435.16						RURAL	AM	15-abr-16	33%	33%	3	BECAS/D ESPENSA	3	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
													31-dic-16									
	SS-01	SAN JOSE DE LOS GUAJES.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 7,435.16		\$ 7,435.16						RURAL	AM	15-abr-16	33%	33%	3	BECAS/D ESPENSA	2	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
													31-dic-16									
	SS-01	SAN JOSE DE LOS SOTOLES.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 12,391.94		\$ 12,391.94						RURAL	AM	15-abr-16	33%	33%	5	BECAS/D ESPENSA	4	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
													31-dic-16									
	SS-01	ARROYITO DEL AGUA/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. LÁZARO CÁRDENAS/EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 7,435.16		\$ 7,435.16						RURAL	AM	15-abr-16	33%	33%	3	BECA	1	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
													31-dic-16									
	SS-01	CARBONERA/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA /E.P. IGNACIO ZARAGOZA/ EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 39,654.20		\$ 39,654.20						RURAL	AM	15-abr-16	33%	33%	16	BECA	16	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
													31-dic-16									
	SS-01	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. ZEFERINO FLORES/ EN LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE.	\$ 7,435.16		\$ 7,435.16						RURAL	AM	15-abr-16	33%	33%	3	BECA	3	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
													31-dic-16									
	SS-01	EL CARMEN/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. VICENTE GUERRERO/LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 29,740.65		\$ 29,740.65						RURAL	AM	15-abr-16	33%	33%	12	BECA	8	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
													31-dic-16									
	SS-01	EL HERRERO/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. JULIÁN CARRILLO/LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 7,435.16		\$ 7,435.16						RURAL	AM	15-abr-16	33%	33%	3	BECA	1	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
													31-dic-16									
	SS-01	EL MEZQUITE/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. REVOLUCIÓN/EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 4,956.77		\$ 4,956.77						RURAL	AM	15-abr-16	33%	33%	2	BECA	2	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
													31-dic-16									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SS-01	EL VAQUERO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. FRANCISCO I. MADERO/LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 32,219.03			\$ 32,219.03							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	13	BECA	4	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	ESTANQUE DE AGUA BUENA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. JUAN SARABIA/LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 7,435.16			\$ 7,435.16							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	3	BECA	1	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	LA CONCEPCIÓN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA.	\$ 14,870.32			\$ 14,870.32							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	6	BECA	2	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	LA JOYA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	\$ 22,305.48			\$ 22,305.48							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	9	BECA	9	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	LOS POCITOS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PLAN DE SAN LUIS.	\$ 12,391.94			\$ 12,391.94							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	5	BECA	1	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 59,481.29			\$ 59,481.29							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	24	BECA	18	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES T.M.	\$ 57,002.91			\$ 57,002.91							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	23	BECA	23	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES # 2	\$ 39,654.20			\$ 39,654.20							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	16	BECA	19	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO.	\$ 52,046.13			\$ 52,046.13							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	21	BECA	24	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 57,002.91			\$ 57,002.91							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	23	BECA	23	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G.	\$ 54,524.52			\$ 54,524.52							URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	22	BECA	21	A	V	I	MUNICIPIO DE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S				OTROS	FAFEF		FIS	FIN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID BERLANGA T.V.																			MATEHUALA			
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 59,481.29			\$ 59,481.29							15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	24	BECA	18	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	\$ 47,089.36			\$ 47,089.36							15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	19	BECA	12	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 59,481.29			\$ 59,481.29							15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	24	BECA	23	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.M.	\$ 57,002.91			\$ 57,002.91							15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	23	BECA	21	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 49,536.00			\$ 49,536.00							15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	20	BECA	13	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M.	\$ 54,524.52			\$ 54,524.52							15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	22	BECA	22	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.	\$ 54,489.60			\$ 54,489.60							15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	15	BECA	21	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	\$ 52,012.80			\$ 52,012.80							15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	15	BECA	19	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS MORENO.	\$ 54,524.52			\$ 54,524.52							15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	23	BECA	22	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERÍAS T.M.	\$ 54,524.52			\$ 54,524.52							15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	15	BECA	22	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S				OTROS	FAFEF		FIS	FIN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 44,610.97			\$ 44,610.97						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	8	BECA	18	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 57,002.91			\$ 57,002.91						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	19	BECA	23	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 49,567.74			\$ 49,567.74						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	20	BECA	20	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 42,132.58			\$ 42,132.58						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	20	BECA	17	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 44,610.97			\$ 44,610.97						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	17	BECA	17	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 54,524.52			\$ 54,524.52						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	20	BECA	18	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V	\$ 61,959.68			\$ 61,959.68						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	16	BECA	25	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 52,046.13			\$ 52,046.13						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	21	BECA	21	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 57,002.91			\$ 57,002.91						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	15	BECA	23	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 49,567.74			\$ 49,567.74						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	19	BECA	20	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V.	\$ 49,567.74			\$ 49,567.74						URBANA	AM	15-abr-16	33%	33%	19	BECA	20	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS				OTROS	FAFEF		FIS	FIN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ T.V.	\$ 49,007.74			\$ 49,007.74																MATEHUALA		
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 52,046.13			\$ 52,046.13							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	11	BECA	21	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ T.V.	\$ 47,089.36			\$ 47,089.36							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	8	BECA	19	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 49,567.74			\$ 49,567.74							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	5	BECA	20	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DRA. MARGARITA GÓMEZ PALACIO M.	\$ 52,046.13			\$ 52,046.13							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	15	BECA	21	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, EN LA LAGUNITA.	\$ 57,002.91			\$ 57,002.91							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	19	BECA	23	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GUADALUPE VICTORIA T.V., EN LA LAGUNITA.	\$ 22,305.48			\$ 22,305.48							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	9	BECA	9	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PÍPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 44,610.97			\$ 44,610.97							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	18	BECA	18	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 29,740.65			\$ 29,740.65							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	12	BECA	12	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	\$ 17,348.71			\$ 17,348.71							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	7	BECA	7	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	NORIA DE LA CABRA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 7,435.16			\$ 7,435.16							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	3	BECA	3	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SS-01	PASTORIZA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ANTONIO TORRES	\$ 9,913.55			\$ 9,913.55							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	5	BECA	4	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	PIEDRA BLANCA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M.	\$ 4,953.77			\$ 4,953.77							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	2	BECA	2	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	POTRERO DE SANTA ANA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO.	\$ 9,913.55			\$ 9,913.55							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	1	BECA	4	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	POZO DE SANTA CLARA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO.	\$ 9,913.55			\$ 9,913.55							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	2	BECA	2	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	RANCHO NUEVO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS.	\$ 22,305.48			\$ 22,305.48							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	7	BECA	9	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	SACRAMENTO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO.	\$ 47,089.36			\$ 47,089.36							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	19	BECA	17	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS.	\$ 9,913.55			\$ 9,913.55							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	4	BECA	5	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	SAN ANTONIO DE ZARAGOZA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. FLORES MAGÓN.	\$ 29,740.65			\$ 29,740.65							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	12	BECA	12	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	SAN CARLOS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA.	\$ 7,435.16			\$ 7,435.16							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	3	BECA	2	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	SAN FRANCISCO DE CALEROS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL.	\$ 9,913.55			\$ 9,913.55							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	4	BECA	3	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	SAN GABRIEL/ESTÍMULOS A LA	\$ 7,435.16			\$ 7,435.16							RURAL	AM	15-abr-16	33%	33%	3	BECA	1	A	V	I	MUNICIPIO DE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 5 DE MAYO.												31-dic-16									MATEHUALA	
	SS-01	SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO)/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO.	\$ 7,435.16			\$ 7,435.16							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	3	BECA	3	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	SAN JOSÉ DE LA TROJES/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915.	\$ 47,089.36			\$ 47,089.36							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	19	BECA	10	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	SAN JOSÉ DEL PLAN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLÍVAR	\$ 4,956.77			\$ 4,956.77							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	2	BECA	2	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	SANTA CRUZ/MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN.	\$ 14,870.32			\$ 14,870.32							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	6	BECA	4	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	SANTA LUCÍA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	\$ 4,956.77			\$ 4,956.77							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	2	BECA	1	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	VIBORILLAS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	\$ 19,827.10			\$ 19,827.10							RURAL	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	8	BECA	6	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA D.I.F. MUNICIPAL.	\$ 99,135.49			\$ 99,135.49							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	40	BECA	40	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	CABECERA MUNICIPAL.-ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS.	\$ 44,610.97			\$ 44,610.97							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	18	BECA	18	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	PENDIENTE POR DEFINIR DEL PROGRAMA ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.	\$ 259,323.88			\$ 259,323.88							URBANA	AM	15-abr-16 31-dic-16	33%	33%	1	BECA	1	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA
	SS-01	UNA DESPENSA DE AYUDA PARA FAMILIAS VULNERABLES.	\$ 340,550.00			\$ 340,550.00							URBANA	AM	03-feb-16 03-may-16	0%	0%	2,000	DESPENSA	500	A	V	I	MEGA SAN PEDRO, S.A. DE C.V. MMA/CDSM/SMDIF/IR-006-2016 MMA/CDSM/018-2016

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SS-01	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL CADI, CASA DE SALUD MENTAL Y ASILO MUNICIPAL (FRUTERÍA, ABARROTES, CARNICERÍA Y TORTILLERÍA).	\$ 800,000.00			\$ 800,000.00							URBANA	AM	03-feb-16 31-dic-16	0% 0%	50	PROGRAMA	3	A	V	I	CONTRATOS DE MMA/CDSM/005-2016 AL MMA/CDSM/010-2016 Y MMA/CDSM/014-2016	
	SS-01	UNA DESPENSA DE AYUDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	\$ 250,000.00			\$ 250,000.00							URBANA	AM	10-jun-15 20-mar-16	0% 0%	1,300	DESPENSA	325	A	V	I	MEGA SAN PEDRO, S.A. DE C.V. MMA/CDSM/019-2016	
	SS-01	PROGRAMA "ABASTECIMIENTO DE PAÑALES AL ASILO DE ANCIANOS Y A PERSONAS DE ALTA MARGINACIÓN".	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00							URBANA	AM	10-jun-15 20-mar-16	0% 0%	116	PROGRAMA	1	A	V	I	LIC. MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA MMA/CDSM/SMDIF/IR-002-2016 MMA/CDSM/017-2016	
	SS-01	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT.-DESARROLLO SOCIAL. (ACCIONES).	\$ 1,950,000.00			\$ 780,000.00			\$ 1,170,000.00				URBANA	AM		0% 0%	200	PROGRAMA	1	A	V	I		
<b>CULTURA</b>			\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
<b>DESARROLLO CULTURAL.</b>																								
	UL-01	APORTACIÓN PARA EL FESTIVAL DEL DESIERTO.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00							URBANA	AM	01-abr-16 15-abr-16	0% 0%	82,726	INFORME	1	A	V	I		
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.</b>			\$ 5,199,766.40	\$ -	\$ 4,094,000.00	\$ 1,105,766.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	SJ-01-0B	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 mts EN ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA COLONIA LAGUNITA.	\$ 310,000.00			\$ 310,000.00							URBANA	C			25	AULA	1					
	SJ-04-0B	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES N° 1.	\$ 250,000.00			\$ 250,000.00							URBANA	C			398							
	SJ-04-0B	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES TURNO VESPERTINO	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00							URBANA	C			196	SANITARIO	2					
		CONVENIO ESC. NORMAL EXPERIMENTAL NORMALISMO MEXICANO	\$ 345,766.40			\$ 345,766.40							URBANA	C			261							
	SJ-03-0A	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS DE LA COLONIA GUADALUPE TEPEYAC	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00							URBANA	C			35	SANITARIO	2					



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SJ-03-0A	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA LEOS HERNANDEZ DE LA COLONIA LAS MITRAS.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00							URBAN A	C			80								
	SJ-01-0A	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIOS CASTELLANOS DE LA COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 630,000.00		\$ 630,000.00							URBAN A	C			19	M.L.	160						
	SJ-01-0A	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 mts EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MORAN VELEZ DE LA COLONIA ANTORCHISTA.	\$ 310,000.00		\$ 310,000.00							URBAN A	C			64	AULA	1						
	SJ-01-0B	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 mts EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA. EN LA COLONIA ANTORCHISTA	\$ 310,000.00		\$ 310,000.00							URBAN A	C			90	AULA	1						
	SJ-01-0C	CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA U1-C EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 78. COLONIA SAN ISIDRO	\$ 502,000.00		\$ 502,000.00							URBAN A	C			375	AULA	1						
	SJ-01-0C	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 mts EN ESC. TELESECUNDARIA GENERAL MARIANO ARISTA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PEÑA	\$ 310,000.00		\$ 310,000.00							URBAN A	C			13	AULA	1						
	SJ-01-0B	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 EN ESC. LORENZO CORONADO BOULEY. FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ.	\$ 310,000.00		\$ 310,000.00							URBAN A	C			242	AULA	1						
	SJ-03-0A	REHABILITACION GENERAL DE PLANTEL EN JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO DE LA COLONIA REPUBLICA.	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00							URBAN A	C			132								
	SJ-01-0B	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 EN ESC. PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, DE LA COLONIA REPUBLICA	\$ 477,000.00		\$ 477,000.00							URBAN A	C			300	SANITARIO	2						
	SJ-01-0A	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS HEROES POTOSINOS UBICADO EN FRACCIONAMIENTO EL GALLO.	\$ 495,000.00		\$ 495,000.00							URBAN A	C			100	M.L.	130						
	SJ-03-0A	REHABILITACION GENERAL DE PLANTEL EN EL CENDI N° 4 PROFESORA RAQUEL GALAVIZ GUZMAN UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL GALLO.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00							URBAN A	C			150								
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA.			\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 2,800,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.																								
	TM-01-0A	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA (OLLAS, BORDOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS)	\$ 2,800,000.00		\$ 2,800,000.00							URBAN A	AM											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		SEDARH, SAGARPA, CONAZA.																						
	TM-06-0A	SEGURO CATASTRÓFICO.	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00							RURAL	AM										
<b>RUBRO: VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.</b>			<b>\$ 4,700,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,100,000.00</b>	<b>\$ 2,600,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>												
	SM-01	COSTRUCCION DE 100 PIES DE CASA (UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA) FRACC. MATEHUALA.	\$ 2,600,000.00			\$ 2,600,000.00							URBANA	AM	02-may-16 04-sep-16	0% 0%	0%	400	UNIDAD	100	O	V	I	
	SH-01-0D	AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL.	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00							RURAL	AM	02-may-16 04-sep-16	0% 0%	0%	400	UNIDAD	100	O	V	I	
	SH-01-0D	AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA.	\$ 1,100,000.00			\$ 1,100,000.00							URBANA	AM	02-may-16 04-sep-16	0% 0%	0%	400	UNIDAD	100	O	V	I	

SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
	UI-05	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 15,000,000.00			\$ 15,000,000.00							URBANA	AM	01-ene-16 31-dic-16	20% 15%	15%	130	PLAZA	130	A	V	P	
	UI-05	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DEL PAGO PROPORCIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 7,000,000.00			\$ 7,000,000.00							URBANA	AM	01-ene-16 31-dic-16	0% 0%	0%	91,522	INFORME	1	A	V	I	
<b>DESARROLLO URBANO.-</b>			<b>\$ 15,527,247.06</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,952,685.52</b>	<b>\$ 1,349,970.25</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,100,806.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,123,785.29</b>	<b>\$ -</b>												
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL.</b>																								
	SE-03-0A	REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	\$ 600,000.00			\$ 600,000.00							URBANA	AM	01-ene-16 31-dic-16	25% 15%	15%	77,328	M2	10,000	O	V	P	C. ZENaida PEREZ DELGADO MMA/CDSM/PAV/AD-010-2016 MMA/CDSM/015-2016
	SE-01-0A	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL. PAVIMENTOS.	\$ 10,223,138.40			\$ 5,122,332.40			\$ 5,100,806.00				URBANA	C										
	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE CÁRDENAS ENTRE CALLE DÍAZ	\$ 100,784.63								\$ 100,784.63		URBANA	C	03-may-16			28	M2	168	O	V	I	ING. JOSE GUADALUPE MARTINEZ AVILA MMA/CDSM/PAV/AD-016

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS				OTROS	FAFEF		FIS	FIN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE DURAZNO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS. 1,949.57 M2.	\$ 749,970.25		\$ 749,970.25										158	M2	1,949.57	O	V	I	MMA/CDSM/PAV/AD-017-2016 MMA/CDSM/024-2016			
	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS 436.45 M2.	\$ 298,137.75							\$ 298,137.75			01-may-16 01-jun-16			36	M2	436.45	O	V	I	ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ MMA/CDSM/PAV/AD-017-2016 MMA/CDSM/025-2016		
	SE-03-0A	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE AV. SAN FRANCISCO ENTRE CALLE CLAVIJERO Y CALLE ARTEAGA. COLONIA GUADALUPE. 4,745.05 M2.	\$ 889,826.88							\$ 889,826.88						385	M2	4,745.05	O	V	I			
	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE PROL. TERÁN ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE JULIÁN CARRILLO FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE. 2,640.44 M2.	\$ 1,115,858.06							\$ 1,115,858.06						214	M2	2,640.44	O	V	I			
	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CALLE PROLONGACIÓN ARAMBERRI. ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INSURGENTES, ZONA CENTRO. 1,679.43 M2.	\$ 629,197.98							\$ 629,197.98						137	M2	167.43	O	V	I			
	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULIACÁN ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE GUERRERO, COL. ANTORCHISTA.	\$ 314,888.43		\$ 314,888.43								19-may-16 17-jun-16			65	M2	666.75	O	V	I	ING. JOSE JOEL ESTRADA GARCIA MMA/CDSM/PAV/AD-024-2016 MMA/CDSM/030-2016		
	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULIACÁN ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE D.F., COL. ANTORCHISTA.	\$ 327,036.43		\$ 327,036.43								19-may-16 17-may-16			55	M2	673.13	O	V	I	C. VENUSTIANO ALVIZU LOPEZ MMA/CDSM/PAV/AD-025-2016 MMA/CDSM/031-2016		
	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELIA ENTRE CALLE CD. VICTORIA Y CALLE LEÓN, COL. ANTORCHISTA.	\$ 188,428.26		\$ 188,428.26								19-may-16 17-jun-16			34	M2	412.13	O	V	I	C. JUAN GERARDO RODRIGUEZCORONADO MMA/CDSM/PAV/AD-026-2016 MMA/CDSM/032-2016		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2016.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,933,622.00	\$ 51,023,743.00

TOTAL	\$81,110,519.92	\$0.00	\$26,934,842.15	\$43,251,892.48	\$0.00	\$6,630,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$3,123,785.29	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXP ED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																