

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 8
 de Mayo de 2014



TOTAL	\$79,887,119.51	\$0.00	\$31,182,724.00	\$46,989,395.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
AGUA Y SANEAMIENTO.			\$ 4,102,194.60	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 102,194.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
AGUA POTABLE																								
2014-1341	SC-09	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA CONVENIO CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) PARA PERFORACIÓN DE POZO DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN Y PUERTA DEL REFUGIO.	\$ 102,194.60		\$ 102,194.60								URBANA	C	03-mar-14 03-jun-14	0% 0%	0% 0%	365	POZO	2	O	V	I	AMBAS LOCALIDADES CUENTAN CON GRADO DE MARGINACIÓN ALTO.
	SC-05	AGUA POTABLE	\$ 4,000,000.00		\$ 4,000,000.00								URBANA	C	12-may-14 31-dic-14	0% 0%	0% 0%	420	M.L.	2,000	O	V	I	
ALCANTARILLADO			\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
	SD-04	ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 6,000,000.00		\$ 6,000,000.00								URBANA	C	12-may-14 31-dic-14	0% 0%	0% 0%	288	M.L.	1,500.00	O	V	I	
SANITARIOS			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
	SV-01	SANITARIOS	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								RURAL	C	12-may-14 31-dic-14	0% 0%	0% 0%	345	SANITARIO	20	O	V	I	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA			\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
CAMINOS RURALES.																								
2014-1370	UB-02	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL. (SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, LA JOYA).	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00								RURAL	AM	23-ene-14 31-dic-14	30% 30%	30% 30%	12,572	M2	60,000	O	V	P	
DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$ 623,654.48	\$ -	\$ 623,654.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2014-1384	U8-06	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 623,654.48		\$ 623,654.48								URBANA	AM	01-ene-14 31-dic-14	33% 35%	35% 35%	30	PLAZA	4	A	V	P	ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL Y 73 DE LA LEY PARA LA ADIMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL
FONDO DE CONTINGENCIAS.			\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2014-1389	XX-00	FONDO DE CONTINGENCIAS.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								URBANA	AM	01-ene-14 30-sep-14	0% 0%	0% 0%	82,726	INFORME	1	A	V	I	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.			\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 8
 de Mayo de 2014



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

TOTAL	\$79,887,119.51	\$0.00	\$31,182,724.00	\$46,989,395.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POPULARES																								
	SG-02-0B	ELECTRIFICACIÓN	\$ 6,000,000.00		\$ 6,000,000.00								RURAL	C		0%	0%				O	V	I	
		PLANTAS SOLARES	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00																			

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			12,370,000.00	-	5,000,000.00	7,370,000.00	-	-	-	-	-	-													
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																									
2014-1397	U3-03	SUMINISTRO DE 300 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA PROCESADA EN CALIENTE MODIFICADA PARA APLICARSE EN FRÍO Y SUMINISTRO DE 7,000 LTS. DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 PARA PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 704,004.00		\$ 704,004.00								URBANA	AM	23-ene-14 23-jun-14	100%	100%	91,522	LOTE DE MATERIALES	2.00	A	V	IT	CONSTRUCTORA DENEBA, S.A. DE C.V. L.A.E. JOAN CARLOS DIBLDOX GÓMEZ, No. MMA/CDSM/002-2014 Y MMA/CDSM/003-2014.	
	U3-03	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA	\$ 795,996.00		\$ 795,996.00								URBANA	AM	23-jun-14 30-jun-14	0%	0%	91,522	LOTE DE MATERIALES	1.00	A	V	IT		
2014-1403	U3-03	EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00								URBANA	AM	21-jun-14 30-jun-14	0%	0%	25	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I		
2014-1405	U3-04	PROYECTOS EJECUTIVOS.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00								URBANA	AM	30-may-14 31-oct-14	0%	0%	845	PROYECTO	3	A	V	I		
2014-1408	SS-01-00	ACCIONES P.R.E.P. HÁBITAT.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								URBANA	AM	02-jun-14 31-dic-14	0%	0%	2,500	PROGRAMA	1	A	V	I		
		OBRAS P.R.E.P. HÁBITAT (PLAZAS RESCATE Y CENTROS COMUNITARIOS).	\$ 8,200,000.00		\$ 5,000,000.00	\$ 3,200,000.00																			
2014-1414	U3-03	ACCIONES (EQUIPAMIENTO CAF).	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								URBANA	AM	16-jun-14 15-oct-14	0%	0%	225	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I		
2014-113-02		REHABILITACIÓN DE TRES GALERAS Y ADQUISICIÓN DE CALIAS PARA ARCHIVO	\$ 170,000.00		\$ 170,000.00								URBANA	C	01-jul-14	0%	0%	3800	OBRA	1	O	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 8
 de Mayo de 2014



TOTAL	\$79,887,119.51	\$0.00	\$31,182,724.00	\$46,989,395.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS MORENO.	\$ 58,740.00		\$ 58,740.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	23	BECA	23	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERÍAS T.M.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	15	BECA	15	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 20,431.00		\$ 20,431.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	8	BECA	8	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	19	BECA	19	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 51,078.00		\$ 51,078.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	20	BECA	20	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 51,078.00		\$ 51,078.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	20	BECA	20	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 43,416.00		\$ 43,416.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	17	BECA	17	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 51,078.00		\$ 51,078.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	20	BECA	20	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V	\$ 40,862.00		\$ 40,862.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	16	BECA	16	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES	\$ 53,632.00		\$ 53,632.00								URBANA	AM	28-feb-14	0%	0%	21	BECA	21	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 8
 de Mayo de 2014



Secretaría de Desarrollo Social y Regional

TOTAL	\$79,887,119.51	\$0.00	\$31,182,724.00	\$46,989,395.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO T.M.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00								URBANA	AM	31-dic-14	0%	0%	15	BECA	15	A	V	I	MATEHUALA
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	19	BECA	19	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 33,201.00		\$ 33,201.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	13	BECA	13	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V.	\$ 28,093.00		\$ 28,093.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	11	BECA	11	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 20,431.00		\$ 20,431.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	8	BECA	8	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 12,770.00		\$ 12,770.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	5	BECA	5	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DR. MARGARITA GÓMEZ PALACIO M.	\$ 38,309.00		\$ 38,309.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	15	BECA	15	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, EN LA LAGUNITA.	\$ 48,524.00		\$ 48,524.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	19	BECA	19	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GUADALUPE VICTORIA T.V., EN LA LAGUNITA.	\$ 25,539.00		\$ 25,539.00								URBANA	AM	28-feb-14 31-dic-14	0%	0%	10	BECA	10	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	SS-01-00	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PÍPLA EN EL	\$ 56,186.00		\$ 56,186.00								URBANA	AM	28-feb-14	0%	0%	22	BECA	22	A	V	I	H. AYUNTAMIENTO DE

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 31,182,724.00	\$ 46,984,728.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de Elaboración: 8
 de Mayo de 2014



TOTAL	\$79,887,119.51	\$0.00	\$31,182,724.00	\$46,989,395.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FEIS	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FAFEF	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL																
2014-1495	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS COMPLETO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 TIPO I.E.I.F.E. EN J.N. RICARDO CASTRO. COL. REPÚBLICA.	\$ 420,000.00		\$ 420,000.00								URBANA	C	16-jun-14 16-ago-14	0%	0%	120	SANITARIO	2	O	V	I	
2014-1496	SJ010B	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS COMPLETO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 TIPO I.E.I.F.E. EN E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, FRACC. BENITO JUÁREZ.	\$ 420,000.00		\$ 420,000.00								URBANA	C	23-jun-14 23-ago-14	0%	0%	80	SANITARIO	2	O	V	I	
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.																								
2014-1498	TM-01-0D	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR PARA OPERACIÓN DE INVERNADEROS HIDROPÓNICOS.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00								RURAL	AM	22-feb-14 22-mar-14	100%	100%	472	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT	
	TJ-01	INF. PRODUCTIVA RURAL	\$ 800,000.00		\$ 800,000.00								RURAL	AM	12-may-14 31-dic-14	0%	0%	855	OBRA	1	O	V	I	
VIVIENDA			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA																								
	SH-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	\$ 4,000,000.00		\$ 1,500,000.00	\$ 2,500,000.00							RURAL	C	21-abr-14 31-dic-14	0%	0%	1,500	OBRA	1	O	V	I	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 22,570,000.00	\$ -	\$ -	\$ 22,570,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
	UI-05	MUNICIPIO/NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 14,300,000.00		\$ 14,300,000.00								URBANA	AM	23-ene-14 31-dic-14	33%	35%	130	INFORME	1	A	V	P	
	UI-05	MUNICIPIO/PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DEL SERVICIO ÓPTIMO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (PAGO PROPORCIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA).	\$ 8,270,000.00		\$ 8,270,000.00								URBANA	AM	23-ene-14 31-dic-14	33%	30%	77,328	INFORME	1	A	V	P	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL			\$ 4,936,579.36	\$ -	\$ 413,587.80	\$ 4,522,991.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
	SE-01-0B	MATEHUALA/REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00								URBANA	AM	23-ene-14 31-dic-14	20%	20%	35,075	M2	90,000.00	O	V	P	
	SE-03-0A	MUNICIPIO MATEHUALA/SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 966,023.76		\$ 966,023.76								URBANA	AM	23-ene-14	100%	100%	91,522	LOTE DE MATERIAL	1.00	A	V	IT	ILUMINACIÓN COVARRUBIAS, S.A. DE C.V. SALVADOR

