

INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.



Ilustración 1 .- Plaza del Maestro

- A través del correcto ejercicio y la gestión en este mes de octubre del 2014 en cuanto al fortalecimiento de los municipios el **Departamento de Proyectos** y con la Delegación de la SEDATU del estado se dio seguimiento a la ejecución de obras en la modalidad de Mejoramiento Físico de los espacios públicos:
- **Plaza del Maestro**, consolidación de la Rehabilitación ejercida en el 2013; en base al seguimiento a la construcción, seguimiento y supervisión de la obra que a la fecha presenta avance de obra del 37% físico 30% financiero.
- **Parque Álvaro Obregón**, Damos inicio a Rehabilitación de dicho parque y se está llevando a efecto, la construcción, seguimiento y supervisión de la obra que a la fecha presenta avance de obra del 15% físico y 0% financiero.
- **Archivo muerto en Ramo 33**, a la

INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.



Ilustración 2.- Parque Álvaro Obregón



Ilustración 3.- Archivo Muerto en ramo33

fecha se da por terminada la obra al 100% y 40% financiero.

- El **Departamento de proyectos** llevo a efecto el desahogo de las observaciones que se nos hicieron llegar por parte de **ASE**.
- Iniciamos trabajos de rehabilitación y remodelación de archivo muerto de presidencia que estará ubicado en las instalaciones de seguridad pública municipal.
- Se actualizo e íntegro el **proyecto** ejecutivo, equipamiento y presupuesto de **casa de cultura poniente** para llevar a efecto su licitación.
- Damos seguimiento a integración de proyecto de Remodelación de oficinas de la coordinación de desarrollo social municipal que se realizara a través de contratación y por medio de Desarrollo Institucional.

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.**

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.

ACCIÓN (obras)	RESULTADOS	ESPECIFICACIÓN	LOCALIZACIÓN	BENEFICIADOS	FINANCIAMIENTO	COSTO DE LA ACCIÓN
CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO	Plaza deportiva con 2,270m2.	Cerca Perimetral, Techumbre e Iluminación en áreas deportivas.	Col. Forestal, en la Cabecera Municipal Matehuala, S.L.P.	3948 personas	Federal: \$750,000.00 Municipal: \$767,352.33	\$ 1,517,352.33
REHABILITACIÓN DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN	Intervención en el área de las canchas de basquetbol.	Área permeable, verde, reforestación, techumbre, rampa para personas con discapacidad, rotulación, pintura, botes separadores de basura, murete, placa y señalización.	Col. Centro, en la Cabecera Municipal Matehuala, S.L.P.	3005 personas	Federal: \$1,276,014.00 Municipal: \$1,001,783.17	\$ 2,277,799.17

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.**

TABLA 1.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROYECTOS

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PAO; PLAZA DEL MAESTRO Y ARCHIVO MUERTO DEL RAMO 33.	PROCESAMIENTO DE FOTOS DEL DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, TANTO PARA EL EXPEDIENTE UNITARIO COMO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA POR PARTE DE LA FEDERACIÓN EL SIIPSO Y LA BEOP.	ELABORADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.
BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA DEL PAO Y PLAZA DEL MAESTRO.	APERTURA Y VALIDACIÓN DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA EN EL SISTEMA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.
CASA DE CULTURA PONIENTE	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO PARA LLEVAR A EFECTO LA LICITACION DE ESTE.	SE DEBERA DE LLEVAR A EFECTO LA LICITACION A LA BREVEDAD POR LOS TIEMPOS QUE REQUIERE AL SER LICITACION PUBLICA NACIONAL.
DESAHOGO DE OBSERVACIONES DEL ASE A OBRAS 2012	DESAHOGO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE DE BANQUETAS EJECUTAS DE DIC 2012 A MARZO 2013.	SE INTEGRO LA INFORMACION QUE PERMITA SOLVENTAR DICHAS OBSERVACIONES.
PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ALVARO OBREGON	EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ENTREGA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN PARA SU REVISIÓN, ADECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE DETALLES CONSTRUCTIVOS PENDIENTES E INFORMACIÓN COMO LA MEMORIA DESCRIPTIVA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y NÚMEROS GENERADORES, DE LA ETAPA DE AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER A LA SIGUIENTE ETAPA DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS.	SE ENTREGA A SEDATU DEL ESTADO
REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EN EJECUCION DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PARA LA SEDATU: ENVÍO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL REPORTE SEMANAL ESTABLECIDO DE CADA JUEVES, Y AL CIERRE DEL MES EN CURSO EN EL SIIPSO. REPORTE SE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DERIVADO A LA ASIGNACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO ESTABLECIÉNDOSE MENSUAL, CON LA MISMA INFORMACIÓN DE LA SEDATU.	REPORTANDO AVANCE FÍSICO, Y ADJUNTO UN REPORTE FOTOGRÁFICO COMO EVIDENCIA GRÁFICA, EN DIFERENTES FORMATOS.

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.**

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGUIMIENTO DE OBRAS	<p>PLAZA DEL MAESTRO: SONDEO DE PAGOS EN PRESIDENCIA DEL CONTRATISTA, Y ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE LA RESIDENCIA DE OBRA, VISITAS FÍSICAS.</p> <p>PARQUE ÁLVARO OBREGÓN: ELABORACIÓN DEL CONTRATO, E INICIO DE LOS TRÁMITES DEL PAGO DEL ANTICIPO, RECEPCIÓN DE REPORTES DEL RESIDENTE DE OBRA, VISITAS FÍSICAS.</p>	NINGUNA
AUDITORIAS	RECEPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2013, E INICIO DE DESAHOGO DE OBSERVACIONES PARA SER ENTREGADAS EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE.	NINGUNA
APOYO A OTRO DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS.	<p>DIR.- IMPRESIÓN DE LAMINAS DE 60X90 PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BECAS.</p> <p>SECRETARIA PARTICULAR.- IMPRESIÓN DE 2 PLANOS DE LA CIUDAD DE MATEHUALA UNO GENERAL EN 90X60CM Y OTRO CON LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS 2014 EN 120X90CM.</p> <p>DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.- ASISTENCIA EN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN.</p>	APOYO INTER INSTANCIAS MUNICIPALES E INTERNO.